

BELO HORIZONTE

Cidade-sede	Obras	Situação do Contrato de Financiamento	1º Desembolso (Caixa)	Valor contratual do Financiamento	Valor contratual da Contrapartida		Valor Total do Empreendimento	Valor total desembolsado pela Caixa	% desembolsado em relação ao financiado
					Estado/DF	Município			
Belo Horizonte	BRT Antônio Carlos/Pedro I	Assinado	Efetuated	382.250.000,00	-	205.934.777,20	588.184.777,20	82.380.837,58	21,6%
	Boulevard Arrudas/Teresa Cristina	Assinado	Efetuated	210.000.000,00	-	11.052.631,58	221.052.631,58	88.939.349,98	42,4%
	Expansão da Central de Controle de Trânsito	Assinado	Efetuated	30.000.000,00	-	1.578.947,37	31.578.947,37	11.662.620,36	38,9%
	BRT Cristiano Machado	Assinado	Efetuated	50.000.000,00	-	2.631.578,95	52.631.578,95	4.136.218,95	8,3%
	Via 210 (Ligação Via do Minério/Teresa Cristina)	Assinado	Efetuated	72.000.000,00	-	34.220.000,00	106.220.000,00	742.558,01	1,0%
	Via 710 (Ligação Andradas/Cristiano Machado)	Assinado	Não efetuado	78.000.000,00	-	96.910.000,00	174.910.000,00	-	0,0%
	BRT Área Central	Assinado	Não efetuado	55.000.000,00	-	2.894.736,84	57.894.736,84	-	0,0%
	BRT Pedro II	Assinado	Não efetuado	146.000.000,00	-	87.500.000,00	233.500.000,00	-	0,0%
TOTAIS				1.023.250.000,00	-	442.722.671,94	1.465.972.671,94	187.861.584,88	18,4%

BRASÍLIA

Cidade-sede	Obras	Situação do Contrato de Financiamento	1º Desembolso (Caixa)	Valor contratual do Financiamento	Valor contratual da Contrapartida		Valor Total do Empreendimento	Valor total desembolsado pela Caixa	% desembolsado em relação ao financiado
					Estado/DF	Município			
Brasília	VLТ	Assinado	Não efetuado	263.000.000,00	13.842.105,20	-	276.842.105,20	-	0,0%
	Ampliação da DF 047	Assinado	Não efetuado	98.000.000,00	5.157.886,72	-	103.157.886,72	-	0,0%
	TOTAIS			361.000.000,00	18.999.991,92	-	379.999.991,92	-	0,0%

CUIABÁ

Cidade-sede	Obras	Situação do Contrato de Financiamento	1º Desembolso (Caixa)	Valor contratual do Financiamento	Valor contratual da Contrapartida		Valor Total do Empreendimento	Valor total desembolsado pela Caixa	% desembolsado em relação ao financiado
					Estado/DF	Município			
Cuiabá	Corredor Mário Andreazza	Assinado	Efetuoado	31.000.000,00	1.631.578,94	-	32.631.578,94	9.494.092,67	30,6%
	VLT Cuiabá/Várzea Grande	Não assinado	Não efetuado	-	-	-	-	-	-
TOTAIS				31.000.000,00	1.631.578,94	-	32.631.578,94	9.494.092,67	30,6%

CURITIBA

Cidade-sede	Obras	Situação do Contrato de Financiamento	1º Desembolso (Caixa)	Valor contratual do Financiamento	Valor contratual da Contrapartida		Valor Total do Empreendimento	Valor total desembolsado pela Caixa	% desembolsado em relação ao financiado
					Estado/DF	Município			
Curitiba	Vias de Integração Radial Metropolitanas	Assinado	Efetuoado	36.500.000,00	1.921.052,63	-	38.421.052,63	817.081,72	2,2%
	BRT - Corredor Aeroporto/Rodoferroviária	Assinado	Não efetuado	104.800.000,00	2.226.315,79	3.289.473,68	110.315.789,47	-	0,0%
	Requalificação do Corredor M. Floriano	Assinado	Não efetuado	30.000.000,00	526.315,79	1.052.631,58	31.578.947,37	-	0,0%
	Corredor metropolitano - requalificação e implantação de vias	Assinado	Não efetuado	130.700.000,00	6.878.947,37	-	137.578.947,37	-	0,0%
	Sistema Integrado de Monitoramento	Assinado	Não efetuado	68.200.000,00	526.315,79	3.063.157,89	71.789.473,68	-	0,0%
	BRT Av. Cândido de Abreu	Assinado	Não efetuado	4.900.000,00	-	257.894,74	5.157.894,74	-	0,0%
	Requalificação da Rodoferroviária e seus acessos	Assinado	Não efetuado	35.000.000,00	-	1.842.105,26	36.842.105,26	-	0,0%
	Extensão da Linha Verde Sul	Assinado	Não efetuado	18.500.000,00	-	973.684,21	19.473.684,21	-	0,0%
	Reforma e Ampliação do Terminal Santa Cândida	Assinado	Não efetuado	12.000.000,00	-	631.578,95	12.631.578,95	-	0,0%
TOTAIS				440.600.000,00	12.078.947,37	11.110.526,31	463.789.473,68	817.081,72	0,2%

FORTALEZA

Cidade-sede	Obras	Situação do Contrato de Financiamento	1º Desembolso (Caixa)	Valor contratual do Financiamento	Valor contratual da Contrapartida		Valor Total do Empreendimento	Valor total desembolsado pela Caixa	% desembolsado em relação ao financiado
					Estado/DF	Município			
Fortaleza	VLТ Parangaba/Mucuripe	Assinado	Não efetuado	170.000.000,00	95.500.000,00	-	265.500.000,00	-	0,0%
	Estações de Metrô de Fortaleza	Assinado	Não efetuado	33.200.000,00	1.800.000,00	-	35.000.000,00	-	0,0%
	Eixo Via Expressa/Raul Barbosa	Não assinado	Não efetuado	-	-	-	-	-	-
	BRT Dedé Brasil (alargamento da ligação viária entre o Terminal Rodoviário de Parangaba e o Estádio Castelão)	Assinado	Não efetuado	21.600.000,00	-	20.000.000,00	41.600.000,00	-	0,0%
	BRT AV. Alberto Craveiro (complementação do alargamento da ligação viária entre o Setor Hoteleiro e o Estádio Castelão)	Assinado	Não efetuado	23.700.000,00	-	10.000.000,00	33.700.000,00	-	0,0%
	BRT Av. Paulino Rocha (complementação do alargamento da ligação viária entre a BR 116 e o Estádio Castelão)	Assinado	Não efetuado	19.600.000,00	-	15.000.000,00	34.600.000,00	-	0,0%
TOTAIS				268.100.000,00	97.300.000,00	45.000.000,00	410.400.000,00	-	0,0%

MANAUS

Cidade-sede	Obras	Situação do Contrato de Financiamento	1º Desembolso (Caixa)	Valor contratual do Financiamento	Valor contratual da Contrapartida		Valor Total do Empreendimento	Valor total desembolsado pela Caixa	% desembolsado em relação ao financiado
					Estado/DF	Município			
Manaus	BRT Eixo Leste Centro	Assinado	Não efetuado	200.000.000,00	90.667.405,54	-	290.667.405,54	-	0,0%
	Monotrilho Norte Centro	Não assinado	Não efetuado	-	-	-	-	-	-
TOTAIS				200.000.000,00	90.667.405,54	-	290.667.405,54	-	0,0%

NATAL

Cidade-sede	Obras	Situação do Contrato de Financiamento	1º Desembolso (Caixa)	Valor contratual do Financiamento	Valor contratual da Contrapartida		Valor Total do Empreendimento	Valor total desembolsado pela Caixa	% desembolsado em relação ao financiado
					Estado/DF	Município			
Natal	Integração Novo Aeroporto/Arena das Dunas/Setor Hoteleiro	Assinado por apenas 1 dos entes participantes	Não efetuado	293.000.000,00	-	45.821.050,00	338.821.050,00	-	0,0%
	Prolongamento da Av. Prudente de Moraes	Não assinado	Não efetuado	-	-	-	-	-	-
TOTAIS				293.000.000,00	-	45.821.050,00	338.821.050,00	-	0,0%

PORTO ALEGRE

Cidade-sede	Obras	Situação do Contrato de Financiamento	1º Desembolso (Caixa)	Valor contratual do Financiamento	Valor contratual da Contrapartida		Valor Total do Empreendimento	Valor total desembolsado pela Caixa	% desembolsado em relação ao financiado
					Estado/DF	Município			
Porto Alegre	Monitoramento dos três corredores	Assinado	Não efetuado	13.700.000,00	-	721.052,63	14.421.052,63	-	0,0%
	Corredor Padre Cacique/A. Beira Rio	Assinado	Não efetuado	78.200.000,00	-	4.115.789,47	82.315.789,47	-	0,0%
	BRT Bento Gonçalves e Terminais Azenha e Antônio Carvalho	Assinado	Não efetuado	23.000.000,00	-	1.210.526,32	24.210.526,32	-	0,0%
	BRT Protásio Alves (1 estações)	Assinado	Não efetuado	53.000.000,00	-	2.789.473,68	55.789.473,68	-	0,0%
	BRT Assis Brasil (7 estações)	Assinado	Não efetuado	28.000.000,00	-	1.473.684,21	29.473.684,21	-	0,0%
	Corredor Terceira Perimetral (5 Obras de Arte)	Assinado	Não efetuado	94.600.000,00	-	25.800.000,00	120.400.000,00	-	0,0%
	Corredor Voluntários da Pátria e Terminal de Ônibus São Pedro	Assinado	Não efetuado	24.000.000,00	-	6.000.000,00	30.000.000,00	-	0,0%
	Prolongamento da Av. Seveduro Dullius	Assinado	Não efetuado	21.600.000,00	-	2.400.000,00	24.000.000,00	-	0,0%
	Complexo da rodoviária	Assinado	Não efetuado	19.000.000,00	-	2.000.000,00	21.000.000,00	-	0,0%
	Corredor da Av. Tronco/Cruzeiro do Sul	Assinado	Não efetuado	71.680.638,00	-	6.805.263,16	78.485.901,16	-	0,0%
TOTAIS				426.780.638,00	-	53.315.789,47	480.096.427,47	-	0,0%

RECIFE

Cidade-sede	Obras	Situação do Contrato de Financiamento	1º Desembolso (Caixa)	Valor contratual do Financiamento	Valor contratual da Contrapartida		Valor Total do Empreendimento	Valor total desembolsado pela Caixa	% desembolsado em relação ao financiado
					Estado/DF	Município			
Recife	Via Mangue	Assinado	Efetuated	331.000.000,00	-	102.202.973,73	433.202.973,73	42.525.754,50	12,8%
	BRT Corredor Av. Caxangá Leste/Oeste até o terminal de Camaragibe	Assinado	Não efetuado	71.000.000,00	4.000.000,00	-	75.000.000,00	-	-
	Terminal Cosme Damião	Assinado	Não efetuado	15.000.000,00	800.000,00	-	15.800.000,00	-	0,0%
	BRT Corredor Norte/Sul	Assinado	Não efetuado	162.000.000,00	18.890.000,00	-	180.890.000,00	-	0,0%
	BRT Leste/Oeste Ramal Cidade da Copa	Assinado	Não efetuado	99.000.000,00	81.000.000,00	-	180.000.000,00	-	0,0%
TOTAIS				678.000.000,00	104.690.000,00	102.202.973,73	884.892.973,73	42.525.754,50	6,3%

SALVADOR

Cidade-sede	Obras	Situação do Contrato de Financiamento	1º Desembolso (Caixa)	Valor contratual do Financiamento	Valor contratual da Contrapartida		Valor Total do Empreendimento	Valor total desembolsado pela Caixa	% desembolsado em relação ao financiado
					Estado/DF	Município			
Salvador	BRT Aeroporto/Acesso Norte	Assinado	Não efetuado	541.800.000,00	28.516.000,00	-	570.316.000,00	-	0,0%
TOTAIS				541.800.000,00	28.516.000,00	-	570.316.000,00	-	0,0%

SÃO PAULO

Cidade-sede	Obras	Situação do Contrato de Financiamento	1º Desembolso (Caixa)	Valor contratual do Financiamento	Valor contratual da Contrapartida		Valor Total do Empreendimento	Valor total desembolsado pela Caixa	% desembolsado em relação ao financiado
					Estado/DF	Município			
São Paulo	Linha 17 ouro - Aeroporto de Congonhas a rede metroferroviária	Assinado	Não efetuado	1.082.000.000,00	1.778.000.000,00	-	2.860.000.000,00	-	0,0%
TOTAIS				1.082.000.000,00	1.778.000.000,00	-	2.860.000.000,00	-	0,0%

TOTAL

TOTAL GERAL	48	43 assinados	8 com 1º desembolso	5.345.530.638,00	2.131.883.923,77	700.173.011,45	8.177.587.573,22	240.698.513,77	4,5%
		4 não assinados	40 sem 1º desembolso						
		1 assinado por apenas 1 ente							

Fonte: Elaborado pela 2ª Secex / 3ª D, a partir de informações prestadas pela Caixa Econômica Federal em atendimento aos Acórdãos Plenário-TCU 678/2010 e 1.583/2010.