

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2007

ANEXO III

RELAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA 2007

XVIII - Demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

- a) Percentual de execução e custo total estimado;
- b) Cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão; e
- c) Relação das obras cuja execução se encontre interrompida no exercício em curso ou para as quais não haja previsão de dotação no Projeto de Lei Orçamentária, indicando as razões dessa condição;

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
- b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra

R\$ Mil

01000 Câmara dos Deputados

00020103 Construção de Centro de Treinamento e Formação - CEFOR Em Brasília - DF

Título da Obra:

Construção do Centro de Treinamento e Formação - CEFOR

Custo Total Estimado (a):	4.157
Executado até 30/6/2006 (b)	3.036
% de Execução (b)/(a):	73,03%
Previsão Término:	Dez/2007

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
3.036	621	500	0

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
73,0	15,0	12,0	0,0

03000 Tribunal de Contas da União

31770001 Construção de Sede da Secretaria de Controle Externo nos Estados Nacional

Título da Obra:

Construção de Sede da Secretaria de Controle Externo nos Estados

Custo Total Estimado (a):	7.801
Executado até 30/6/2006 (b)	5.114
% de Execução (b)/(a):	65,56%
Previsão Término:	12/2010

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
5.114	100	100	2.847

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
18,0	1,0	1,0	80,0

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
- b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra

R\$ Mil

10000 Supremo Tribunal Federal

11CD0101 Recuperação e Modernização das Instalações do Supremo Tribunal Federal Em Brasília - DF

Título da Obra:

RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Custo Total Estimado (a):	25.110
Executado até 30/6/2006 (b)	5.398
% de Execução (b)/(a):	21,50%
Previsão Término:	DEZ/2007

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
5.398	8.368	10.000	

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

22,0	58,0	100,0	
------	------	-------	--

12000 Justiça Federal

18500101 Construção do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Florianópolis - SC No Município de Florianópolis - SC

Título da Obra:

CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DA SEÇÃO JUDICIÁRIA EM FLORIANÓPOLIS - SC

Custo Total Estimado (a):	57.382.757
Executado até 30/6/2006 (b)	13.477.196
% de Execução (b)/(a):	23,49%
Previsão Término:	Jun/2009

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
13.477.196	10.327.761	4.500.000	29.077.800

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

23,0	18,0	8,0	51,0
------	------	-----	------

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra

R\$ Mil

14000 Justiça Eleitoral

104O0101 Construção de Sede para Cartório Eleitoral e Armazenamento de Urnas Eletrônicas em Maceió - AL No Município de Maceió - AL

Título da Obra:

Construção de imóvel para Fórum Eleitoral e Armazenamento de Urnas Eletrônicas em Maceió - No município de Maceió - AL

Custo Total Estimado (a):	3.711
Executado até 30/6/2006 (b)	802
% de Execução (b)/(a):	21,61%
Previsão Término:	Abril/2007

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
802	2.403	505	0

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

22,0	87,0	100,0	0,0
------	------	-------	-----

104T0101 Ampliação de Prédio para Armazenamento de Urnas Eletrônicas no Rio de Janeiro - RJ No Município de Rio de Janeiro - RJ

Título da Obra:

Ampliação de prédio para armazenamento de urnas no Município do Rio de Janeiro

Custo Total Estimado (a):	4.002
Executado até 30/6/2006 (b)	1.132
% de Execução (b)/(a):	28,29%
Previsão Término:	Jun/2007

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
1.132	1.700	1.170	0

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

40,0	83,0	100,0	0,0
------	------	-------	-----

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
- b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra	R\$ Mil
11180123 Construção de Postos de Atendimento Eleitoral	No Município de Plácido de Castro - AC

Título da Obra:

Construção de Postos de Atendimento Eleitoral - No município de Plácido Castro - AC

Custo Total Estimado (a):	50
Executado até 30/6/2006 (b)	27
% de Execução (b)/(a):	54,00%
Previsão Término:	set/2006

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
27	23	0	0

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

54,0	100,0	0,0	0,0
------	-------	-----	-----

Título da Obra:

Construção de Postos de Atendimento Eleitoral - No município de Assis Brasil - AC

Custo Total Estimado (a):	58
Executado até 30/6/2006 (b)	35
% de Execução (b)/(a):	60,34%
Previsão Término:	Ago/2006

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
35	23	0	0

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

60,0	100,0	0,0	0,0
------	-------	-----	-----

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
- b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra

R\$ Mil

Título da Obra:

Construção de Postos de Atendimento Eleitoral - No município de Acrelândia - AC

Custo Total Estimado (a):	50
Executado até 30/6/2006 (b)	44
% de Execução (b)/(a):	88,00%
Previsão Término:	Ago/2006

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
44	6	0	0

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

88,0	100,0	0,0	0,0
------	-------	-----	-----

1C260101 Ampliação da Central de Atendimento ao Eleitor e Cartórios Eleitorais No Município de Belém - PA

Título da Obra:

AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ELEITOR E CARTÓRIOS ELEITORAIS - NO MUNICÍPIO DE BELÉM - PA

Custo Total Estimado (a):	1.479
Executado até 30/6/2006 (b)	1.198
% de Execução (b)/(a):	81,00%
Previsão Término:	OUT/2006

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
1.198	281	0	0

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

81,0	100,0	0,0	0,0
------	-------	-----	-----

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra	R\$ Mil
ID840101 Ampliação do Cartório Eleitoral de Juazeiro do Norte - CE	No Município de Juazeiro do Norte - CE

Título da Obra:

Ampliação do Cartório Eleitoral de Juazeiro do Norte - CE

Custo Total Estimado (a):	300
Executado até 30/6/2006 (b)	269
% de Execução (b)/(a):	89,67%
Previsão Término:	JULHO/2006

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
269	31	0	0

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

69,0	100,0	0,0	0,0
------	-------	-----	-----

ID860101	Construção de Imóvel para Cartório Eleitoral, Central de Atendimento e Armazenamento de Urnas Eletrônicas no Município de Vitória da Conquista - BA	No Município de Vitória da Conquista - BA
----------	---	---

Título da Obra:

Construção de Imóvel para Cartório Eleitoral, Central de Atendimento e Armazenamento de Urnas Eletrônicas no Município de Vitória da Conquista - BA

Custo Total Estimado (a):	778
Executado até 30/6/2006 (b)	499
% de Execução (b)/(a):	64,14%
Previsão Término:	09/2006

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
499	278	0	0

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

64,0	100,0	0,0	0,0
------	-------	-----	-----

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
- b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra	R\$ Mil
35680101 Construção do Edifício-Anexo II do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul	No Município de Porto Alegre - RS

Título da Obra:

CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-ANEXO II DO TRE/RS - NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS

Custo Total Estimado (a):	1.581
Executado até 30/6/2006 (b)	526
% de Execução (b)/(a):	33,27%
Previsão Término:	Nov/2007

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
526	763	400	0

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

32,0	80,0	100,0	0,0
------	------	-------	-----

3E950058	Construção de Edifício-Sede da Justiça Eleitoral	No Município de Curitiba - PR
----------	--	-------------------------------

Título da Obra:

Construção do Anexo do Edifício Sede do TRE-PR

Custo Total Estimado (a):	15.000
Executado até 30/6/2006 (b)	0
% de Execução (b)/(a):	0,00%
Previsão Término:	fevereiro/2010

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
0	2.000	3.006	11.994

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

0,0	0,0	20,0	100,0
-----	-----	------	-------

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
- b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra	R\$ Mil
52230105 Construção do Anexo do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo	No Município de Vitória - ES

Título da Obra:

Construção do Anexo do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo - No município de Vitória - ES

Custo Total Estimado (a):	2.983
Executado até 30/6/2006 (b)	2.355
% de Execução (b)/(a):	78,95%
Previsão Término:	jan/2007

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
2.355	314	314	0

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

80,0	90,0	100,0	0,0
------	------	-------	-----

53330101 Construção do Centro de Treinamento da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte	No Município de Natal - RN
--	----------------------------

Título da Obra:

Construção do Centro de Treinamento da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte- no Município de Natal/RN

Custo Total Estimado (a):	3.117
Executado até 30/6/2006 (b)	1.859
% de Execução (b)/(a):	59,64%
Previsão Término:	dez/2006

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
1.859	1.257	0	0

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

60,0	100,0	0,0	0,0
------	-------	-----	-----

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
- b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra	R\$ Mil
54390469 Construção de Cartórios Eleitorais	No Município de Porto Nacional - TO

Título da Obra:

Construção de Cartórios Eleitorais - no município de Porto Nacional-TO

Custo Total Estimado (a):	450
Executado até 30/6/2006 (b)	320
% de Execução (b)/(a):	71,11%
Previsão Término:	Ago/2006

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
320	130	0	0

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

71,0	100,0	0,0	0,0
------	-------	-----	-----

Título da Obra:

CONSTRUÇÃO DO CARTÓRIO ELEITORAL NO MUNICÍPIO DE CARIRA

Custo Total Estimado (a):	247
Executado até 30/6/2006 (b)	232
% de Execução (b)/(a):	93,93%
Previsão Término:	JUL/2006

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
232	14	0	0

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

94,0	100,0	0,0	0,0
------	-------	-----	-----

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra

R\$ Mil

Título da Obra:

Construção de Cartórios no DF

Custo Total Estimado (a):	680
Executado até 30/6/2006 (b)	504
% de Execução (b)/(a):	74,12%
Previsão Término:	nov/2006

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
504	176	0	0

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

74,0	100,0	0,0	0,0
------	-------	-----	-----

Título da Obra:

Construção de Cartório Eleitoral no Município de Arapongas

Custo Total Estimado (a):	450
Executado até 30/6/2006 (b)	0
% de Execução (b)/(a):	0,00%
Previsão Término:	junho/2007

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
0	280	170	0

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

0,0	62,0	100,0	0,0
-----	------	-------	-----

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
- b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra

R\$ Mil

Título da Obra:

Construção de Cartório Eleitoral no Município de Jaguariaíva

Custo Total Estimado (a):	450
Executado até 30/6/2006 (b)	0
% de Execução (b)/(a):	0,00%
Previsão Término:	novembro/2007

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
0	50	400	0

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

0,0	11,0	100,0	0,0
-----	------	-------	-----

Título da Obra:

Construção de Cartório Eleitoral no município de Cambé

Custo Total Estimado (a):	464
Executado até 30/6/2006 (b)	446
% de Execução (b)/(a):	96,12%
Previsão Término:	agosto/2006

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
446	18	0	0

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

96,0	100,0	0,0	0,0
------	-------	-----	-----

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
- b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra

R\$ Mil

Título da Obra:

construção de Cartório Eleitoral no Município de Jacarezinho

Custo Total Estimado (a):	450
Executado até 30/6/2006 (b)	0
% de Execução (b)/(a):	0,00%
Previsão Término:	abril/2007

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
0	300	150	0

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

0,0	67,0	100,0	0,0
-----	------	-------	-----

Título da Obra:

Construção de cartório eleitoral no município de São Mateus - ES

Custo Total Estimado (a):	293
Executado até 30/6/2006 (b)	127
% de Execução (b)/(a):	43,34%
Previsão Término:	nov/2006

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
127	166	0	0

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

47,0	100,0	0,0	0,0
------	-------	-----	-----

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
- b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra

R\$ Mil

Título da Obra:

CONSTRUÇÃO DE CARTÓRIOS ELEITORAIS - NO MUNICÍPIO DE CASTANHAL - PA

Custo Total Estimado (a):	265
Executado até 30/6/2006 (b)	63
% de Execução (b)/(a):	23,77%
Previsão Término:	NOV/2006

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
63	202	0	0

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

24,0	100,0	0,0	0,0
------	-------	-----	-----

Título da Obra:

Construção de Cartório Eleitoral no Município de Pinhais

Custo Total Estimado (a):	480
Executado até 30/6/2006 (b)	269
% de Execução (b)/(a):	56,04%
Previsão Término:	novembro/2006

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
269	211	0	0

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

56,0	100,0	0,0	0,0
------	-------	-----	-----

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
- b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra

R\$ Mil

Título da Obra:

Construção de Cartório Eleitoral no Município de Medianeira

Custo Total Estimado (a):	450
Executado até 30/6/2006 (b)	0
% de Execução (b)/(a):	0,00%
Previsão Término:	outubro/2007

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
0	150	300	0

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

0,0	33,0	100,0	0,0
-----	------	-------	-----

Título da Obra:

Construção de Cartório Eleitoral no município de Almirante Tamandaré

Custo Total Estimado (a):	352
Executado até 30/6/2006 (b)	199
% de Execução (b)/(a):	56,53%
Previsão Término:	DEZEMBRO/2006

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
199	153	0	0

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

56,0	100,0	0,0	0,0
------	-------	-----	-----

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
- b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra

R\$ Mil

Título da Obra:

Construção de Cartório Eleitoral no Município de Pato Branco

Custo Total Estimado (a):	420
Executado até 30/6/2006 (b)	366
% de Execução (b)/(a):	87,14%
Previsão Término:	setembro/2006

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
366	54	0	0

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

87,0	100,0	0,0	0,0
------	-------	-----	-----

Título da Obra:

Construção de Cartório Eleitoral no Município de Alto Alegre

Custo Total Estimado (a):	408
Executado até 30/6/2006 (b)	165
% de Execução (b)/(a):	40,44%
Previsão Término:	Dez/2006

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
165	243	0	0

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

48,0	100,0	0,0	0,0
------	-------	-----	-----

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
- b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra

R\$ Mil

Título da Obra:

Construção de Cartórios Eleitorais - No Município de Sobral

Custo Total Estimado (a):	666
Executado até 30/6/2006 (b)	390
% de Execução (b)/(a):	58,56%
Previsão Término:	AGOSTO/2006

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
390	276	0	0

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

88,0	100,0	0,0	0,0
------	-------	-----	-----

Título da Obra:

CONSTRUÇÃO DE CARTÓRIO ELEITORAL NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA

Custo Total Estimado (a):	200
Executado até 30/6/2006 (b)	148
% de Execução (b)/(a):	74,00%
Previsão Término:	Set/2006

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
148	51	0	0

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

74,0	100,0	0,0	0,0
------	-------	-----	-----

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
- b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra

R\$ Mil

Título da Obra:

Construção de Cartório Eleitoral no Município de Piraquara

Custo Total Estimado (a):	487
Executado até 30/6/2006 (b)	0
% de Execução (b)/(a):	0,00%
Previsão Término:	2007

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
0	350	137	0

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

0,0	72,0	100,0	0,0
-----	------	-------	-----

Título da Obra:

Construção de Cartório no Município de Cianorte

Custo Total Estimado (a):	448
Executado até 30/6/2006 (b)	0
% de Execução (b)/(a):	0,00%
Previsão Término:	mar/2007

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
0	330	118	0

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

0,0	74,0	100,0	0,0
-----	------	-------	-----

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
- b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra

R\$ Mil

Título da Obra:

Construção de Cartório Eleitoral no Município de Marechal Cândido Rondon

Custo Total Estimado (a):	452
Executado até 30/6/2006 (b)	0
% de Execução (b)/(a):	0,00%
Previsão Término:	abr/2007

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
0	300	152	0

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

0,0	66,0	100,0	0,0
-----	------	-------	-----

Título da Obra:

Construção de Cartório Eleitoral no município de Fazenda Rio Grande

Custo Total Estimado (a):	447
Executado até 30/6/2006 (b)	0
% de Execução (b)/(a):	0,00%
Previsão Término:	

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
0	340	107	0

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

0,0	76,0	100,0	0,0
-----	------	-------	-----

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
- b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra

R\$ Mil

Título da Obra:

COSTRUÇÃO DO CARTÓRIO ELEITORAL NO MUNICÍPIO DE CAPELA

Custo Total Estimado (a):	195
Executado até 30/6/2006 (b)	137
% de Execução (b)/(a):	70,26%
Previsão Término:	SET/2006

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
137	57	0	0

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

70,0	100,0	0,0	0,0
------	-------	-----	-----

Título da Obra:

Construção de Cartórios Eleitorais - no município de Gurupi-TO

Custo Total Estimado (a):	504
Executado até 30/6/2006 (b)	488
% de Execução (b)/(a):	96,83%
Previsão Término:	Out/2006

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
488	12	0	0

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

97,0	100,0	0,0	0,0
------	-------	-----	-----

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
- b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra	R\$ Mil
72230135 Construção de Sede para Cartório Eleitoral e Armazenamento de Urnas Eletrônicas	No Município de Caldas Novas - GO

Título da Obra:

Construção de sede para Cartório Eleitoral e Armazenamento de Urnas Eletrônicas no Município de Caldas Novas

Custo Total Estimado (a):	646
Executado até 30/6/2006 (b)	325
% de Execução (b)/(a):	50,31%
Previsão Término:	mar/2007

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
325	172	149	0

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

50,0	77,0	100,0	0,0
------	------	-------	-----

Título da Obra:

Construção de sede para Cartório Eleitoral e Armazenamento de Urnas Eletrônicas no Município de Goiás

Custo Total Estimado (a):	690
Executado até 30/6/2006 (b)	127
% de Execução (b)/(a):	18,41%
Previsão Término:	mar/2007

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
127	383	180	0

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

18,0	74,0	100,0	0,0
------	------	-------	-----

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
- b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra

R\$ Mil

Título da Obra:

Construção de sede para Cartório Eleitoral e Armazenamento de Urnas Eletrônicas no Município de Formosa

Custo Total Estimado (a):	556
Executado até 30/6/2006 (b)	430
% de Execução (b)/(a):	77,34%
Previsão Término:	mar/2007

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
430	71	55	0

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

77,0	90,0	100,0	0,0
------	------	-------	-----

Título da Obra:

Construção de sede para Cartório Eleitoral e Armazenamento de Urnas Eletrônicas no Município de Valparaíso

Custo Total Estimado (a):	737
Executado até 30/6/2006 (b)	227
% de Execução (b)/(a):	30,80%
Previsão Término:	mar/2007

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
227	310	210	0

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

31,0	73,0	100,0	0,0
------	------	-------	-----

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra

R\$ Mil

15000 Justiça do Trabalho

01010001 Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Gravataí - RS Nacional

Título da Obra:

Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Gravataí - RS

Custo Total Estimado (a):	2.696.255
Executado até 30/6/2006 (b)	924.655
% de Execução (b)/(a):	34,29%
Previsão Término:	DEZ/2007

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
924.655	1.271.600	500.000	0

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
34,0	47,0	19,0	0,0

01010001 Construção do Complexo do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região Nacional

Título da Obra:

Construção do Complexo do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região

Custo Total Estimado (a):	21.855.464
Executado até 30/6/2006 (b)	10.138.300
% de Execução (b)/(a):	46,39%
Previsão Término:	DEZ/2007

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
10.138.300	10.847.972	869.192	0

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
46,0	50,0	4,0	0,0

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
- b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra	R\$ Mil
01010001 Construção do Edifício sede da Vara do Trabalho em Petrolina - PE	Nacional

Título da Obra:

Construção do Edifício sede da Vara do Trabalho em Petrolina - PE

Custo Total Estimado (a):	502.714
Executado até 30/6/2006 (b)	301.628
% de Execução (b)/(a):	60,00%
Previsão Término:	DEZ/2006

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
301.628	201.086	0	0

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

60,0	40,0	0,0	0,0
------	------	-----	-----

01010001 Construção do Fórum Trabalhista em Caruaru - PE	Nacional
--	----------

Título da Obra:

Construção do Fórum Trabalhista em Caruaru - PE

Custo Total Estimado (a):	1.115.482
Executado até 30/6/2006 (b)	603.258
% de Execução (b)/(a):	54,08%
Previsão Término:	DEZ/2006

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
603.258	512.224	0	0

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

54,0	46,0	0,0	0,0
------	------	-----	-----

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
- b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra	R\$ Mil
01010001 Construção de Edifício-sede da Vara do Trabalho em Palmares - PE	Nacional

Título da Obra:

Construção de Edifício-sede da Vara do Trabalho em Palmares - PE

Custo Total Estimado (a):	502.714
Executado até 30/6/2006 (b)	301.628
% de Execução (b)/(a):	60,00%
Previsão Término:	DEZ/2006

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
301.628	201.086	0	0

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

60,0	40,0	0,0	0,0
------	------	-----	-----

01010001 Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Cruzeiro do Sul - AC	Nacional
--	----------

Título da Obra:

Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Cruzeiro do Sul - AC

Custo Total Estimado (a):	552.000
Executado até 30/6/2006 (b)	312.100
% de Execução (b)/(a):	56,54%
Previsão Término:	DEZ/2006

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
312.100	239.900	0	0

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

57,0	43,0	0,0	0,0
------	------	-----	-----

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
- b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra	R\$ Mil
01010001 Construção de Edifício-sede do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região em Goiânia - GO	Nacional

Título da Obra:

Construção de Edifício-sede do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região em Goiânia - GO

Custo Total Estimado (a):	5.657.000
Executado até 30/6/2006 (b)	1.166.823
% de Execução (b)/(a):	20,63%
Previsão Término:	DEZ/2006

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
1.166.823	4.490.177	0	0

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

21,0	79,0	0,0	0,0
------	------	-----	-----

01010001	Construção de Fórum Trabalhista em Mossoró - RN	Nacional
----------	---	----------

Título da Obra:

Construção de Fórum Trabalhista em Mossoró - RN

Custo Total Estimado (a):	1.900.000
Executado até 30/6/2006 (b)	1.450.558
% de Execução (b)/(a):	76,35%
Previsão Término:	DEZ/2006

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
1.450.558	449.442	0	0

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

76,0	24,0	0,0	0,0
------	------	-----	-----

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
- b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra	R\$ Mil
01010001 Construção do Fórum Trabalhista em Pará de Minas - MG Nacional	

Título da Obra:

Construção do Fórum Trabalhista em Pará de Minas - MG

Custo Total Estimado (a):	500.000
Executado até 30/6/2006 (b)	169.250
% de Execução (b)/(a):	33,85%
Previsão Término:	DEZ/2007

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
169.250	230.750	100.000	0

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

34,0	46,0	20,0	0,0
------	------	------	-----

01010001 Construção de Fórum trabalhista em Itaúna - MG Nacional	
--	--

Título da Obra:

Construção de Fórum trabalhista em Itaúna - MG

Custo Total Estimado (a):	500.000
Executado até 30/6/2006 (b)	267.533
% de Execução (b)/(a):	53,51%
Previsão Término:	DEZ/2007

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
267.533	132.467	100.000	0

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

54,0	26,0	20,0	0,0
------	------	------	-----

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
- b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra	R\$ Mil
01010001 Ampliação de Fórum Trabalhista em Uberaba - MG Nacional	

Título da Obra:

Ampliação de Fórum Trabalhista em Uberaba - MG

Custo Total Estimado (a):	700.000
Executado até 30/6/2006 (b)	283.481
% de Execução (b)/(a):	40,50%
Previsão Término:	DEZ/2007

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
283.481	316.519	100.000	0

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

41,0	45,0	14,0	0,0
------	------	------	-----

00010001	Construção de Anexo do Fórum Trabalhista em Fortaleza - CE	Nacional
----------	--	----------

Título da Obra:

Construção de Anexo do Fórum Trabalhista em Fortaleza - CE

Custo Total Estimado (a):	8.245.000
Executado até 30/6/2006 (b)	3.788.176
% de Execução (b)/(a):	45,95%
Previsão Término:	DEZ/2006

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
3.788.176	4.456.824	0	0

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

46,0	54,0	0,0	0,0
------	------	-----	-----

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
- b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra	R\$ Mil
01010001 Recuperação das Instalações do Fórum Trabalhista da 1ª Instância do Rio de Janeiro - RJ	Nacional

Título da Obra:

Recuperação das Instalações do Fórum Trabalhista da 1ª Instância do Rio de Janeiro - RJ

Custo Total Estimado (a):	10.318.021
Executado até 30/6/2006 (b)	9.160.318
% de Execução (b)/(a):	88,78%
Previsão Término:	DEZ/2006

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
9.160.318	1.157.703	0	0

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

89,0	11,0	0,0	0,0
------	------	-----	-----

01010001	Instalação do Depósito e Arquivo Público do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região	Nacional
----------	--	----------

Título da Obra:

Instalação do Depósito e Arquivo Público do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região

Custo Total Estimado (a):	1.670.000
Executado até 30/6/2006 (b)	729.050
% de Execução (b)/(a):	43,66%
Previsão Término:	DEZ/2007

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
729.050	440.950	500.000	0

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

44,0	26,0	30,0	0,0
------	------	------	-----

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízo de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
- b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra

R\$ Mil

24000 Ministério da Ciência e Tecnologia

13930101 Implantação de Unidade de Enriquecimento de Urânio No Município de Resende - RJ

Título da Obra:

Implantação de Unidade de Enriquecimento de Urânio

Custo Total Estimado (a):	396.713
Executado até 30/6/2006 (b)	114.792
% de Execução (b)/(a):	28,94%
Previsão Término:	fev/2010

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
114.792	45.020	23.384	213.517

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

33,0	44,0	50,0	100,0
------	------	------	-------

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
- b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra

R\$ Mil

25000 Ministério da Fazenda

00050033 Reforma e Ampliação das Instalações da Comissão de Valores Mobiliários No Estado do Rio de Janeiro

Título da Obra:

Reforma da cobertura do Edifício Sede do Ministério da Fazenda no Paraná.

Custo Total Estimado (a):	378
Executado até 30/6/2006 (b)	184
% de Execução (b)/(a):	48,68%
Previsão Término:	novembro/2006

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
184	194	0	0

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

49,0	51,0	0,0	0,0
------	------	-----	-----

Título da Obra:

Reforma e Ampliação das Instalações da Comissão de Valores Mobiliários

Custo Total Estimado (a):	15.094
Executado até 30/6/2006 (b)	11.478
% de Execução (b)/(a):	76,04%
Previsão Término:	Dez/2010

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
11.478	1.720	200	1.396

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

78,0	90,0	4,0	6,0
------	------	-----	-----

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
- b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra	R\$ Mil
00010001 Administração da Unidade Nacional	

Título da Obra:

Reforma do Edifício Sede do Ministério da Fazenda em Maceió/Alagoas.

Custo Total Estimado (a):	3.173
Executado até 30/6/2006 (b)	976
% de Execução (b)/(a):	30,76%
Previsão Término:	fevereiro/2007

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
976	1.529	668	0

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

31,0	48,0	21,0	0,0
------	------	------	-----

Título da Obra:

Modernização dos elevadores do Edifício Sede do Ministério da Fazenda no Rio Grande do Sul.

Custo Total Estimado (a):	746
Executado até 30/6/2006 (b)	214
% de Execução (b)/(a):	28,69%
Previsão Término:	janeiro/2007

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
214	482	49	0

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

28,0	65,0	7,0	0,0
------	------	-----	-----

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
- b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra	R\$ Mil
00010001 Auditoria e Fiscalização Tributária e Aduaneira Nacional	

Título da Obra:

Reforma e adequação dos Grupos 1138, 1129 e 314; salas 302 e 312, balcão do Grupo 338 e sobreloja SETMAT da Dipol/SRRF07.

Custo Total Estimado (a):	1.410
Executado até 30/6/2006 (b)	659
% de Execução (b)/(a):	46,74%
Previsão Término:	dezembro/2006

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
659	751	0	0

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

47,0	53,0	0,0	0,0
------	------	-----	-----

Título da Obra:

Reforma do CPD do Edifício Anexo do Ministério da Fazenda/Brasília/DF - Fonte PMATA.

Custo Total Estimado (a):	3.791
Executado até 30/6/2006 (b)	1.675
% de Execução (b)/(a):	44,18%
Previsão Término:	janeiro/2007

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
1.675	1.929	187	0

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

44,0	51,0	5,0	0,0
------	------	-----	-----

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
- b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra

R\$ Mil

Título da Obra:

Instalação de elevador no prédio da DRF/Ribeirão Preto/São Paulo para acesso de pessoas portadoras de deficiência física.

Custo Total Estimado (a):	156
Executado até 30/6/2006 (b)	101
% de Execução (b)/(a):	64,74%
Previsão Término:	dezembro/2006

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
101	55	0	0

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

65,0	35,0	0,0	0,0
------	------	-----	-----

Título da Obra:

Reforma da fachada do Edifício Sede do Ministério da Fazenda no Rio de Janeiro

Custo Total Estimado (a):	1.207
Executado até 30/6/2006 (b)	617
% de Execução (b)/(a):	51,12%
Previsão Término:	Novembro/2006

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
617	590	0	0

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

51,0	49,0	0,0	0,0
------	------	-----	-----

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
- b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra

R\$ Mil

Título da Obra:

Construção do prédio da da Delegacia da Receita Federal/Sobral/Ceará.

Custo Total Estimado (a):	2.978
Executado até 30/6/2006 (b)	1.772
% de Execução (b)/(a):	59,50%
Previsão Término:	outubro/2006

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
1.772	1.206	0	0

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

60,0	40,0	0,0	0,0
------	------	-----	-----

Título da Obra:

Reforma do prédio destinado à IRF/Curitiba (PR).

Custo Total Estimado (a):	1.337
Executado até 30/6/2006 (b)	386
% de Execução (b)/(a):	28,87%
Previsão Término:	dezembro/2006

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
386	951	0	0

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

29,0	71,0	0,0	0,0
------	------	-----	-----

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
- b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra

R\$ Mil

Título da Obra:

Projeto básico da obra de reforma da DRF/Taboão da Serra/São Paulo.

Custo Total Estimado (a):	100
Executado até 30/6/2006 (b)	57
% de Execução (b)/(a):	57,00%
Previsão Término:	dezembro/2006

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
57	43	0	0

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

57,0	43,0	0,0	0,0
------	------	-----	-----

Título da Obra:

Reforma da fachada do Edifício Sede do Ministério da Fazenda/Amazonas

Custo Total Estimado (a):	1.972
Executado até 30/6/2006 (b)	1.560
% de Execução (b)/(a):	79,11%
Previsão Término:	agosto/2006

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
1.560	412	0	0

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

79,0	0,0	0,0	0,0
------	-----	-----	-----

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
- b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra

R\$ Mil

26000 Ministério da Educação

00050026 Apoio a Entidades Públicas de Ensino Superior No Estado de Pernambuco

Título da Obra:

Reforma da Hemodiálise do HUCAM da UFES.

Custo Total Estimado (a):	36.003
Executado até 30/6/2006 (b)	15.879
% de Execução (b)/(a):	44,10%
Previsão Término:	Ago/2006

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
15.879			

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
50,0	0,0	0,0	0,0

Título da Obra:

Reforma da Cantina do Centro de Convivência da UFES.

Custo Total Estimado (a):	50.286
Executado até 30/6/2006 (b)	29.440
% de Execução (b)/(a):	58,55%
Previsão Término:	Set/2006

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
29.440			

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
80,0	0,0	0,0	0,0

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
- b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra

R\$ Mil

Título da Obra:

Recuperação e adequação da Biblioteca Central da UFES.

Custo Total Estimado (a):	103.118
Executado até 30/6/2006 (b)	88.711
% de Execução (b)/(a):	86,03%
Previsão Término:	Set/2006

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
88.711			

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

50,0	0,0	0,0	0,0
------	-----	-----	-----

Título da Obra:

Reforma das passarelas de pedestres e reforma do estacionamento no acesso ao HUCAM da UFES.

Custo Total Estimado (a):	68.829
Executado até 30/6/2006 (b)	47.829
% de Execução (b)/(a):	69,49%
Previsão Término:	Out/2006

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
47.829			

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

90,0	0,0	0,0	0,0
------	-----	-----	-----

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
- b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra

R\$ Mil

Título da Obra:

Construção do Edifício de Salas de Aulas Teóricas do CCE da UFES - 2a etapa

Custo Total Estimado (a):	273.830
Executado até 30/6/2006 (b)	70.597
% de Execução (b)/(a):	25,78%
Previsão Término:	Out/2006

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
70.597			

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

50,0	0,0	0,0	0,0
------	-----	-----	-----

Título da Obra:

Reforma do Prédio da Pediatria do HUCAM da UFES.

Custo Total Estimado (a):	221.870
Executado até 30/6/2006 (b)	66.203
% de Execução (b)/(a):	29,84%
Previsão Término:	Out/2006

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
66.203			

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

30,0	0,0	0,0	0,0
------	-----	-----	-----

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
- b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra

R\$ Mil

Título da Obra:

Construção do Edifício Didático Integrado da UFES - 1a etapa - 1a fase.

Custo Total Estimado (a):	171.042
Executado até 30/6/2006 (b)	112.611
% de Execução (b)/(a):	65,84%
Previsão Término:	Out/2006

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
112.611			

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

80,0	0,0	0,0	0,0
------	-----	-----	-----

Título da Obra:

Reforma do Centro de Diagnóstico por imagem do HUCAM da UFES.

Custo Total Estimado (a):	16.310
Executado até 30/6/2006 (b)	11.117
% de Execução (b)/(a):	68,16%
Previsão Término:	Set/2006

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
11.117			

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

70,0	0,0	0,0	0,0
------	-----	-----	-----

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
- b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra	R\$ Mil
00050026 Complementação para o Funcionamento das Entidades de Ensino Superior Federais No Estado de Pernambuco	

Título da Obra:

Recuperação de revestimento externo e esquadrias das fachadas do CFCH da UFPE.

Custo Total Estimado (a):	243
Executado até 30/6/2006 (b)	141
% de Execução (b)/(a):	58,02%
Previsão Término:	Set/2006

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
141	102		

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

58,0	100,0	0,0	0,0
------	-------	-----	-----

Título da Obra:

Restauração dos forros e cobertas do prédio do CCJ da UFPE.

Custo Total Estimado (a):	756
Executado até 30/6/2006 (b)	273
% de Execução (b)/(a):	36,11%
Previsão Término:	Set/2006

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
273	482		

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

36,0	100,0	0,0	0,0
------	-------	-----	-----

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
- b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra	R\$ Mil
00020101 Pesquisa e desenvolvimento em cafeicultura	Em Brasília - DF

Título da Obra:

Construção do Centro de Seleção de Eventos - CESPE.

Custo Total Estimado (a):	5.487.301
Executado até 30/6/2006 (b)	5.078.091
% de Execução (b)/(a):	92,54%
Previsão Término:	Set/2006

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
5.078.091	409.211		

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

93,0	100,0	0,0	0,0
------	-------	-----	-----

10BJ0056	Interiorização de Universidades Federais	Implantação de Campus Universitário Público em Município do Interior - No Estado de Minas Gerais
----------	--	--

Título da Obra:

Construção da Biblioteca do Campus Dom Bosco da Universidade Federal de São João del-Rei.

Custo Total Estimado (a):	1.187
Executado até 30/6/2006 (b)	731
% de Execução (b)/(a):	61,58%
Previsão Término:	Dez/2006

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
731	456		

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

62,0	100,0	0,0	0,0
------	-------	-----	-----

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
- b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra	R\$ Mil
1H940101 Expansão do Ensino Superior - Campus de Castanhal	No Município de Castanhal - PA

Título da Obra:

Hospital Veterinário - Campus de Castanhal

Custo Total Estimado (a):	1.416.900
Executado até 30/6/2006 (b)	425.070
% de Execução (b)/(a):	30,00%
Previsão Término:	Abr/2007

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
425.070	212.535	779.295	

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

30,0	15,0	55,0	0,0
------	------	------	-----

Título da Obra:

Clinica de Pequenos Animais Domésticos e Silvestres da Amazônia.

Custo Total Estimado (a):	720.000
Executado até 30/6/2006 (b)	216.000
% de Execução (b)/(a):	30,00%
Previsão Término:	Fev/2007

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
216.000	108.000	396.000	

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

30,0	15,0	55,0	0,0
------	------	------	-----

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
- b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra	R\$ Mil
1H950101 Expansão do Ensino Superior - Campus de Santarém	No Município de Santarém - PA

Título da Obra:

Reforma das instalações do Campus II - Santarém.

Custo Total Estimado (a):	277.400
Executado até 30/6/2006 (b)	69.350
% de Execução (b)/(a):	25,00%
Previsão Término:	Dez/2006

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
69.350	208.050		

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

25,0	75,0	0,0	0,0
------	------	-----	-----

Título da Obra:

Pavilhão de Salas de Aula - Campus de Santarém.

Custo Total Estimado (a):	290.000
Executado até 30/6/2006 (b)	72.500
% de Execução (b)/(a):	25,00%
Previsão Término:	Dez/2006

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
72.500	217.500		

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

25,0	75,0	0,0	0,0
------	------	-----	-----

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
- b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra	R\$ Mil
00050026 Fomento a Projetos de Implantação e Recuperação da Infra-Estrutura de Pesquisa das Instituições Públicas (CT-Infra) No Estado de Pernambuco	

Título da Obra:

Construção do Centro de Estudos do CCSA da UFPE.

Custo Total Estimado (a):	210
Executado até 30/6/2006 (b)	139
% de Execução (b)/(a):	66,19%
Previsão Término:	Set/2006

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
139	71		

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

66,0	100,0	0,0	0,0
------	-------	-----	-----

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
- b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra	R\$ Mil
00050026 Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física das Instituições Federais de Ensino Superior e dos Hospitais de Ensino	No Estado de Pernambuco

Título da Obra:

Reforma das instalações físicas do auditório do CCEN da UFPE.

Custo Total Estimado (a):	116
Executado até 30/6/2006 (b)	38
% de Execução (b)/(a):	32,76%
Previsão Término:	Set/2006

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
38	79		

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

32,0	100,0	0,0	0,0
------	-------	-----	-----

Título da Obra:

Ampliação do Prédio da Central Telefônica.

Custo Total Estimado (a):	88.674
Executado até 30/6/2006 (b)	53.011
% de Execução (b)/(a):	59,78%
Previsão Término:	Out/2006

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
53.011	35.662		

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

60,0	40,0	0,0	0,0
------	------	-----	-----

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
- b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra

R\$ Mil

Título da Obra:

Ampliação do Centro de Ciências Exatas e Naturais

Custo Total Estimado (a):	982.316
Executado até 30/6/2006 (b)	933.200
% de Execução (b)/(a):	95,00%
Previsão Término:	Dez/2006

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
933.200	49.116		

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

95,0	5,0	0,0	0,0
------	-----	-----	-----

Título da Obra:

Ampliação do Centro de Letras e Artes.

Custo Total Estimado (a):	982.316
Executado até 30/6/2006 (b)	294.694
% de Execução (b)/(a):	30,00%
Previsão Término:	Dez/2006

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
294.694	687.622		

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

30,0	70,0	0,0	0,0
------	------	-----	-----

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
- b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra

R\$ Mil

Título da Obra:

Centro de Ciências Jurídicas - Prédio Sede

Custo Total Estimado (a):	3.987.586
Executado até 30/6/2006 (b)	1.395.655
% de Execução (b)/(a):	35,00%
Previsão Término:	Ago/2007

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
1.395.655	1.200.000	1.391.931	

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

35,0	30,0	35,0	0,0
------	------	------	-----

Título da Obra:

Recuperação e reforma dos estúdios de rádio e TV do Departamento de Comunicação Social da UFPE.

Custo Total Estimado (a):	74
Executado até 30/6/2006 (b)	23
% de Execução (b)/(a):	31,08%
Previsão Término:	Ago/2006

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
23	51		

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

32,0	100,0	0,0	0,0
------	-------	-----	-----

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
- b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra

R\$ Mil

Título da Obra:

Complementação das salas de aula do Departamento de Nutrição CCS da UFPE.

Custo Total Estimado (a):	434
Executado até 30/6/2006 (b)	333
% de Execução (b)/(a):	76,73%
Previsão Término:	Set/2006

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
333	101	25	

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

77,0	100,0		0,0
------	-------	--	-----

Título da Obra:

Recuperação e reforço estrutural do NTI da UFPE.

Custo Total Estimado (a):	187
Executado até 30/6/2006 (b)	100
% de Execução (b)/(a):	53,48%
Previsão Término:	Ago/2006

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
100	88	85	

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

53,0	100,0	0,0	0,0
------	-------	-----	-----

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
- b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra

R\$ Mil

Título da Obra:

Ampliação do Prédio da Central Telefônica.

Custo Total Estimado (a):	88.674
Executado até 30/6/2006 (b)	53.011
% de Execução (b)/(a):	59,78%
Previsão Término:	Out/2006

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
53.011	35.662		

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

60,0	40,0	0,0	0,0
------	------	-----	-----

Título da Obra:

Reforma e ampliação do Prédio da Prefeitura de Campus.

Custo Total Estimado (a):	163.410
Executado até 30/6/2006 (b)	64.846
% de Execução (b)/(a):	39,68%
Previsão Término:	Set/2006

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
64.846	98.564		

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

40,0	60,0	0,0	0,0
------	------	-----	-----

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
- b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra

R\$ Mil

Título da Obra:

Construção do Bloco sobre Cantina no Prédio Castelão.

Custo Total Estimado (a):	134.919
Executado até 30/6/2006 (b)	95.182
% de Execução (b)/(a):	70,55%
Previsão Término:	Set/2006

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
95.182	39.737		

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

71,0	29,0	0,0	0,0
------	------	-----	-----

Título da Obra:

Recuperação e Adaptações para implantação das salas e Cabines de Leitura e Sanitários da Biblioteca Central.

Custo Total Estimado (a):	51.800
Executado até 30/6/2006 (b)	21.626
% de Execução (b)/(a):	41,75%
Previsão Término:	Out/2006

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
21.626	30.174		

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

42,0	52,0	0,0	0,0
------	------	-----	-----

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
- b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra

R\$ Mil

Título da Obra:

Ampliação das salas de aula do bloco B do CCB da UFPE.

Custo Total Estimado (a):	164
Executado até 30/6/2006 (b)	142
% de Execução (b)/(a):	86,59%
Previsão Término:	Set/2006

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
142	22		

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

87,0	100,0	580,0	0,0
------	-------	-------	-----

Título da Obra:

Reforma dos laboratórios do PCQA do Pavilhão Tecnológico.

Custo Total Estimado (a):	27.908
Executado até 30/6/2006 (b)	9.818
% de Execução (b)/(a):	35,18%
Previsão Término:	Set/2006

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
9.818	18.090		

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

35,0	65,0	0,0	0,0
------	------	-----	-----

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
- b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra

R\$ Mil

Título da Obra:

Construção de edificações para a impantação do Pólo Universitário de Volta Redonda/RJ.

Custo Total Estimado (a):	3.450
Executado até 30/6/2006 (b)	560
% de Execução (b)/(a):	16,23%
Previsão Término:	Fev/2007

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
560	2.440	450	

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

30,0	90,0	100,0	0,0
------	------	-------	-----

00020053 Construção do Instituto de Química da Fundação Universidade de Brasília No distrito federal

Título da Obra:

Construção do Instituto de Química da Fundação Universidade de Brasília.

Custo Total Estimado (a):	13.892.189
Executado até 30/6/2006 (b)	6.883.697
% de Execução (b)/(a):	49,55%
Previsão Término:	Jun/2007

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
6.883.697	4.253.886	2.754.606	

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

50,0	81,0	100,0	0,0
------	------	-------	-----

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra	R\$ Mil
85510001 Complementação para o Funcionamento das Instituições Federais de Ensino Superior Nacional	

Título da Obra:

Apoio à implantação do Campus da Floresta da Universidade Federal do Acre, no município de Cruzeiro do Sul. Convênio Sesu n. 087/2005.

Custo Total Estimado (a):	2.288.462
Executado até 30/6/2006 (b)	357.252
% de Execução (b)/(a):	15,61%
Previsão Término:	Nov/2006

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
357.252			

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

30,0	0,0	0,0	0,0
------	-----	-----	-----

30000 Ministério da Justiça

50390101	Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal de Tocantins	No Município de Palmas - TO
----------	--	-----------------------------

Título da Obra:

Construção da Superintendência da Polícia Federal em Tocantins

Custo Total Estimado (a):	17.826.641
Executado até 30/6/2006 (b)	526.641
% de Execução (b)/(a):	2,95%
Previsão Término:	Dez/2008

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
526.641	1.091.847	1.000.000	15.208.153

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

3,0	6,0	6,0	85,0
-----	-----	-----	------

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
- b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra

R\$ Mil

34000 Ministério Público da União

00010001 Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em São Luís - MA Nacional

Título da Obra:

Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em São Luís-MA

Custo Total Estimado (a):	5.378
Executado até 30/6/2006 (b)	1.438
% de Execução (b)/(a):	26,74%
Previsão Término:	Ago/2007

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
1.438	2.121	1.818	0

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

27,0	43,0	100,0	0,0
------	------	-------	-----

00010001 Construção do Edifício-Sede da Promotoria de Justiça em Samambaia - DF Nacional

Título da Obra:

Construção do Edifício -Sede da Promotoria de Justiça em Samambaia-DF

Custo Total Estimado (a):	7.413
Executado até 30/6/2006 (b)	4.381
% de Execução (b)/(a):	59,10%
Previsão Término:	

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
4.381	3.037	100	0

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

59,0	40,0	1,0	0,0
------	------	-----	-----

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
- b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra

R\$ Mil

36000 Ministério da Saúde

11PE0101 Adequação da Planta Industrial de Fármacos em Jacarepaguá No Município de Rio de Janeiro - RJ

Título da Obra:

Adequação da Planta Industrial de Fármacos em Jacarepaguá

Custo Total Estimado (a):	33.965.000
Executado até 30/6/2006 (b)	0
% de Execução (b)/(a):	0,00%
Previsão Término:	Dez/2008

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
0	10.378.380	12.000.000	5.650.693

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

25,0	35,0	35,0	5,0
------	------	------	-----

11PG0001 Reforma e Ampliação do Instituto Fernandes Figueira Nacional

Título da Obra:

Reforma e Ampliação do Instituto Fernandes Figueira

Custo Total Estimado (a):	25.024.000
Executado até 30/6/2006 (b)	416.611
% de Execução (b)/(a):	1,66%
Previsão Término:	Dez/2010

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
416.611	816.980	1.500.000	20.018.809

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

6,0	10,0	30,0	54,0
-----	------	------	------

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
- b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra	R\$ Mil
11PH0001 Reforma e Ampliação do Instituto de Pesquisas Clínicas Evandro Chagas	Nacional

Título da Obra:

Reforma e Ampliação do Instituto de Pesquisas Clínicas Evandro Chagas

Custo Total Estimado (a):	26.730.000
Executado até 30/6/2006 (b)	541.594
% de Execução (b)/(a):	2,03%
Previsão Término:	Dez/2009

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
541.594	184.661	900.000	24.273.745

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

6,0	8,0	20,0	66,0
-----	-----	------	------

11PJ0033	Estruturação de Laboratórios de Pesquisas Biomédicas	No Estado do Rio de Janeiro
----------	--	-----------------------------

Título da Obra:

Estruturação de Laboratórios de Pesquisas Biomédicas

Custo Total Estimado (a):	25.325.000
Executado até 30/6/2006 (b)	3.550.580
% de Execução (b)/(a):	14,02%
Previsão Término:	DEZ/2008

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
3.550.580	599.420	5.000.000	11.863.400

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

28,0	12,0	30,0	30,0
------	------	------	------

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
- b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra	R\$ Mil
00050015 Modernização do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde - VIGISUS	No Estado do Pará

Título da Obra:

Construção do Laboratório de Arbovirus / NB-III

Custo Total Estimado (a):	2.490
Executado até 30/6/2006 (b)	1.158
% de Execução (b)/(a):	46,51%
Previsão Término:	dez/2006

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
1.158	1.158	0	0

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

47,0	100,0	0,0	0,0
------	-------	-----	-----

00050015	Pesquisas e Inovações Tecnológicas em Medicina Tropical e Meio Ambiente no Instituto Evandro Chagas	No Estado do Pará
----------	---	-------------------

Título da Obra:

Construção do Laboratório de Arbovirus.

Custo Total Estimado (a):	7.099
Executado até 30/6/2006 (b)	4.530
% de Execução (b)/(a):	63,81%
Previsão Término:	dez/2006

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
4.530	4.530	0	0

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

64,0	100,0	0,0	0,0
------	-------	-----	-----

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
- b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra	R\$ Mil
07670033 Implantação do Campus da Fundação Oswaldo Cruz em Jacarepaguá	No Estado do Rio de Janeiro

Título da Obra:

Implantação do Campus da Fundação Oswaldo Cruz em Jacarepaguá

Custo Total Estimado (a):	10.599.700
Executado até 30/6/2006 (b)	390.566
% de Execução (b)/(a):	3,68%
Previsão Término:	Dez/2009

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
390.566	551.519	1.500.000	6.623.012

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

16,0	6,0	30,0	48,0
------	-----	------	------

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízo de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
- b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra

R\$ Mil

39000 Ministério dos Transportes

105T0025 Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa PB/RN - Divisa PB/PE - na BR-101 - no Estado da Paraíba No Estado da Paraíba

Título da Obra:

idem título da ação

Custo Total Estimado (a):	385.847
Executado até 30/6/2006 (b)	109.212
% de Execução (b)/(a):	28,30%
Previsão Término:	MAR/2008

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
109.212	26.703	249.926	

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

28,0	0,0	0,0	0,0
------	-----	-----	-----

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
- b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra	R\$ Mil
107Q0029 Construção de Trecho Rodoviário - Euclides da Cunha - Ibó - na BR-116 - no Estado da Bahia	No Estado da Bahia

Título da Obra:

idem título da ação

Custo Total Estimado (a):	87.663
Executado até 30/6/2006 (b)	70.063
% de Execução (b)/(a):	79,92%
Previsão Término:	

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
70.063	3.600	14.000	

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

79,0	0,0	0,0	0,0
------	-----	-----	-----

Título da Obra:

idem título da ação

Custo Total Estimado (a):	87.663
Executado até 30/6/2006 (b)	70.063
% de Execução (b)/(a):	79,92%
Previsão Término:	

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
70.063	3.600	14.000	

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

79,0	0,0	0,0	0,0
------	-----	-----	-----

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
- b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra	R\$ Mil
10CL0002 CONSTRUÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	No Estado do Espírito Santo

Título da Obra:

idem título da ação

Custo Total Estimado (a):	21.655
Executado até 30/6/2006 (b)	13.155
% de Execução (b)/(a):	60,75%
Previsão Término:	

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
13.155	8.500		

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

61,0	0,0	0,0	0,0
------	-----	-----	-----

10CN0002 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS NO ESTADO DO PARANÁ	No Estado do Paraná
--	---------------------

Título da Obra:

idem título da ação

Custo Total Estimado (a):	30.861
Executado até 30/6/2006 (b)	22.455
% de Execução (b)/(a):	72,76%
Previsão Término:	

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
22.455			

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

73,0	0,0	0,0	0,0
------	-----	-----	-----

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra	R\$ Mil
10DM0052 Adequação de Contorno Rodoviário - no Município de Anápolis (Entrocamento GO-431 - BR-060) na BR-153 - no Estado de Goiás	No Estado de Goiás

Título da Obra:

idem título da ação

Custo Total Estimado (a):	67.959
Executado até 30/6/2006 (b)	62.959
% de Execução (b)/(a):	92,64%
Previsão Término:	JAN/2007

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
62.959	0	5.000	

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

93,0	0,0	0,0	0,0
------	-----	-----	-----

10DN0002	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS	No Estado de Minas Gerais
----------	--	---------------------------

Título da Obra:

idem título da ação

Custo Total Estimado (a):	192.137
Executado até 30/6/2006 (b)	140.137
% de Execução (b)/(a):	72,94%
Previsão Término:	

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
140.137	23.135		

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

73,0	0,0	0,0	0,0
------	-----	-----	-----

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
- b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra	R\$ Mil
10DQ0002 ADEQUAÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS NO ESTADO DE SANTA CATARINA No Estado de Santa Catarina	

Título da Obra:

idem título da ação

Custo Total Estimado (a):	12.755
Executado até 30/6/2006 (b)	5.516
% de Execução (b)/(a):	43,25%
Previsão Término:	

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
5.516	36.110		

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

43,0	0,0	0,0	0,0
------	-----	-----	-----

10DY0002 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS Nacional	
---	--

Título da Obra:

idem título da ação

Custo Total Estimado (a):	139.330
Executado até 30/6/2006 (b)	113.264
% de Execução (b)/(a):	81,29%
Previsão Término:	

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
113.264	107		

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

81,0	0,0	0,0	0,0
------	-----	-----	-----

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
- b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra	R\$ Mil
10EC0002 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	No Estado do Rio Grande do Sul

Título da Obra:

idem título da ação

Custo Total Estimado (a):	98.559
Executado até 30/6/2006 (b)	88.059
% de Execução (b)/(a):	89,35%
Previsão Término:	

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
88.059	10.560		

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

89,0	0,0	0,0	0,0
------	-----	-----	-----

10ET0002 ADEQUAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NO ESTADO DO CEARÁ	No Estado do Ceará
--	--------------------

Título da Obra:

idem título da ação

Custo Total Estimado (a):	65.515
Executado até 30/6/2006 (b)	31.015
% de Execução (b)/(a):	47,34%
Previsão Término:	

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
31.015	34.500		

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

47,0	0,0	0,0	0,0
------	-----	-----	-----

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
- b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra	R\$ Mil
10JX0002 Construção de Acessos a Rodovias Federais no Estado de Santa Catarina	No Estado de Santa Catarina

Título da Obra:

idem título da ação

Custo Total Estimado (a):	49.336
Executado até 30/6/2006 (b)	29.636
% de Execução (b)/(a):	60,07%
Previsão Término:	

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
29.636	19.700		

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

60,0	0,0	0,0	0,0
------	-----	-----	-----

11V20026	Alargamento da Ponte sobre o Rio São Francisco - na BR-407 - no Estado de Pernambuco	No Estado de Pernambuco
----------	--	-------------------------

Título da Obra:

idem título da ação

Custo Total Estimado (a):	26.127
Executado até 30/6/2006 (b)	8.796
% de Execução (b)/(a):	33,67%
Previsão Término:	

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
8.796	6.800	5.000	5.331

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

34,0	0,0	0,0	0,0
------	-----	-----	-----

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
- b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra	R\$ Mil
11VA0051 Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PA/MT - Ribeirão Cascalheira - na BR-158 - no Estado do Mato Grosso	No Estado do Mato Grosso

Título da Obra:

idem título da ação

Custo Total Estimado (a):	50.459
Executado até 30/6/2006 (b)	10.180
% de Execução (b)/(a):	20,17%
Previsão Término:	

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
10.180	12.000	25.000	3.279

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

20,0	0,0	0,0	0,0
------	-----	-----	-----

11VC0041 Adequação de Contorno Rodoviário - Município de Curitiba (Leste) - na BR-116 - no Estado do Paraná	No Estado do Paraná
---	---------------------

Título da Obra:

idem título da ação

Custo Total Estimado (a):	249.633
Executado até 30/6/2006 (b)	233.133
% de Execução (b)/(a):	93,39%
Previsão Término:	

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
233.133	1.000	15.500	

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

93,0	0,0	0,0	0,0
------	-----	-----	-----

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
- b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra	R\$ Mil
11VK0024 Adequação de Trecho Rodoviário - Macaíba - Parnamirim - No Estado do Rio Grande do Norte na BR-304 - no Estado do Rio Grande do Norte	

Título da Obra:

idem título da ação

Custo Total Estimado (a):	27.942
Executado até 30/6/2006 (b)	18.692
% de Execução (b)/(a):	66,90%
Previsão Término:	

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
18.692	4.250	5.000	

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

67,0	0,0	0,0	0,0
------	-----	-----	-----

11VM0029 Adequação de Contorno Rodoviário - no Município de Vitória da Conquista - na BR-116 - no Estado da Bahia	No Estado da Bahia
---	--------------------

Título da Obra:

idem título da ação

Custo Total Estimado (a):	43.635
Executado até 30/6/2006 (b)	33.835
% de Execução (b)/(a):	77,54%
Previsão Término:	

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
33.835	4.800	5.000	

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

78,0	0,0	0,0	0,0
------	-----	-----	-----

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
- b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra	R\$ Mil
00050029 Construção de Passagem Superior sobre Linha Férrea - no Município de Alagoínhas - no Estado da Bahia	No Estado da Bahia

Título da Obra:

Construção de Passagem Superior sobre Linha Férrea - no Município de Alagoínhas

Custo Total Estimado (a):	14.700
Executado até 30/6/2006 (b)	5.700
% de Execução (b)/(a):	38,78%
Previsão Término:	12/2006

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
5.700	3.000	5.000	

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

39,0	0,0	0,0	0,0
------	-----	-----	-----

00050041	Prolongamento de Trecho de Rebaixamento da Linha Férrea - Município de Maringá/ PR - no Estado do Paraná	No Estado do Paraná
----------	--	---------------------

Título da Obra:

Prolongamento de Trecho de Rebaixamento da Linha Férrea - Município de Maringá/PR

Custo Total Estimado (a):	20.000
Executado até 30/6/2006 (b)	9.864
% de Execução (b)/(a):	49,32%
Previsão Término:	12/2007

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
9.864	2.880	8.000	0

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

48,0	56,0	100,0	0,0
------	------	-------	-----

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
- b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra	R\$ Mil
11XF0042 Recuperação dos Molhes do Porto de Laguna - SC	No Estado de Santa Catarina

Título da Obra:

Execução das obras de recuperação do Molhe Sul da Barra do Porto de Laguna

Custo Total Estimado (a):	43.338
Executado até 30/6/2006 (b)	25.149
% de Execução (b)/(a):	58,03%
Previsão Término:	Out/2007

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
25.149	13.189	5.000	0

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

58,0	30,0	12,0	0,0
------	------	------	-----

00050035	Construção de Viaduto sobre Linha Férrea no Município de Valentim Gentil - no Estado de São Paulo	No Estado de São Paulo
----------	---	------------------------

Título da Obra:

Construção Sobre Linha Férrea no Município de Valentim Gentil

Custo Total Estimado (a):	1.923
Executado até 30/6/2006 (b)	1.623
% de Execução (b)/(a):	84,40%
Previsão Término:	12/2007

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
1.623	300	1.000	

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

84,0			0,0
------	--	--	-----

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra	R\$ Mil
11XY0101 Construção de Trecho Rodoviário na BR-158 no Estado do Mato Grosso do Sul	Trecho Três Lagoas - Selvíria - MS

Título da Obra:

idem título da ação

Custo Total Estimado (a):	44.582
Executado até 30/6/2006 (b)	41.082
% de Execução (b)/(a):	92,15%
Previsão Término:	

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
41.082	3.500		

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

92,0	0,0	0,0	0,0
------	-----	-----	-----

12080042 Adequação de Trecho Rodoviário - Palhoça - Divisa SC/RS - na BR-101 no Estado de Santa Catarina	No Estado de Santa Catarina
--	-----------------------------

Título da Obra:

idem título da ação

Custo Total Estimado (a):	797.213
Executado até 30/6/2006 (b)	348.239
% de Execução (b)/(a):	43,68%
Previsão Término:	dez-08

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
348.239	148.974	300.000	891.713

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

44,0	0,0	0,0	0,0
------	-----	-----	-----

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra	R\$ Mil
12120028 Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa AL/SE - Divisa SE/BA - na BR-101 - no Estado de Sergipe	No Estado de Sergipe

Título da Obra:

idem título da ação

Custo Total Estimado (a):	59.895
Executado até 30/6/2006 (b)	37.282
% de Execução (b)/(a):	62,25%
Previsão Término:	

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
37.282	15.100		7.513

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

62,0	0,0	0,0	0,0
------	-----	-----	-----

12360025 Adequação de Trecho Rodoviário - João Pessoa - Campina Grande - na BR-230 - no Estado da Paraíba	No Estado da Paraíba
---	----------------------

Título da Obra:

idem título da ação

Custo Total Estimado (a):	146.225
Executado até 30/6/2006 (b)	77.145
% de Execução (b)/(a):	52,76%
Previsão Término:	

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
77.145	12.800	5.000	52.080

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

53,0	0,0	0,0	0,0
------	-----	-----	-----

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
- b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra	R\$ Mil
12480103 Construção de Trecho Rodoviário - Manaus - Divisa AM/RO - na BR-319 - no Estado do Amazonas	Trecho Manaus - Divisa AM/RO - AM

Título da Obra:

idem título da ação

Custo Total Estimado (a):	255.079
Executado até 30/6/2006 (b)	126.579
% de Execução (b)/(a):	49,62%
Previsão Término:	

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
126.579	75.500	53.000	

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

50,0	0,0	0,0	0,0
------	-----	-----	-----

12BU0043	Construção de Trecho Rodoviário - Santa Maria - Rosário do Sul - na BR-158 - no Estado do Rio Grande do Sul	No Estado do Rio Grande do Sul
----------	---	--------------------------------

Título da Obra:

idem título da ação

Custo Total Estimado (a):	59.234
Executado até 30/6/2006 (b)	30.534
% de Execução (b)/(a):	51,55%
Previsão Término:	

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
30.534	18.700	10.000	

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

52,0	0,0	0,0	0,0
------	-----	-----	-----

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
- b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra	R\$ Mil
12GC0035 Construção de Pontes sobre o Rio Paraná entre Paulicéia (SP) e Brasilândia (MS) - na BR-158 - no Estado de São Paulo	No Estado de São Paulo

Título da Obra:

idem título da ação

Custo Total Estimado (a):	52.007
Executado até 30/6/2006 (b)	16.600
% de Execução (b)/(a):	31,92%
Previsão Término:	

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
16.600	7.200	14.000	14.207

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

32,0	0,0	0,0	0,0
------	-----	-----	-----

12GO0101 Construção de Terminal Pesqueiro - no Município de Manaus - no Estado do Amazonas	No Município de Manaus - AM
--	-----------------------------

Título da Obra:

Construção do Terminal Pesqueiro de Manaus

Custo Total Estimado (a):	14.117
Executado até 30/6/2006 (b)	5.918
% de Execução (b)/(a):	41,92%
Previsão Término:	Fev/2007

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
5.918	8.059	140	0

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

42,0	57,0	1,0	0,0
------	------	-----	-----

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
- b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra	R\$ Mil
00050031 Construção de Passagem Inferior sob a Linha Férrea - no Município de Vespasiano - no Estado de Minas Gerais	No Estado de Minas Gerais

Título da Obra:

Construção de Passagem Inferior sob a linha Férrea - no Município de Vespasiano

Custo Total Estimado (a):	3.932
Executado até 30/6/2006 (b)	1.593
% de Execução (b)/(a):	40,51%
Previsão Término:	6/2005

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
1.593			

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

40,0	0,0	0,0	0,0
------	-----	-----	-----

00050031 Construção de Passagem Superior sobre a Linha Férrea - no Município de Sarzedo - no Estado de Minas Gerais	No Estado de Minas Gerais
---	---------------------------

Título da Obra:

Construção de Passagem Superior sobre a Linha Férrea - no Município de Sarzedo

Custo Total Estimado (a):	3.576
Executado até 30/6/2006 (b)	3.068
% de Execução (b)/(a):	85,79%
Previsão Término:	6/2005

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
3.068	0		

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

86,0	0,0	0,0	0,0
------	-----	-----	-----

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
- b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra	R\$ Mil
13040031 Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa MG/SP - Divisa MG/GO - na BR-050 - no Estado de Minas Gerais	No Estado de Minas Gerais

Título da Obra:

idem título da ação

Custo Total Estimado (a):	376.850
Executado até 30/6/2006 (b)	172.572
% de Execução (b)/(a):	45,79%
Previsão Término:	JUN/2007

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
172.572	23.322	59.660	121.293

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

46,0	0,0	0,0	0,0
------	-----	-----	-----

13100052 Adequação de Trecho Rodoviário - Aparecida de Goiânia - Itumbiara - na BR-153 - no Estado de Goiás	No Estado de Goiás
---	--------------------

Título da Obra:

idem título da ação

Custo Total Estimado (a):	338.200
Executado até 30/6/2006 (b)	218.543
% de Execução (b)/(a):	64,62%
Previsão Término:	FEV/2007

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
218.543	108.957	10.700	0

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

65,0	0,0	0,0	0,0
------	-----	-----	-----

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra	R\$ Mil
14180016 Construção de Trecho Rodoviário - Ferreira Gomes - Oiapoque (Fronteira com a Guiana Francesa) - na BR-156 - no Estado do Amapá	No Estado do Amapá

Título da Obra:

Construção de Trcho Rodoviário no Amapá

Custo Total Estimado (a):	237.952
Executado até 30/6/2006 (b)	170.098
% de Execução (b)/(a):	71,48%
Previsão Término:	

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
170.098	37.500	15.000	15.354

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

71,0	0,0	0,0	0,0
------	-----	-----	-----

14240051 Construção de Trecho Rodoviário - Diamantino - Sapezal - Comodoro - na BR-364 - no Estado do Mato Grosso	No Estado do Mato Grosso
---	--------------------------

Título da Obra:

Construção na BR-364/MT

Custo Total Estimado (a):	139.162
Executado até 30/6/2006 (b)	112.783
% de Execução (b)/(a):	81,04%
Previsão Término:	

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
112.783	2.800	10.000	13.579

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

81,0	0,0	0,0	0,0
------	-----	-----	-----

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
- b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra	R\$ Mil
15160056 Construção de Trechos Rodoviários na BR-230 no Estado do Pará	Trecho Divisa TO/PA - Marabá - Altamira/Anel Viário de Altamira - Itaituba

Título da Obra:

idem título da ação

Custo Total Estimado (a):	286.565
Executado até 30/6/2006 (b)	190.000
% de Execução (b)/(a):	66,30%
Previsão Término:	

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
190.000	50.825		45.740

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

66,0	34,0	0,0	0,0
------	------	-----	-----

15580023 Adequação de Trecho Rodoviário - Fortaleza - Pacajus - na BR-116 - no Estado do Ceará	No Estado do Ceará
--	--------------------

Título da Obra:

idem título da ação

Custo Total Estimado (a):	76.686
Executado até 30/6/2006 (b)	54.706
% de Execução (b)/(a):	71,34%
Previsão Término:	

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
54.706	7.800	5.000	9.180

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

71,0	0,0	0,0	0,0
------	-----	-----	-----

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
- b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra	R\$ Mil
00050031 Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Campo Belo - no Estado de Minas Gerais	No Estado de Minas Gerais

Título da Obra:

Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Campo Belo - MG – no Estado de Minas Gerais

Custo Total Estimado (a):	47.890
Executado até 30/6/2006 (b)	21.395
% de Execução (b)/(a):	44,68%
Previsão Término:	10/2008

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
21.395	3.000	12.000	11.495

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

45,0	0,0	0,0	0,0
------	-----	-----	-----

1B830026 Adequação de Trecho Rodoviário - Caruaru - São Caetano - na BR-232 - no Estado de Pernambuco	No Estado de Pernambuco
---	-------------------------

Título da Obra:

Adequação de Caruarú

Custo Total Estimado (a):	62.000
Executado até 30/6/2006 (b)	36.500
% de Execução (b)/(a):	58,87%
Previsão Término:	

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
36.500	25.500		

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

59,0	0,0	0,0	0,0
------	-----	-----	-----

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
- b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra	R\$ Mil
1B970031 Adequação de Trecho Rodoviário - Belo Horizonte - Divisa SP/MG - na BR-381 - no Estado de Minas Gerais	No Estado de Minas Gerais

Título da Obra:

idem título da ação

Custo Total Estimado (a):	858.255
Executado até 30/6/2006 (b)	821.978
% de Execução (b)/(a):	95,77%
Previsão Término:	jan/2008

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
821.978	27.040	9.237	0

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

96,0	0,0	0,0	0,0
------	-----	-----	-----

1B980031 Adequação de Trecho Rodoviário - Governador Valadares - Belo Horizonte - na BR-381 - no Estado de Minas Gerais	No Estado de Minas Gerais
---	---------------------------

Título da Obra:

idem título da ação

Custo Total Estimado (a):	219.540
Executado até 30/6/2006 (b)	151.247
% de Execução (b)/(a):	68,89%
Previsão Término:	

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
151.247	55.676	12.617	0

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

69,0	0,0	0,0	0,0
------	-----	-----	-----

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
- b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra	R\$ Mil
1B990022 Construção de Trecho Rodoviário - São Raimundo Nonato - Picos - na BR-020 - no Estado do Piauí	No Estado do Piauí

Título da Obra:

idem título da ação

Custo Total Estimado (a):	28.180
Executado até 30/6/2006 (b)	17.180
% de Execução (b)/(a):	60,97%
Previsão Término:	

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
17.180	6.000	5.000	

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

61,0	0,0	0,0	0,0
------	-----	-----	-----

1C810052 Construção de Trecho Rodoviário - Divisa DF/GO - Divisa GO/MT - na BR-070 - no Estado de Goiás	No Estado de Goiás
---	--------------------

Título da Obra:

idem título da ação

Custo Total Estimado (a):	25.504
Executado até 30/6/2006 (b)	8.504
% de Execução (b)/(a):	33,34%
Previsão Término:	

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
8.504	17.000		

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

33,0	0,0	0,0	0,0
------	-----	-----	-----

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra	R\$ Mil
1C930013 Construção de Terminal Fluvial - no Município de São Raimundo - no Estado do Amazonas	No Estado do Amazonas

Título da Obra:

Construção do Porto de São Raimundo

Custo Total Estimado (a):	10.735
Executado até 30/6/2006 (b)	6.100
% de Execução (b)/(a):	56,82%
Previsão Término:	Mar/2007

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
6.100	3.476	1.159	0

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

57,0	32,0	11,0	0,0
------	------	------	-----

1C990013 Construção de Terminal Fluvial - no Município de Itacoatiara - no Estado do Amazonas	No Estado do Amazonas
---	-----------------------

Título da Obra:

Construção do Porto de Itacoatiara

Custo Total Estimado (a):	7.782
Executado até 30/6/2006 (b)	2.000
% de Execução (b)/(a):	25,70%
Previsão Término:	Fev/2007

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
2.000	4.096	1.686	0

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

25,0	53,0	22,0	0,0
------	------	------	-----

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra	R\$ Mil
1D530013 Construção de Terminal Fluvial - no Município de Manacapuru - no Estado do Amazonas	No Estado do Amazonas

Título da Obra:

Construção do Porto de Manacapuru

Custo Total Estimado (a):	6.819
Executado até 30/6/2006 (b)	2.000
% de Execução (b)/(a):	29,33%
Previsão Término:	Jun/2007

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
2.000	4.019	800	0

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

29,0	59,0	12,0	0,0
------	------	------	-----

1D550013 Construção de Terminal Fluvial - no Município de Maués - no Estado do Amazonas	No Estado do Amazonas
---	-----------------------

Título da Obra:

Construção do Porto de Maués

Custo Total Estimado (a):	7.660
Executado até 30/6/2006 (b)	3.150
% de Execução (b)/(a):	41,12%
Previsão Término:	Mar/2007

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
3.150	3.210	1.300	0

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

41,0	42,0	17,0	0,0
------	------	------	-----

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra	R\$ Mil
1D570013 Construção de Terminal Fluvial - no Município de Tabatinga - no Estado do Amazonas	No Estado do Amazonas

Título da Obra:

Construção do Porto de Tabatinga

Custo Total Estimado (a):	4.517
Executado até 30/6/2006 (b)	1.000
% de Execução (b)/(a):	22,14%
Previsão Término:	Fev/2007

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
1.000	2.517	1.000	0

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

22,0	56,0	22,0	0,0
------	------	------	-----

1D710024 Construção de Trecho Rodoviário - Floriania - Currais Novos - na BR-226 - no Estado do Rio Grande do Norte	No Estado do Rio Grande do Norte
---	----------------------------------

Título da Obra:

idem título da ação

Custo Total Estimado (a):	69.477
Executado até 30/6/2006 (b)	23.106
% de Execução (b)/(a):	33,26%
Previsão Término:	

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
23.106	6.000	15.000	25.371

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

33,0	0,0	0,0	0,0
------	-----	-----	-----

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
- b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra	R\$ Mil
1F790101 Adequação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BR-010/380 - Entroncamento PA-402 (Ananindeua) - na BR-316 - no Estado do Pará	No Estado do Pará (Crédito Extraordinário)

Título da Obra:

idem título da ação

Custo Total Estimado (a):	23.653
Executado até 30/6/2006 (b)	21.966
% de Execução (b)/(a):	92,87%
Previsão Término:	

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
21.966	1.500		

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

93,0	99,0	0,0	0,0
------	------	-----	-----

33180031	Construção de Trecho Rodoviário - Abadia dos Dourados - Divisa MG/GO - na BR-352 - no Estado de Minas Gerais	No Estado de Minas Gerais
----------	--	---------------------------

Título da Obra:

idem título da ação

Custo Total Estimado (a):	61.483
Executado até 30/6/2006 (b)	18.483
% de Execução (b)/(a):	30,06%
Previsão Término:	

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
18.483	38.000	5.000	

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

30,0	0,0	0,0	0,0
------	-----	-----	-----

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
- b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra	R\$ Mil
37660043 Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa SC/RS - Osório/RS - na BR-101 - no Estado do Rio Grande do Sul	No Estado do Rio Grande do Sul

Título da Obra:

idem título da ação

Custo Total Estimado (a):	492.345
Executado até 30/6/2006 (b)	122.582
% de Execução (b)/(a):	24,90%
Previsão Término:	SET/2008

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
122.582	106.254	223.034	

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

25,0	0,0	0,0	0,0
------	-----	-----	-----

Título da Obra:

idem título da ação

Custo Total Estimado (a):	25.000.000
Executado até 30/6/2006 (b)	7.906.385
% de Execução (b)/(a):	31,63%
Previsão Término:	dez-08

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
7.906.385	25.000.000	218.044.822	0

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

32,0	0,0	0,0	0,0
------	-----	-----	-----

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
- b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra	R\$ Mil
37680052 Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa DF/GO - Entroncamento BR-153/GO - na BR-060 - no Estado de Goiás	No Estado de Goiás

Título da Obra:

idem título da ação

Custo Total Estimado (a):	152.774
Executado até 30/6/2006 (b)	110.498
% de Execução (b)/(a):	72,33%
Previsão Término:	

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez- 2006	2007	Pós PPA
110.498	41.885	400	

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

72,0	0,0	0,0	0,0
------	-----	-----	-----

Título da Obra:

idem título da ação

Custo Total Estimado (a):	161.991
Executado até 30/6/2006 (b)	119.706
% de Execução (b)/(a):	73,90%
Previsão Término:	jun-07

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez- 2006	2007	Pós PPA
119.706	41.885	400	0

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

74,0	0,0	0,0	0,0
------	-----	-----	-----

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra	R\$ Mil
3E110043 Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SC/RS - Jaguarão - na BR-116 - no Estado do Rio Grande do Sul	No Estado do Rio Grande do Sul

Título da Obra:

idem título da ação

Custo Total Estimado (a):	17.871
Executado até 30/6/2006 (b)	7.797
% de Execução (b)/(a):	43,63%
Previsão Término:	dez-07

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
7.797	5.184	0	4.890

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

44,0	0,0	0,0	0,0
------	-----	-----	-----

3E140041	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SP/PR - Entroncamento BR-272 (P/ Japira) - na BR-153 - no Estado do Paraná	No Estado do Paraná
----------	--	---------------------

Título da Obra:

idem título da ação

Custo Total Estimado (a):	59.606
Executado até 30/6/2006 (b)	16.962
% de Execução (b)/(a):	28,46%
Previsão Término:	jan-07

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
16.962	9.983	1.254	0

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

28,0	0,0	0,0	0,0
------	-----	-----	-----

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
- b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra	R\$ Mil
50190043 Ampliação dos Molhes e Dragagem de Aprofundamento do Canal de Acesso no Porto do Rio Grande	No Estado do Rio Grande do Sul

Título da Obra:

Execução das obras e serviços de prolongamento dos molhes do Porto de Rio Grande

Custo Total Estimado (a):	368.569
Executado até 30/6/2006 (b)	77.128
% de Execução (b)/(a):	20,93%
Previsão Término:	Jun/2009

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
77.128	40.072	21.200	230.169

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

21,0	10,0	5,0	64,0
------	------	-----	------

57040033	Construção de trechos rodoviários no corredor leste	BR-342/ES - Entroncamento BR-101/ES - Nova Venécia - Ecoporanga - Divisa ES/MG
----------	---	--

Título da Obra:

idem título da ação

Custo Total Estimado (a):	114.969
Executado até 30/6/2006 (b)	54.668
% de Execução (b)/(a):	47,55%
Previsão Término:	

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
54.668			60.301

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

48,0	0,0	0,0	0,0
------	-----	-----	-----

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra	R\$ Mil
57070004 Construção de trechos rodoviários no corredor mercosul	Construção de Trechos Rodoviários no Estado do Paraná

Título da Obra:

idem título da ação

Custo Total Estimado (a):	42.363
Executado até 30/6/2006 (b)	19.345
% de Execução (b)/(a):	45,66%
Previsão Término:	

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
19.345			22.746

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

46,0	0,0	0,0	0,0
------	-----	-----	-----

57090006	Construção de trechos rodoviários no corredor oeste-norte	No Estado do Amazonas
----------	---	-----------------------

Título da Obra:

idem título da ação

Custo Total Estimado (a):	29.283
Executado até 30/6/2006 (b)	8.527
% de Execução (b)/(a):	29,12%
Previsão Término:	

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
8.527			20.756

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

29,0	0,0	0,0	0,0
------	-----	-----	-----

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
- b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra	R\$ Mil
57330001 Adequação de pontes no corredor nordeste	BR-304/CE - No Rio Jaguaribe em Aracati

Título da Obra:

idem título da ação

Custo Total Estimado (a):	9.800
Executado até 30/6/2006 (b)	6.800
% de Execução (b)/(a):	69,39%
Previsão Término:	

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
6.800	3.000		

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

69,0	0,0	0,0	0,0
------	-----	-----	-----

57500015	Construção das Eclusas de Tucuruí - no Rio Tocantins - no Estado do Pará	No Estado do Pará
----------	--	-------------------

Título da Obra:

Construção das Eclusas de Tucuruí - Sistema de transposição de desnível de Tucuruí, composto de duas eclusas. Cada uma com 210m de comprimento e 33m de largura e um canal intermediário com 5.500m de extensão.

Custo Total Estimado (a):	1.200.000
Executado até 30/6/2006 (b)	600.000
% de Execução (b)/(a):	50,00%
Previsão Término:	Dez/2010

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
600.000	138.000	150.000	312.000

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

50,0	12,0	12,0	26,0
------	------	------	------

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra	R\$ Mil
5E100026 Dragagem e Melhoramentos na Infra-estrutura do Porto de Suape No Estado de Pernambuco	

Título da Obra:

Obras e serviços de dragagem do canal de acesso e construção de acesso rodoferroviário à Ilha de Tatuoca

Custo Total Estimado (a):	112.352
Executado até 30/6/2006 (b)	30.241
% de Execução (b)/(a):	26,92%
Previsão Término:	Dez/2008

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
30.241	35.500	33.500	13.111

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

27,0	32,0	30,0	11,0
------	------	------	------

5E350011	Construção de Trecho Rodoviário - Vilhena - Divisa RO/MT - na BR-174 - no Estado de Rondônia	No Estado de Rondônia
----------	--	-----------------------

Título da Obra:

idem título da ação

Custo Total Estimado (a):	19.710
Executado até 30/6/2006 (b)	4.000
% de Execução (b)/(a):	20,29%
Previsão Término:	

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
4.000	10		15.700

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

20,0	0,0	0,0	0,0
------	-----	-----	-----

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
- b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra	R\$ Mil
5E550043 Construção de Trecho Rodoviário - Tavares - São José do Norte - na BR-101 - No Estado do Rio Grande do Sul	No Estado do Rio Grande do Sul

Título da Obra:

idem título da ação

Custo Total Estimado (a):	31.100
Executado até 30/6/2006 (b)	18.350
% de Execução (b)/(a):	59,00%
Previsão Término:	

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
18.350	12.750		

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

59,0	0,0	0,0	0,0
------	-----	-----	-----

5E850056 Construção de Trechos Rodoviários na BR-080/414 no Estado de Goiás	Trecho Cocalzinho - Dois Irmãos - Barro Alto - Uruaçu - São Miguel do Araguaia - Luiz Alves
---	---

Título da Obra:

idem título da ação

Custo Total Estimado (a):	90.669
Executado até 30/6/2006 (b)	21.511
% de Execução (b)/(a):	23,72%
Previsão Término:	

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
21.511	17.423	0	73.246

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

24,0	0,0	0,0	0,0
------	-----	-----	-----

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
- b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra	R\$ Mil
71440004 Construção de Trechos Rodoviários na BR-135 no Estado da Bahia	Construção do Trecho Divisa PI/BA - Divisa BA/MG

Título da Obra:

idem título da ação

Custo Total Estimado (a):	84.453
Executado até 30/6/2006 (b)	17.992
% de Execução (b)/(a):	21,30%
Previsão Término:	

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
17.992	66.461		

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

21,0	0,0	0,0	0,0
------	-----	-----	-----

71520031	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa RJ/MG - Ilicínea - Divisa MG/SP - na BR-265 - no Estado de Minas Gerais	No Estado de Minas Gerais
----------	--	---------------------------

Título da Obra:

idem título da ação

Custo Total Estimado (a):	87.641
Executado até 30/6/2006 (b)	33.641
% de Execução (b)/(a):	38,39%
Previsão Término:	

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
33.641	39.000	15.000	

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

38,0	0,0	0,0	0,0
------	-----	-----	-----

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
- b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra	R\$ Mil
71540006 Construção de Trecho Rodoviário - Araxá - Patos de Minas - na BR-146 - no Estado de Minas Gerais	Construção do Trecho Patos de Minas - Araxá - Divisa MG/SP

Título da Obra:

idem título da ação

Custo Total Estimado (a):	55.040
Executado até 30/6/2006 (b)	23.040
% de Execução (b)/(a):	41,86%
Previsão Término:	

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
23.040	17.000	15.000	

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

42,0	0,0	0,0	0,0
------	-----	-----	-----

72280021	Construção de Ponte sobre o Estreito dos Mosquitos - na BR-135 - no Estado do Maranhão	No Estado do Maranhão
----------	--	-----------------------

Título da Obra:

idem título da ação

Custo Total Estimado (a):	19.566
Executado até 30/6/2006 (b)	14.766
% de Execução (b)/(a):	75,47%
Previsão Término:	

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
14.766	4.800		

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

74,0	0,0	0,0	0,0
------	-----	-----	-----

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra	R\$ Mil
72420101 Construção de Trecho Rodoviário - Cantá - Novo Paraíso - na BR-432 - no Estado de Roraima	Trecho Cantá - Novo Paraíso - RR

Título da Obra:

idem título da ação

Custo Total Estimado (a):	21.093
Executado até 30/6/2006 (b)	13.843
% de Execução (b)/(a):	65,63%
Previsão Término:	DEZ/2006

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
13.843	7.250		

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

66,0	0,0	0,0	0,0
------	-----	-----	-----

74600002 Construção de Trecho Rodoviário - Presidente Médici - São Miguel do Guaporé - na BR-429 - no Estado de Rondônia	Trecho Presidente Médici - Costa Marques - RO
--	---

Título da Obra:

Construção da Ferrovia Norte-Sul.

Custo Total Estimado (a):	3.619.331
Executado até 30/6/2006 (b)	1.114.878
% de Execução (b)/(a):	30,80%
Previsão Término:	12/2012

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
1.114.878	88.453	1.073.000	1.343.000

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

31,0	0,0	0,0	0,0
------	-----	-----	-----

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
- b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra	R\$ Mil
76260024 Adequação de Trecho Rodoviário - Natal - Divisa RN/PB - No Estado do Rio Grande do Norte na BR-101 - no Estado do Rio Grande do Norte	

Título da Obra:

idem título da ação

Custo Total Estimado (a):	4.610
Executado até 30/6/2006 (b)	2.120
% de Execução (b)/(a):	45,99%
Previsão Término:	MAR/2007

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
2.120		163.483	

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

46,0	0,0	0,0	0,0
------	-----	-----	-----

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
- b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra

R\$ Mil

44000 Ministério do Meio Ambiente

20390001 Formulação da Política Nacional de Recursos Hídricos Nacional

Título da Obra:

Apoiar a Implantação do Aquário de Peixes da Bacia do Rio São Francisco na Fundação Zoobotânica.

Custo Total Estimado (a):	58
Executado até 30/6/2006 (b)	0
% de Execução (b)/(a):	0,00%
Previsão Término:	Dez/2006

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
0	58		

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
0,0	100,0	0,0	0,0

22720001 Gestão e Administração do Programa Nacional

Título da Obra:

Apoiar a implantação do Aquário de Peixes da Bacia do Rio São Francisco na Fundação Zoobotânica - (Ação 2272 - Gestão e Administração do Programa de Revitalização Hidrográfica em Situação de Vulnerabilidade e Degradação Ambiental (1305)).

Custo Total Estimado (a):	270
Executado até 30/6/2006 (b)	0
% de Execução (b)/(a):	0,00%
Previsão Término:	Dez/2006

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
0	270		

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
0,0	100,0	0,0	0,0

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
- b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra	R\$ Mil
53090001 Conservação ambiental da bacia do rio são francisco Nacional	

Título da Obra:

Apoiar a implantação do Aquário de Peixes da Bacia do Rio São Francisco na Fundação Zoobotânica

Custo Total Estimado (a):	200
Executado até 30/6/2006 (b)	0
% de Execução (b)/(a):	0,00%
Previsão Término:	Dez/2006

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
0	200	0	0

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

0,0	100,0	0,0	0,0
-----	-------	-----	-----

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
- b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra

R\$ Mil

52000 Ministério da Defesa

19450001 Modernização de Organizações Militares Terrestres Nacional

Título da Obra:

REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA NAVAL

Custo Total Estimado (a):	25.335
Executado até 30/6/2006 (b)	8.765
% de Execução (b)/(a):	34,60%
Previsão Término:	DEZ/2008

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
8.765	0	7.440	8.130

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

35,0	35,0	64,0	100,0
------	------	------	-------

51400001 Adequação de Instalações Médicas, Hospitalares e Odontológicas da Marinha Nacional

Título da Obra:

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS

Custo Total Estimado (a):	24.211
Executado até 30/6/2006 (b)	11.968
% de Execução (b)/(a):	49,43%
Previsão Término:	DEZ/2008

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
11.968	6.024	6.195	24

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

49,0	74,0	100,0	100,0
------	------	-------	-------

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra	R\$ Mil
51500001 Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional	Nacional

Título da Obra:

Ampliação do aeródromo de Oiapoque - AP

Custo Total Estimado (a):	8.400.000
Executado até 30/6/2006 (b)	4.620.000
% de Execução (b)/(a):	55,00%
Previsão Término:	dez/2007

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
4.620.000	1.000.000	2.780.000	0

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

55,0	67,0	100,0	100,0
------	------	-------	-------

Título da Obra:

Ampliação do aeródromo de Campo Grande - MS

Custo Total Estimado (a):	28.642.697
Executado até 30/6/2006 (b)	13.106.874
% de Execução (b)/(a):	45,76%
Previsão Término:	dez/2007

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
13.106.874	8.035.823	7.500.000	0

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

46,0	74,0	100,0	100,0
------	------	-------	-------

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra

R\$ Mil

Título da Obra:

Ampliação do aeródromo de Tiriós - PA

Custo Total Estimado (a):	16.050.000
Executado até 30/6/2006 (b)	8.700.000
% de Execução (b)/(a):	54,21%
Previsão Término:	Dez/2010

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
8.700.000	1.000.000	3.000.000	3.350.000

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

54,0	60,0	79,0	100,0
------	------	------	-------

Título da Obra:

Ampliação do aeródromo de Bittencourt - Japurá - AM.

Custo Total Estimado (a):	14.300.000
Executado até 30/6/2006 (b)	10.815.000
% de Execução (b)/(a):	75,63%
Previsão Término:	dez/2007

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
10.815.000	485.000	3.000.000	0

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

76,0	79,0	100,0	100,0
------	------	-------	-------

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra

R\$ Mil

53000 Ministério da Integração Nacional

10ER0002	Implantação do Projeto de Irrigação Sampaio - Estado do Tocantins	Implantação do Projeto de Irrigação Sampaio - Estado do Tocantins
----------	---	---

Título da Obra:

Implantação do Perímetro de Irrigação Sampaio no Estado do Tocantins

Custo Total Estimado (a):	89.175
Executado até 30/6/2006 (b)	26.479
% de Execução (b)/(a):	29,69%
Previsão Término:	Dez/2013

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
26.479	0	2.750	59.946

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
30,0	0,0	3,0	67,0

16660101	Implantação do Perímetro de Irrigação Rio Balsamo com 700 ha no Estado de Alagoas	No Município de Palmeira dos Índios - AL
----------	---	--

Título da Obra:

Implantação do Perímetro de Irrigação Rio Balsamo 1ª Etapa com 700ha no Estado de Alagoas no Município de Palmeira dos Índios

Custo Total Estimado (a):	67.210
Executado até 30/6/2006 (b)	24.000
% de Execução (b)/(a):	35,71%
Previsão Término:	Dez/2012

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
24.000	8.000	1.000	34.210

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
36,0	12,0	1,0	51,0

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra	R\$ Mil
16700101 Implantação do Perímetro de Irrigação São João com 3.582 ha no Estado de Tocantins	No Município de Porto Nacional - TO

Título da Obra:

Implantação do Perímetro de Irrigação São João com 3.582ha no Estado do Tocantins no Município de Porto Nacional

Custo Total Estimado (a):	272.048
Executado até 30/6/2006 (b)	43.834
% de Execução (b)/(a):	16,11%
Previsão Término:	Dez/2015

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
43.834	14.027	4.250	203.137

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

16,0	5,0	2,0	77,0
------	-----	-----	------

35360028	Estudo de Infra-Estrutura Hídrica do Empreendimento Canal de Xingó no Estado de Sergipe	No Estado de Sergipe
----------	---	----------------------

Título da Obra:

Estudo de Infra-Estrutura Hídrica do Empreendimento Canal de Xingó no Estado de Sergipe

Custo Total Estimado (a):	48.000
Executado até 30/6/2006 (b)	9.063
% de Execução (b)/(a):	18,88%
Previsão Término:	dez/2004

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
9.063	0	0	38.937

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

0,0	0,0	0,0	0,0
-----	-----	-----	-----

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra	R\$ Mil
37700052 Implantação do Perímetro de Irrigação Luiz Alves do Araguaia 1ª e 2ª Etapa - com 6.584ha no Estado de Goiás	No Estado de Goiás

Título da Obra:

Implantação do Perímetro de Irrigação Luiz Alves do Araguaia 1ª e 2ª Etapa - com 6.584ha no Estado de Goiás

Custo Total Estimado (a):	75.000
Executado até 30/6/2006 (b)	39.532
% de Execução (b)/(a):	52,71%
Previsão Término:	Dez/2010

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
39.532	14.202	3.000	18.266

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

53,0	19,0	4,0	24,0
------	------	-----	------

52460101 Implantação do Perímetro de Irrigação Várzeas de Sousa com 5.100 ha no Estado da Paraíba	No Município de Sousa - PB
---	----------------------------

Título da Obra:

Implantação do Perímetro de Irrigação Várzeas de Sousa com 5.100ha no Estado da Paraíba no Município de Sousa

Custo Total Estimado (a):	67.200
Executado até 30/6/2006 (b)	17.848
% de Execução (b)/(a):	26,56%
Previsão Término:	Dez/2012

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
17.848	11.576	1.000	36.775

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

27,0	17,0	1,0	55,0
------	------	-----	------

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

- a) percentual de execução e custo total estimado;
- b) cronograma de execução físico-financeira, inclusive o prazo previsto de conclusão;

Órgão / Ação / Localizador / Obra	R\$ Mil
52520101 Implantação do Perímetro de Irrigação Flores de Goiás com 3.800 ha no Estado de Goiás	No Município de Flores de Goiás - GO

Título da Obra:

Implantação do Perímetro de Irrigação Flores de Goiás com 3.800ha no Estado de Goiás no Município de Flores de Goiás

Custo Total Estimado (a):	92.611
Executado até 30/6/2006 (b)	44.366
% de Execução (b)/(a):	47,91%
Previsão Término:	Dez/2010

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
44.366	23.160	3.000	22.086

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

48,0	25,0	3,0	24,0
------	------	-----	------

59320017	Implantação do Perímetro de Irrigação Propertins com 20.000 ha no Estado do Tocantins	No Estado de Tocantins
----------	---	------------------------

Título da Obra:

Implantação do Perímetro de Irrigação Propertins com 20.000ha no Estado do Tocantins (1ª Etapa = 5.000ha)

Custo Total Estimado (a):	411.000
Executado até 30/6/2006 (b)	106.386
% de Execução (b)/(a):	25,88%
Previsão Término:	Dez/2020

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
106.386	26.936	5.750	271.928

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

26,0	7,0	1,0	66,0
------	-----	-----	------

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "c", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

c) relação das obras cuja execução se encontre interrompida no exercício em curso ou para as quais não haja previsão de dotação no Projeto de Lei Orçamentária, indicando as razões dessa condição;

Órgão / Ação / Localizador / Obra

OBRAS INTERROMPIDAS

R\$ Mil

14000 Justiça Eleitoral

11180115 Construção de Postos de Atendimento Eleitoral No Município de Mâncio Lima - AC

Título da Obra:

Construção de Postos de Atendimento Eleitoral - No município de Mâncio Lima - AC

Custo Total Estimado (a):	55
Executado até 30/6/2006 (b)	51
% de Execução (b)/(a):	92,73%
Previsão Término:	Dez/2006

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
51	4	0	0

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

93,0	100,0	0,0	0,0
------	-------	-----	-----

Razões da Interrupção da Execução / Não Previsão de Dotação no Projeto de Lei Orçamentária:

A construtora desistiu da obra quando a execução atingiu cerca de 93%. Tramita na Secretaria do Tribunal Procedimento visando à apuração do fato.

Título da Obra:

Construção de Postos de Atendimento Eleitoral - No município de Rodrigues Alves - AC

Custo Total Estimado (a):	56
Executado até 30/6/2006 (b)	39
% de Execução (b)/(a):	69,64%
Previsão Término:	Dez/2006

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
39	17	0	0

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

80,0	100,0	0,0	0,0
------	-------	-----	-----

Razões da Interrupção da Execução / Não Previsão de Dotação no Projeto de Lei Orçamentária:

A construtora desistiu da obra quando a execução FÍSICA atingiu cerca de 80%. Parte do serviço concluído não foi paga, ante a divergências constatadas pela fiscalização. Tramita na Secretaria do Tribunal Procedimento visando à apuração do fato.

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "c", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

c) relação das obras cuja execução se encontre interrompida no exercício em curso ou para as quais não haja previsão de dotação no Projeto de Lei Orçamentária, indicando as razões dessa condição;

Órgão / Ação / Localizador / Obra	OBRAS INTERROMPIDAS	R\$ Mil
54390145 Construção de Cartórios Eleitorais	No Município de Presidente Figueiredo - AM	

Título da Obra:

CONTRUÇÃO DE CARTÓRIOS ELEITORAIS - NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO

Custo Total Estimado (a):	239
Executado até 30/6/2006 (b)	174
% de Execução (b)/(a):	72,80%
Previsão Término:	DEZ/2006

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez- 2006	2007	Pós PPA
174	65	0	0

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

73,0	100,0	0,0	0,0
------	-------	-----	-----

Razões da Interrupção da Execução / Não Previsão de Dotação no Projeto de Lei Orçamentária:

A obra está interrompida desde 10/05/2006, devido à falta de recursos para conclusão da obra. A falta ocorreu já na fase de licitação, onde se observou que o valor da LOA 2005 seria insuficiente para construção, motivo que acarretou a supressão de alguns itens do Projeto Básico para adequação ao valor consignado na LOA 2005. Devido ser imprescindíveis o retorno dos itens retirados bem como a necessidade de alteração no Projeto Básico para melhor adequação técnica do projeto, a suplementação de recursos é necessária para conclusão da obra. As condições atuais da estrutura do prédio, onde funciona o cartório, não atendem mais as necessidades dos servidores e eleitores que utilizam os serviços da Justiça Eleitoral naquele município. Foi solicitado em junho de 2006 CRÉDITO ESPECIAL, no valor de R\$ 55.210,00 (cinquenta e cinco mil, duzentos e dez reais) para a conclusão da Obra. O qual encontra-se em tramitação no Congresso Nacional.

Título da Obra:

CONTRUÇÃO DE CARTÓRIOS ELEITORAIS - NO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

Custo Total Estimado (a):	239
Executado até 30/6/2006 (b)	174
% de Execução (b)/(a):	72,80%
Previsão Término:	DEZ/2006

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez- 2006	2007	Pós PPA
174	65	0	0

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

73,0	100,0	0,0	0,0
------	-------	-----	-----

Razões da Interrupção da Execução / Não Previsão de Dotação no Projeto de Lei Orçamentária:

A obra está interrompida desde 10/05/2006, devido à falta de recursos para conclusão da obra. A falta ocorreu já na fase de licitação, onde se observou que o valor da LOA 2005 seria insuficiente para construção, motivo que acarretou a supressão de alguns itens do Projeto Básico para adequação ao valor consignado na LOA 2005. Devido ser imprescindíveis o retorno dos itens retirados bem como a necessidade de alteração no Projeto Básico para melhor adequação técnica do projeto, a suplementação de recursos é necessária para conclusão da obra. As condições atuais da estrutura do prédio, onde funciona o cartório, não atendem mais as necessidades dos servidores e eleitores que utilizam os serviços da Justiça Eleitoral naquele município. Será solicitado em agosto de 2006 CRÉDITO ESPECIAL, no valor de R\$ 55.879,00 (cinquenta e cinco mil, oitocentos e setenta e nove reais) para a conclusão da Obra.

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "c", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

c) relação das obras cuja execução se encontre interrompida no exercício em curso ou para as quais não haja previsão de dotação no Projeto de Lei Orçamentária, indicando as razões dessa condição;

Órgão / Ação / Localizador / Obra

OBRAS INTERROMPIDAS

R\$ Mil

Título da Obra:

Construção de cartório eleitoral no município da Serra - ES

Custo Total Estimado (a):	608
Executado até 30/6/2006 (b)	119
% de Execução (b)/(a):	19,57%
Previsão Término:	jul/07

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
119	150	338	0

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

22,0	47,0	100,0	0,0
------	------	-------	-----

Razões da Interrupção da Execução / Não Previsão de Dotação no Projeto de Lei Orçamentária:

Obra paralisada por solicitação da empresa construtora, a qual alegou incapacidade para concluí-la. A inexecução contratual está sendo analisada pela comissão apropriada. O remanescente da obra encontra-se em fase inicial de licitação.

Obs : a execução financeira até junho/2006 atingiu 19,63% , valor bem próximo de 20%.

26000 Ministério da Educação

00050026	Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física das Instituições Federais de Ensino Superior e dos Hospitais de Ensino	No Estado de Pernambuco
----------	---	-------------------------

Título da Obra:

Adaptação do edifício sede do CCJ.

Custo Total Estimado (a):	80
Executado até 30/6/2006 (b)	47
% de Execução (b)/(a):	58,75%
Previsão Término:	Jul/2007

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
47	33		

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

58,0	0,0	100,0	0,0
------	-----	-------	-----

Razões da Interrupção da Execução / Não Previsão de Dotação no Projeto de Lei Orçamentária:

Recisão de contrato.

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "c", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

c) relação das obras cuja execução se encontre interrompida no exercício em curso ou para as quais não haja previsão de dotação no Projeto de Lei Orçamentária, indicando as razões dessa condição;

Órgão / Ação / Localizador / Obra

OBRAS INTERROMPIDAS

R\$ Mil

33000 Ministério da Previdência Social

00050035 Reformulação das Agências de Atendimento da Previdência Social No Estado de São Paulo

Título da Obra:

APS Rancharia

Custo Total Estimado (a):	1.000
Executado até 30/6/2006 (b)	200
% de Execução (b)/(a):	20,00%
Previsão Término:	Dez/2007

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
200	200	600	

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

20,0	40,0	100,0	0,0
------	------	-------	-----

Razões da Interrupção da Execução / Não Previsão de Dotação no Projeto de Lei Orçamentária:

Obra iniciada e paralisada por falta de dotação orçamentária. O projeto para a retomada da obra está em andamento.

Título da Obra:

APS Paraíba do Sul

Custo Total Estimado (a):	600
Executado até 30/6/2006 (b)	500
% de Execução (b)/(a):	83,33%
Previsão Término:	Dez/2006

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
500	100		

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

80,0	100,0	0,0	0,0
------	-------	-----	-----

Razões da Interrupção da Execução / Não Previsão de Dotação no Projeto de Lei Orçamentária:

Obra paralisada por falta de dotação orçamentária. Restam, apenas, os serviços de acabamento para sua conclusão.

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "c", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

c) relação das obras cuja execução se encontre interrompida no exercício em curso ou para as quais não haja previsão de dotação no Projeto de Lei Orçamentária, indicando as razões dessa condição;

Órgão / Ação / Localizador / Obra

OBRAS INTERROMPIDAS

R\$ Mil

Título da Obra:

APS São Fidélis

Custo Total Estimado (a):	600
Executado até 30/6/2006 (b)	400
% de Execução (b)/(a):	66,67%
Previsão Término:	Dez/2006

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
400	200		

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

70,0	100,0	0,0	0,0
------	-------	-----	-----

Razões da Interrupção da Execução / Não Previsão de Dotação no Projeto de Lei Orçamentária:

Obra paralisada por falta de dotação orçamentária. O projeto para a sua conclusão está em andamento.

Título da Obra:

APS Guaratinguetá

Custo Total Estimado (a):	1.000
Executado até 30/6/2006 (b)	50
% de Execução (b)/(a):	5,00%
Previsão Término:	Dez/2007

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
50	100	850	

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

5,0	15,0	100,0	0,0
-----	------	-------	-----

Razões da Interrupção da Execução / Não Previsão de Dotação no Projeto de Lei Orçamentária:

Obra paralisada (executadas apenas as fundações) por falta de dotação orçamentária. O projeto para retomada da obra está em andamento.

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "c", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

c) relação das obras cuja execução se encontre interrompida no exercício em curso ou para as quais não haja previsão de dotação no Projeto de Lei Orçamentária, indicando as razões dessa condição;

Órgão / Ação / Localizador / Obra

OBRAS INTERROMPIDAS

R\$ Mil

44000 Ministério do Meio Ambiente

00380001 Estudo para a Gestão Sustentável do Sistema Aquífero Guarani No Distrito Federal

Título da Obra:

Execução de pesquisa hidrogeológica através da perfuração de poços profundos e de monitoramento hidrológico-2º etapa

Custo Total Estimado (a):	1.000
Executado até 30/6/2006 (b)	500
% de Execução (b)/(a):	50,00%
Previsão Término:	

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
500	0	0	0

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

50,0	0,0	0,0	0,0
------	-----	-----	-----

Razões da Interrupção da Execução / Não Previsão de Dotação no Projeto de Lei Orçamentária:

Sem previsão orçamentária desde de 2003.
Convênio com possibilidade de ser denunciado e posterior cobrança de contas.

Título da Obra:

Exploração sustentável dos recursos naturais na microbacia do Rio Baunilha.

Custo Total Estimado (a):	328
Executado até 30/6/2006 (b)	164
% de Execução (b)/(a):	50,00%
Previsão Término:	

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
164	0	0	0

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

50,0	0,0	0,0	0,0
------	-----	-----	-----

Razões da Interrupção da Execução / Não Previsão de Dotação no Projeto de Lei Orçamentária:

Sem previsão orçamentária financeira desde o ano de 2003.

Convênio com possibilidade de ser denunciado e posterior cobrança de contas.

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "c", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

c) relação das obras cuja execução se encontre interrompida no exercício em curso ou para as quais não haja previsão de dotação no Projeto de Lei Orçamentária, indicando as razões dessa condição;

Órgão / Ação / Localizador / Obra

OBRAS INTERROMPIDAS

R\$ Mil

Título da Obra:

Manejo sócio-ambiental e sub-bacias hidrográficas

Custo Total Estimado (a):	202
Executado até 30/6/2006 (b)	101
% de Execução (b)/(a):	50,00%
Previsão Término:	

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
101	0	0	0

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

50,0	0,0	0,0	0,0
------	-----	-----	-----

Razões da Interrupção da Execução / Não Previsão de Dotação no Projeto de Lei Orçamentária:

Sem previsão orçamentária financeira desde o ano de 2003.

Convênio com possibilidade de ser denunciado e posterior cobrança de contas.

Título da Obra:

Despoluição dos córregos da micro-bacia do Ribeirão e Floresta

Custo Total Estimado (a):	235
Executado até 30/6/2006 (b)	178
% de Execução (b)/(a):	75,74%
Previsão Término:	

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
178	0	0	0

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

75,0	0,0	0,0	0,0
------	-----	-----	-----

Razões da Interrupção da Execução / Não Previsão de Dotação no Projeto de Lei Orçamentária:

Sem previsão orçamentária financeira desde o ano de 2003.

Convênio com possibilidade de ser denunciado e posterior cobrança de contas.

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "c", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

c) relação das obras cuja execução se encontre interrompida no exercício em curso ou para as quais não haja previsão de dotação no Projeto de Lei Orçamentária, indicando as razões dessa condição;

Órgão / Ação / Localizador / Obra	OBRAS INTERROMPIDAS	R\$ Mil
53090001	Conservação ambiental da bacia do rio são francisco	Nacional

Título da Obra:

Execução de obra de implantação de esgotamento sanitário

Custo Total Estimado (a):	296
Executado até 30/6/2006 (b)	133
% de Execução (b)/(a):	44,93%
Previsão Término:	

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
133	0	0	0

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

45,0	0,0	0,0	0,0
------	-----	-----	-----

Razões da Interrupção da Execução / Não Previsão de Dotação no Projeto de Lei Orçamentária:

Sem previsão orçamentária financeira desde o ano de 2003.

Convênio com possibilidade de ser denunciado e posterior cobrança de contas.

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "c", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

c) relação das obras cuja execução se encontre interrompida no exercício em curso ou para as quais não haja previsão de dotação no Projeto de Lei Orçamentária, indicando as razões dessa condição;

Órgão / Ação / Localizador / Obra

OBRAS INTERROMPIDAS

R\$ Mil

53000 Ministério da Integração Nacional

12F40022 Construção da Barragem Piasus no Estado do Piauí No Estado do Piauí

Título da Obra:

Construção da Barragem Piasus, no Estado do Piauí.

Custo Total Estimado (a):	21.000
Executado até 30/6/2006 (b)	6.000
% de Execução (b)/(a):	28,57%
Previsão Término:	dez/2011

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
6.000	1.200	2.500	11.300

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

29,0	35,0	47,0	100,0
------	------	------	-------

Razões da Interrupção da Execução / Não Previsão de Dotação no Projeto de Lei Orçamentária:

Barragem com capacidade de acumulação de 104.000.000 m3, com o objetivo de fornecer água com qualidade para o abastecimento de uma população estimada em 70.000 habitantes. Está localizada em uma região do semi-árido piauiense, considerada como possuidora de um dos mais baixos IDH do País. Há necessidade dos recursos em 2007, uma vez que em 2006 foi contemplado com apenas R\$ 200.000,00, que foram suficientes apenas para o pagamento das despesas referentes a três meses dos serviços de supervisão. As obras estão paralisadas por falta de recursos financeiros.

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "c", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

c) relação das obras cuja execução se encontre interrompida no exercício em curso ou para as quais não haja previsão de dotação no Projeto de Lei Orçamentária, indicando as razões dessa condição;

Órgão / Ação / Localizador / Obra	OBRAS INTERROMPIDAS		R\$ Mil
17160026	Construção da Adutora do Oeste com 721 km de Extensão no Estado de Pernambuco	No Estado de Pernambuco	

Título da Obra:

Construção da Adutora do Oeste com 721 Km de extensão , no estado de Pernambuco.

Custo Total Estimado (a):	90.000
Executado até 30/6/2006 (b)	40.000
% de Execução (b)/(a):	44,44%
Previsão Término:	julho/2012

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
40.000	6.500	4.000	39.500

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

44,0	51,0	55,0	100,0
------	------	------	-------

Razões da Interrupção da Execução / Não Previsão de Dotação no Projeto de Lei Orçamentária:

O projeto compreende a construção de uma adutora com 721 km de extensão, levando benefícios a uma população de 724 mil habitantes, envolvendo 36 localidades no Estado de Pernambuco. O ramal principal de Orocó até Moraes e o ramal de Orocó até Ouricuri encontram-se concluídos, totalizando 190km e propiciando benefícios a 107 mil habitantes. Falta a execução dos ramais da adutora, que necessitam de recursos da ordem de R\$ 50.000.000,00, e que irão beneficiar cerca de 600.000 habitantes.

36310025	Construção da Adutora Acauã com 55 km no Estado da Paraíba	No Estado da Paraíba
----------	--	----------------------

Título da Obra:

Construção da Adutora do Acauã, com 55 Km de extensão, no estado da Paraíba.

Custo Total Estimado (a):	40.000
Executado até 30/6/2006 (b)	15.000
% de Execução (b)/(a):	37,50%
Previsão Término:	dez/2011

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
15.000	6.400	2.000	16.600

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

38,0	54,0	59,0	100,0
------	------	------	-------

Razões da Interrupção da Execução / Não Previsão de Dotação no Projeto de Lei Orçamentária:

Sistema adutor destinado ao abastecimento de água tratada, a partir da barragem Acauã, de uma população estimada em 150.000 habitantes. Está em execução através de um convênio firmado entre o DNOCS e o Governo do estado da Paraíba. Para conclusão do empreendimento serão necessários recursos R\$ 18.000.000,00. Em 2006 estão sendo executados os serviços com recursos de Restos a Pagar de 2005 e mais R\$ 500.000,00 do orçamento de 2006.

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "c", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

c) relação das obras cuja execução se encontre interrompida no exercício em curso ou para as quais não haja previsão de dotação no Projeto de Lei Orçamentária, indicando as razões dessa condição;

Órgão / Ação / Localizador / Obra	OBRAS INTERROMPIDAS		R\$ Mil
37150031	Construção da Barragem Berizal no Estado de Minas Gerais	No Estado de Minas Gerais	

Título da Obra:

Construção da Barragem Berizal no Estado de Minas Gerais

Custo Total Estimado (a):	90.000
Executado até 30/6/2006 (b)	25.000
% de Execução (b)/(a):	27,78%
Previsão Término:	dez/2012

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
25.000	1.800	2.000	61.200

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

28,0	30,0	32,0	100,0
------	------	------	-------

Razões da Interrupção da Execução / Não Previsão de Dotação no Projeto de Lei Orçamentária:

O projeto compreende a construção de um barramento na calha do Rio Pardo, com capacidade de acumulação de 339 milhões de m³ de água, para o abastecimento humano, animal, piscicultura e permitir a irrigação de uma área de 10 mil há. Pretende-se com a obra propiciar o atendimento a 05 localidades, levando benefícios a uma população aproximada de 120 mil habitantes. Tendo em vista a obtenção da Licença Ambiental Corretiva, a ser fornecida pela entidade ambiental competente de Minas Gerais, ainda neste ano de 2006, os recursos programados para 2007 são necessários para se efetuar o pagamento das despesas com as indenizações, reassentamento da população atingida com a construção da barragem, e a continuidade da execução das obras de edificação do barramento.

52680021	Implantação do Perímetro de Irrigação Tabuleiro de São Bernardo - 1ª Etapa - com 1.506 ha no Estado do Maranhão	No Estado do Maranhão
----------	---	-----------------------

Título da Obra:

IMPLANTAÇÃO DO PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO TABULEIROS DE SÃO BERNARDO, NO ESTADO DO MARANHÃO

Custo Total Estimado (a):	104.000
Executado até 30/6/2006 (b)	66.000
% de Execução (b)/(a):	63,46%
Previsão Término:	dez/2011

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
66.000	1.500	4.000	32.500

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

63,0	65,0	69,0	100,0
------	------	------	-------

Razões da Interrupção da Execução / Não Previsão de Dotação no Projeto de Lei Orçamentária:

O Projeto São Bernardo consta de 06 (seis) setores hidráulicos, sendo que os setores 1 e 2, com 560 há, estão concluídos em operação. Estão concluídos, ainda, o canal adutor e o reservatório pulmão. Em 2006 pretende-se concluir a implantação do Setor 3, com 600 há. Em 2007 o objetivo é implantar os setores 4 e 5, com 506 há. São necessários R\$ 15.000.000,00. Serão gerados 1.500 empregos, entre diretos e indiretos, e uma renda bruta anual no valor de R\$ 7.500.000,00.

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "c", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

c) relação das obras cuja execução se encontre interrompida no exercício em curso ou para as quais não haja previsão de dotação no Projeto de Lei Orçamentária, indicando as razões dessa condição;

Órgão / Ação / Localizador / Obra

OBRAS INTERROMPIDAS

R\$ Mil

54000 Ministério do Turismo

05640001 Apoio a Projetos de Infra-Estrutura Turística Nacional

Título da Obra:

Construção de um Pórtico de entrada na cidade de Nova Alvorada.

Custo Total Estimado (a):	100.000
Executado até 30/6/2006 (b)	70.610
% de Execução (b)/(a):	70,61%
Previsão Término:	dez/2006

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
70.610	29.390		

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
73,0	100,0	0,0	0,0

Razões da Interrupção da Execução / Não Previsão de Dotação no Projeto de Lei Orçamentária:

O custo total estimado é composto de: R\$ 97.000,00 de recursos do Mtur e R\$ 3.000,00 de contrapartida do Proponente. A obra se encontra paralisada. Meta proposta originalmente: obra concluída, porém com pendência de documentação da última liberação de recursos. Foi solicitada ampliação de meta que está sendo autorizada.

Título da Obra:

Construção da primeira etapa do Centro de Eventos.

Custo Total Estimado (a):	357.830
Executado até 30/6/2006 (b)	225.170
% de Execução (b)/(a):	62,93%
Previsão Término:	dez/2006

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
225.170	132.160		

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
89,0	100,0	0,0	0,0

Razões da Interrupção da Execução / Não Previsão de Dotação no Projeto de Lei Orçamentária:

O custo total estimado é composto de: R\$ 300.000,00 de recursos do Mtur e R\$ 57.830,00 de contrapartida do Proponente. A obra está paralisada. Projeto vinculado a etapas posteriores em readequação para suprimir o vínculo.

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "c", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

c) relação das obras cuja execução se encontre interrompida no exercício em curso ou para as quais não haja previsão de dotação no Projeto de Lei Orçamentária, indicando as razões dessa condição;

Órgão / Ação / Localizador / Obra

OBRAS INTERROMPIDAS

R\$ Mil

Título da Obra:

Construção da praça João XXIII

Custo Total Estimado (a):	88.430
Executado até 30/6/2006 (b)	57.580
% de Execução (b)/(a):	65,11%
Previsão Término:	out/2006

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
57.580	30.850		

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

65,0	100,0	0,0	0,0
------	-------	-----	-----

Razões da Interrupção da Execução / Não Previsão de Dotação no Projeto de Lei Orçamentária:

O custo total estimado é composto de: R\$ 80.000,00 de recursos do Mtur e R\$ 8.430,00 de contrapartida do Proponente. A obra se encontra paralisada. Obra sendo executada por administração direta. Falta gestão da Prefeitura para conclusão da obra.

Título da Obra:

Construção de acessos a partir de pavimentação.

Custo Total Estimado (a):	477.000
Executado até 30/6/2006 (b)	182.000
% de Execução (b)/(a):	38,16%
Previsão Término:	nov/2006

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
182.000	295.000		

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

38,0	100,0	0,0	0,0
------	-------	-----	-----

Razões da Interrupção da Execução / Não Previsão de Dotação no Projeto de Lei Orçamentária:

O custo total estimado é composto de: R\$ 400.000,00 de recursos do Mtur e R\$ 77.000,00 de contrapartida do Proponente. A obra se encontra paralisada. Foi apresentada medição em 16/06/2006, os serviços realizados não foram aceitos e a documentação apresentada estava incompleta. Emitida cobrança ao contratado em 08/08/2006.

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "c", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

c) relação das obras cuja execução se encontre interrompida no exercício em curso ou para as quais não haja previsão de dotação no Projeto de Lei Orçamentária, indicando as razões dessa condição;

Órgão / Ação / Localizador / Obra **OBRAS INTERROMPIDAS** R\$ Mil

Título da Obra:

Construção do Portal na entrada do município.

Custo Total Estimado (a):	90.930
Executado até 30/6/2006 (b)	27.210
% de Execução (b)/(a):	29,92%
Previsão Término:	set/2006

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
27.210	63.720		

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
45,0	100,0	0,0	0,0

Razões da Interrupção da Execução / Não Previsão de Dotação no Projeto de Lei Orçamentária:

O custo total estimado é composto de: R\$ 60.000,00 de recursos do Mtur e R\$ 30.930,00 de contrapartida do Proponente. Obra Paralisada. A Caixa Econômica Federal encaminhou ofício 2195/2006 de 14/08/2006, informando percentual de obra executado, prazo de vigência e solicitando conclusão do empreendimento.

Título da Obra:

Infra-estrutura Turística

Custo Total Estimado (a):	157.500
Executado até 30/6/2006 (b)	60.984
% de Execução (b)/(a):	38,72%
Previsão Término:	ago/2006

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
60.984	96.516		

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
41,0	100,0	0,0	0,0

Razões da Interrupção da Execução / Não Previsão de Dotação no Projeto de Lei Orçamentária:

O custo total estimado é composto de: R\$ 150.000,00 de recursos do Mtur e R\$ 7.500,00 de contrapartida do Proponente. A obra se encontra paralisada. Distratado com a construtora anterior. Município está realizando nova licitação para dar continuidade as obras.

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "c", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

c) relação das obras cuja execução se encontre interrompida no exercício em curso ou para as quais não haja previsão de dotação no Projeto de Lei Orçamentária, indicando as razões dessa condição;

Órgão / Ação / Localizador / Obra **OBRAS INTERROMPIDAS** R\$ Mil

Título da Obra:

idem título da ação

Custo Total Estimado (a):	239.370
Executado até 30/6/2006 (b)	129.579
% de Execução (b)/(a):	54,13%
Previsão Término:	nov/2006

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
129.579	109.791		

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
55,0	100,0	0,0	0,0

Razões da Interrupção da Execução / Não Previsão de Dotação no Projeto de Lei Orçamentária:

O custo total estimado é composto de: R\$ 237.000,00 de recursos do Mtur e R\$ 2.370,00 de contrapartida do Proponente.

A obra se encontra paralisada.

Ampliação e alteração de meta física em análise desta GIDURSA. Documentação licitatória apresentada faltando alguns itens a licitar. Foi solicitado ao contratado apresentação desta documentação e a substituição do Plano de Trabalho.

Título da Obra:

Apoio a Projetos de Infra-estrutura Turística

Custo Total Estimado (a):	84.990
Executado até 30/6/2006 (b)	52.200
% de Execução (b)/(a):	61,42%
Previsão Término:	dez/2006

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
52.200	32.790		

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
61,0	100,0	0,0	0,0

Razões da Interrupção da Execução / Não Previsão de Dotação no Projeto de Lei Orçamentária:

O custo total estimado é composto de: R\$ 80.000,00 de recursos do Mtur e R\$ 4.990,00 de contrapartida do Proponente.

A obra se encontra paralisada. O Boletim de medição com engenharia desde 24/8/2006, aguardando comprovação da retomada de obras.

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "c", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

c) relação das obras cuja execução se encontre interrompida no exercício em curso ou para as quais não haja previsão de dotação no Projeto de Lei Orçamentária, indicando as razões dessa condição;

Órgão / Ação / Localizador / Obra

OBRAS INTERROMPIDAS

R\$ Mil

Título da Obra:

Construção de Infra-estrutura Turística com espaços de cultura e lazer e alimentação.

Custo Total Estimado (a):	264.020
Executado até 30/6/2006 (b)	232.320
% de Execução (b)/(a):	87,99%
Previsão Término:	dez/2006

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
232.320	31.700		

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
88,0	100,0	0,0	0,0

Razões da Interrupção da Execução / Não Previsão de Dotação no Projeto de Lei Orçamentária:

O custo total estimado é composto de: R\$ 200.000,00 de recursos do Mtur e R\$ 64.020,00 de contrapartida do Proponente. A obra se encontra paralisada. Algumas metas do contrato foram licitadas, já tendo sido executadas. As demais metas estão sendo executadas por administração direta. Falta gestão da Prefeitura para conclusão da obra.

Título da Obra:

Aquisição de equipamentos e mobiliário para utilizalçai no futuro banco de dados a ser implantado pelo Instituto.

Custo Total Estimado (a):	39.600
Executado até 30/6/2006 (b)	26.388
% de Execução (b)/(a):	66,64%
Previsão Término:	dez/2006

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
26.388	13.212		

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
96,0	100,0	0,0	0,0

Razões da Interrupção da Execução / Não Previsão de Dotação no Projeto de Lei Orçamentária:

O custo total estimado é composto de: R\$ 33.000,00 de recursos do Mtur e R\$ 6.600,00 de contrapartida do Proponente. A obra se encontra paralisada. Pendência na apresentação do Projeto Elaborado, conforme previsto no Plano de Trabalho.

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "c", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

c) relação das obras cuja execução se encontre interrompida no exercício em curso ou para as quais não haja previsão de dotação no Projeto de Lei Orçamentária, indicando as razões dessa condição;

Órgão / Ação / Localizador / Obra

OBRAS INTERROMPIDAS

R\$ Mil

Título da Obra:

Reforma de Ponte

Custo Total Estimado (a):	84.000
Executado até 30/6/2006 (b)	73.000
% de Execução (b)/(a):	86,90%
Previsão Término:	out/2006

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
73.000	11.000		

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

89,0	100,0	0,0	0,0
------	-------	-----	-----

Razões da Interrupção da Execução / Não Previsão de Dotação no Projeto de Lei Orçamentária:

O custo total estimado é composto de: R\$ 70.000,00 de recursos do Mtur e R\$ 14.000,00 de contrapartida do Proponente.

A obra se encontra paralisada.

A Prefeitura não executou os serviços de dragagem ao redor dos pilares da ponte, constatado quando da última medição, e em substituição propôs em 28/12/2004 a execução de pavimentação asfáltica e pintura da tubulação de água que percorre a ponte. A REDURSJ emitiu em 17/03/2005 um Parecer Favorável à solicitação, porém a atual Administração Municipal não se dispôs a finalizar a obra, pois não concordava com os valores a serem aportados como contrapartida. As últimas informações verbais que obtivemos da Prefeitura é que as obras serão retomadas, se possível em 2006, pois sempre alertamos o Município de que caso não ocorra a prestação de contas final do contrato, o mesmo deverá ser enviado para TCE.

Título da Obra:

Reforma estruturação de vagonetas nos molhes da barra da cidade do Rio Grande.

Custo Total Estimado (a):	24.000
Executado até 30/6/2006 (b)	10.000
% de Execução (b)/(a):	41,67%
Previsão Término:	dez/2006

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
10.000	14.000		

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

42,0	100,0	0,0	0,0
------	-------	-----	-----

Razões da Interrupção da Execução / Não Previsão de Dotação no Projeto de Lei Orçamentária:

O custo total estimado é composto de: R\$ 491.000,00 de recursos do Mtur e R\$ 89.650,00 de contrapartida do Proponente.

A obra se encontra paralisada aguardando solicitação da Prefeitura de vistoria/liberação de parcela e encerramento do contrato.

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "c", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

c) relação das obras cuja execução se encontre interrompida no exercício em curso ou para as quais não haja previsão de dotação no Projeto de Lei Orçamentária, indicando as razões dessa condição;

Órgão / Ação / Localizador / Obra

OBRAS INTERROMPIDAS

R\$ Mil

Título da Obra:

Construção de portão na entrada da cidade.

Custo Total Estimado (a):	50.500
Executado até 30/6/2006 (b)	41.800
% de Execução (b)/(a):	82,77%
Previsão Término:	jun/2007

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
41.800	8.700		

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

87,0	100,0	0,0	0,0
------	-------	-----	-----

Razões da Interrupção da Execução / Não Previsão de Dotação no Projeto de Lei Orçamentária:

O custo total estimado é composto de: R\$ 50.000,00 de recursos do Mtur e R\$ 500,00 de contrapartida do Proponente.

A obra se encontra paralisada.

O empreendimento foi concluído com 87,21% do previsto, sem prejuízo do objeto. A Prefeitura sinalizou intenção de reprogramar o contrato para utilização da sobra de repasse e rendimentos, porém apesar das gestões feitas pela CAIXA, até o momento não foi protocolada nenhuma documentação nesse sentido. O contratado está sendo notificado para apresentar a reprogramação do contrato ou a Prestação de Contas Final, no prazo de 30 dias.

Título da Obra:

Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas no município de Tianguá.

Custo Total Estimado (a):	118.000
Executado até 30/6/2006 (b)	69.000
% de Execução (b)/(a):	58,47%
Previsão Término:	nov/2006

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
69.000	49.000		

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

61,0	100,0	0,0	0,0
------	-------	-----	-----

Razões da Interrupção da Execução / Não Previsão de Dotação no Projeto de Lei Orçamentária:

O custo total estimado é composto de: R\$ 100.000,00 de recursos do Mtur e R\$ 18.000,00 de contrapartida do Proponente.

A obra se encontra paralisada.

Foi emitida notificação de TCE em 16/08/2006, por obra inconclusa.

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "c", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

c) relação das obras cuja execução se encontre interrompida no exercício em curso ou para as quais não haja previsão de dotação no Projeto de Lei Orçamentária, indicando as razões dessa condição;

Órgão / Ação / Localizador / Obra **OBRAS INTERROMPIDAS** R\$ Mil

Título da Obra:

Construção de Praça Pública, com quadra de esporte, área de lazer, iluminação urbana.

Custo Total Estimado (a):	154.500
Executado até 30/6/2006 (b)	55.450
% de Execução (b)/(a):	35,89%
Previsão Término:	ago/2006

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
55.450	99.050		

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
36,0	100,0	0,0	0,0

Razões da Interrupção da Execução / Não Previsão de Dotação no Projeto de Lei Orçamentária:

O custo total estimado é composto de: R\$ 150.000,00 de recursos do Mtur e R\$ 4.500,00 de contrapartida do Proponente. A obra se encontra paralisada. Foi protocolado na Caixa econômica federal (GIDUR/SL), em 30.08.06, ofício s/nº, em que a Prefeitura de Cantanhede solicita a medição final das obras da praça pública, objeto do contrato de repasse 165.875-59, entregue pelo próprio gestor, estando a visita técnica agendada para a próxima semana, dia 06.09.2006.

Título da Obra:

Construção de Praça Pública.

Custo Total Estimado (a):	89.000
Executado até 30/6/2006 (b)	59.000
% de Execução (b)/(a):	66,29%
Previsão Término:	nov/2006

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
59.000	30.000		

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
68,0	100,0	0,0	0,0

Razões da Interrupção da Execução / Não Previsão de Dotação no Projeto de Lei Orçamentária:

O custo total estimado é composto de: R\$ 81.000,00 de recursos do Mtur e R\$ 8.000,00 de contrapartida do Proponente. A obra está paralisada. Foi emitida cobrança ao contratado em 21/06/2006 e em 16/08/2006 o contratado recebeu notificação de Tomada de Contas Especial prevista para setembro de 2006 sua emissão por obra inconclusa.

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "c", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

c) relação das obras cuja execução se encontre interrompida no exercício em curso ou para as quais não haja previsão de dotação no Projeto de Lei Orçamentária, indicando as razões dessa condição;

Órgão / Ação / Localizador / Obra

OBRAS INTERROMPIDAS

R\$ Mil

Título da Obra:

Melhoria da Infra-estrutura Turística através da urbanização/pavimentação e iluminação em avenidas no município de Baixio.

Custo Total Estimado (a):	105.000
Executado até 30/6/2006 (b)	71.000
% de Execução (b)/(a):	67,62%
Previsão Término:	jun/2007

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
71.000	27.000	7.000	

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

63,0	93,0	100,0	0,0
------	------	-------	-----

Razões da Interrupção da Execução / Não Previsão de Dotação no Projeto de Lei Orçamentária:

O custo total estimado é composto de: R\$ 100.000,00 de recursos do Mtur e R\$ 5.000,00 de contrapartida do Proponente.

A obra se encontra paralisada.

Foi apresentada medição à CEF em 04/08/2006, os serviços não foram aceitos por divergirem do projeto aprovado pela CEF e foi emitida cobrança ao contratado em 21/08/2006.

Título da Obra:

Calçamento de ruas e execução de meio fio.

Custo Total Estimado (a):	55.140
Executado até 30/6/2006 (b)	39.262
% de Execução (b)/(a):	71,20%
Previsão Término:	set/2006

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
39.262	15.878		

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

79,0	100,0	0,0	0,0
------	-------	-----	-----

Razões da Interrupção da Execução / Não Previsão de Dotação no Projeto de Lei Orçamentária:

O custo total estimado é composto de: R\$ 50.000,00 de recursos do Mtur e R\$ 28.520,00 de contrapartida do Proponente.

Processo demandado para medição final.

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "c", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

c) relação das obras cuja execução se encontre interrompida no exercício em curso ou para as quais não haja previsão de dotação no Projeto de Lei Orçamentária, indicando as razões dessa condição;

Órgão / Ação / Localizador / Obra

OBRAS INTERROMPIDAS

R\$ Mil

Título da Obra:

Segunda Etapa do Centro de Eventos.

Custo Total Estimado (a):	358.330
Executado até 30/6/2006 (b)	199.598
% de Execução (b)/(a):	55,70%
Previsão Término:	dez/2006

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
199.598	158.732		

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

91,0	100,0	0,0	0,0
------	-------	-----	-----

Razões da Interrupção da Execução / Não Previsão de Dotação no Projeto de Lei Orçamentária:

O custo total estimado é composto de: R\$ 300.000,00 de recursos do Mtur e R\$ 58.330,00 de contrapartida do Proponente. A obra está paralisada. Projeto vinculado a etapas posteriores em readequação para suprimir o vínculo.

Título da Obra:

Apoio a Projeto de Infra-estrutura Turística.

Custo Total Estimado (a):	66.900
Executado até 30/6/2006 (b)	59.900
% de Execução (b)/(a):	89,54%
Previsão Término:	dez/2006

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
59.900	7.000		

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

90,0	100,0	0,0	0,0
------	-------	-----	-----

Razões da Interrupção da Execução / Não Previsão de Dotação no Projeto de Lei Orçamentária:

O custo total estimado é composto de: R\$ 65.000,00 de recursos do Mtur e R\$ 1.900,00 de contrapartida do Proponente. A obra está paralisada. De acordo com a CEF o problema encontrava-se na extração de pedras para o calçamento da praça que foi solucionado pelo contratado. A CEF aguarda medição final para o ateste de conclusão da obra.

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "c", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

c) relação das obras cuja execução se encontre interrompida no exercício em curso ou para as quais não haja previsão de dotação no Projeto de Lei Orçamentária, indicando as razões dessa condição;

Órgão / Ação / Localizador / Obra

OBRAS INTERROMPIDAS

R\$ Mil

Título da Obra:

Obras e restauração e melhoramento na PE-022.

Custo Total Estimado (a):	1.650.000
Executado até 30/6/2006 (b)	1.469.839
% de Execução (b)/(a):	89,08%
Previsão Término:	set/2006

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
1.469.839	180.161		

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

98,0	100,0	0,0	0,0
------	-------	-----	-----

Razões da Interrupção da Execução / Não Previsão de Dotação no Projeto de Lei Orçamentária:

O custo total estimado é composto de: R\$ 1.500.000,00 de recursos do Mtu e R\$ 150.000,00 de contrapartida do Proponente. A obra se encontra paralisada. Aguardando documentação para utilização dos rendimentos de aplicação financeira.

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "c", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

c) relação das obras cuja execução se encontre interrompida no exercício em curso ou para as quais não haja previsão de dotação no Projeto de Lei Orçamentária, indicando as razões dessa condição;

Órgão / Ação / Localizador / Obra	OBRAS INTERROMPIDAS	R\$ Mil
16300066 Promoção do turismo sustentável local em municípios	Implantação de Infra-Estrutura Turística em Municípios do Estado de Mato Grosso	

Título da Obra:

PROINTUR Porta temático Cáceres/MT.

Custo Total Estimado (a):	774.400
Executado até 30/6/2006 (b)	411.545
% de Execução (b)/(a):	53,14%
Previsão Término:	dez/2006

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
411.545	362.588		

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

84,0	100,0	0,0	0,0
------	-------	-----	-----

Razões da Interrupção da Execução / Não Previsão de Dotação no Projeto de Lei Orçamentária:

O custo total estimado é composto de: R\$ 500.000,00 de recursos do Mtur e R\$ 274.400,00 de contrapartida do Proponente. A obra se encontra paralisada. Contrato em vistoria. Em análise a adequação técnica, haja vista que houve alterações na execução da obra (aprovado/orçado x executado). Segundo informações do engenheiro terceirizado da CAIXA, a obra está concluída com cortes. Parte do atraso na conclusão da obra deve-se a recuperação dos serviços em decorrência de sinistro ocorrido.

Título da Obra:

Sinalização Turística.

Custo Total Estimado (a):	100.000
Executado até 30/6/2006 (b)	0
% de Execução (b)/(a):	0,00%
Previsão Término:	dez/2006

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
0	100.000		

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

42,0	100,0	0,0	0,0
------	-------	-----	-----

Razões da Interrupção da Execução / Não Previsão de Dotação no Projeto de Lei Orçamentária:

O custo total estimado é composto de: R\$ 100.000,00 de recursos do Mtur. A obra se encontra paralisada.

- 1)- Relatório de Acompanhamento e Execução de 13/08/04 atestou medição de 42,14% tendo sido verificado alterações no projeto/especificações aprovadas e no valor de investimento, motivo pela qual o saque não foi autorizado. Foram então solicitada à prefeitura: 1.1-Justificativas de variações nas especificações, valores e quantidades, 1.2-Novo Plano de Trabalho, 1.3-Nova Declaração de Contrapartida, 1.4-Novos documentos de solicitação de recursos (CE GIDUR/RJ 3371/04 - reiterada 7 vezes).
- 2)- Em reunião em 05/10/05, a prefeitura informou que o projeto estava sendo reformulado para remessa à Caixa (não recebido até a presente data).

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "c", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

c) relação das obras cuja execução se encontre interrompida no exercício em curso ou para as quais não haja previsão de dotação no Projeto de Lei Orçamentária, indicando as razões dessa condição;

Órgão / Ação / Localizador / Obra	OBRAS INTERROMPIDAS	R\$ Mil
23010001 Sinalização Turística	Nacional	

Título da Obra:

Sinalização Turística nas rodovias BR 060 e MS 382 no trecho entre Campo Grande e Bonito.

Custo Total Estimado (a):	304.550
Executado até 30/6/2006 (b)	250.420
% de Execução (b)/(a):	82,23%
Previsão Término:	dez/2006

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
250.420	54.130		

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

77,0	100,0	0,0	0,0
------	-------	-----	-----

Razões da Interrupção da Execução / Não Previsão de Dotação no Projeto de Lei Orçamentária:

O custo total estimado é composto de: R\$ 300.000,00 de recursos do Mtur e R\$ 4.550,00 de contrapartida do Proponente. A obra se encontra paralisada. Reprogramação para alterações e readaptações das placas de sinalização.

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "c", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

c) relação das obras cuja execução se encontre interrompida no exercício em curso ou para as quais não haja previsão de dotação no Projeto de Lei Orçamentária, indicando as razões dessa condição;

Órgão / Ação / Localizador / Obra	OBRAS INTERROMPIDAS	R\$ Mil
51120001 Adequação da Infra-Estrutura do Patrimônio Histórico e Cultural para Utilização Turística	Nacional	

Título da Obra:

Reforma da praça Mal. Deodoro da Fonseca e entorno, em Teresina.

Custo Total Estimado (a):	400.000
Executado até 30/6/2006 (b)	153.520
% de Execução (b)/(a):	38,38%
Previsão Término:	dez/2006

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
153.520	246.480		

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

38,0	100,0	0,0	0,0
------	-------	-----	-----

Razões da Interrupção da Execução / Não Previsão de Dotação no Projeto de Lei Orçamentária:

O custo total estimado é composto de: R\$ 300.000,00 de recursos do Mtur e R\$ 100.000,00 de contrapartida do Proponente. A obra se encontra paralisada. Descontinuidade da obra causada por problemas de execução junto à empreiteira, sendo necessária a substituição da empresa executora. A obra foi retomada, tendo previsão para solicitação de medição até 06/09/2006.

Título da Obra:

Restauração de 7 Km de trilhos da estrada de ferro madeira mamoré.

Custo Total Estimado (a):	580.650
Executado até 30/6/2006 (b)	240.550
% de Execução (b)/(a):	41,43%
Previsão Término:	dez/2006

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
240.550	340.100		

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

45,0	100,0	0,0	0,0
------	-------	-----	-----

Razões da Interrupção da Execução / Não Previsão de Dotação no Projeto de Lei Orçamentária:

O custo total estimado é composto de: R\$ 491.000,00 de recursos do Mtur e R\$ 89.650,00 de contrapartida do Proponente. A obra se encontra paralisada. A obra esteve paralisada em virtude de adequação de quantitativos da planilha orçamentária, visto que o objeto foi licitado pelo Governo do Estado, antes da aprovação do projeto pela Caixa. As planilhas foram corrigidas e o Contrato aditado. A licitação foi analisada e aprovada pela Caixa. As obras foram retomadas em Maio, sendo solicitado vistoria em julho, quando foi atestada a evolução de obra de 41,43% para 45,37%. O cronograma continua atrasado.

Substitutivo ao PLDO-2007, inciso XVIII, alíneas "c", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

c) relação das obras cuja execução se encontre interrompida no exercício em curso ou para as quais não haja previsão de dotação no Projeto de Lei Orçamentária, indicando as razões dessa condição;

Órgão / Ação / Localizador / Obra

OBRAS INTERROMPIDAS

R\$ Mil

55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

00050033 Reformulação das Agências de Atendimento da Previdência Social No Estado do Rio de Janeiro

Título da Obra:

APS Madureira

Custo Total Estimado (a):	1.200
Executado até 30/6/2006 (b)	200
% de Execução (b)/(a):	16,67%
Previsão Término:	Dez/2007

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
200	200	800	

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

15,0	30,0	100,0	0,0
------	------	-------	-----

Razões da Interrupção da Execução / Não Previsão de Dotação no Projeto de Lei Orçamentária:

Obra paralisada por falta de dotação orçamentária e divergências nas especificações técnicas. A alteração do projeto está em andamento.

Substituto ao PLDO-2007, inciso XVIII, alínea "c", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

c) relação das obras cuja execução se encontre interrompida no exercício em curso ou para as quais não haja previsão de dotação no Projeto de Lei Orçamentária, indicando as razões dessa condição;

Órgão / Ação / Localizador / Obra **OBRAS SEM PREVISÃO DE DOTAÇÃO** R\$ Mil

14000 Justiça Eleitoral

54390577 Construção de Cartórios Eleitorais No Município de Rio Branco - AC

Título da Obra:

Construção de Cartórios Eleitorais - No município de Rio Branco - AC

Custo Total Estimado (a):	1.419
Executado até 30/6/2006 (b)	1.028
% de Execução (b)/(a):	72,45%
Previsão Término:	dez/2008

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
1.028	0	0	391

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

72,0	0,0	0,0	100,0
------	-----	-----	-------

Razões da Interrupção da Execução / Não Previsão de Dotação no Projeto de Lei Orçamentária:

Obra programada em etapas, em face da exiguidade de créditos destinados a essa finalidade e da necessidade de execução de outros projetos da mesma natureza, para instalar as diversas Unidades da Justiça Eleitoral neste Estado. Exemplos: ampliação do edifício-sede do Tribunal, Postos de Atendimento Eleitoral em Municípios que não são sede de Zona e construção de Depósito para armazenamento de urnas eletrônicas. Com a etapa já concluída, foi possível instalar os Juízos da Capital (Cartórios das 1ª, 9ª e 10ª Zonas). Previsão de construção de segundo pavimento em 2008, concluindo finalmente o projeto.

Substituto ao PLDO-2007, inciso XVIII, alínea "c", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

c) relação das obras cuja execução se encontre interrompida no exercício em curso ou para as quais não haja previsão de dotação no Projeto de Lei Orçamentária, indicando as razões dessa condição;

Órgão / Ação / Localizador / Obra

OBRAS SEM PREVISÃO DE DOTAÇÃO

R\$ Mil

44000 Ministério do Meio Ambiente

39350038 Estudo para a Gestão Sustentável do Sistema Aquífero Guarani Recuperação de Mananciais - Nacional

Título da Obra:

Despoluição dos córregos da micro-bacia do Ribeirão e Floresta

Custo Total Estimado (a):	235
Executado até 30/6/2006 (b)	178
% de Execução (b)/(a):	75,74%
Previsão Término:	

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
178	0	0	0

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

75,0	0,0	0,0	0,0
------	-----	-----	-----

Razões da Interrupção da Execução / Não Previsão de Dotação no Projeto de Lei Orçamentária:

Sem previsão orçamentária financeira desde o ano de 2003.

Convênio com possibilidade de ser denunciado e posterior cobrança de contas.

Título da Obra:

Exploração sustentável dos recursos naturais na microbacia do Rio Baunilha.

Custo Total Estimado (a):	328
Executado até 30/6/2006 (b)	164
% de Execução (b)/(a):	50,00%
Previsão Término:	

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
164	0	0	0

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

50,0	0,0	0,0	0,0
------	-----	-----	-----

Razões da Interrupção da Execução / Não Previsão de Dotação no Projeto de Lei Orçamentária:

Sem previsão orçamentária financeira desde o ano de 2003.

Convênio com possibilidade de ser denunciado e posterior cobrança de contas.

Substituto ao PLDO-2007, inciso XVIII, alínea "c", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

c) relação das obras cuja execução se encontre interrompida no exercício em curso ou para as quais não haja previsão de dotação no Projeto de Lei Orçamentária, indicando as razões dessa condição;

Órgão / Ação / Localizador / Obra

OBRAS SEM PREVISÃO DE DOTAÇÃO

R\$ Mil

Título da Obra:

Manejo sócio-ambiental e sub-bacias hidrográficas

Custo Total Estimado (a):	202
Executado até 30/6/2006 (b)	101
% de Execução (b)/(a):	50,00%
Previsão Término:	

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
101	0	0	0

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

50,0	0,0	0,0	0,0
------	-----	-----	-----

Razões da Interrupção da Execução / Não Previsão de Dotação no Projeto de Lei Orçamentária:

Sem previsão orçamentária financeira desde o ano de 2003.

Convênio com possibilidade de ser denunciado e posterior cobrança de contas.

Título da Obra:

Execução de pesquisa hidrogeológica através da perfuração de poços profundos e de monitoramento hidrológico-2º etapa

Custo Total Estimado (a):	1.000
Executado até 30/6/2006 (b)	500
% de Execução (b)/(a):	50,00%
Previsão Término:	

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
500	0	0	0

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

50,0	0,0	0,0	0,0
------	-----	-----	-----

Razões da Interrupção da Execução / Não Previsão de Dotação no Projeto de Lei Orçamentária:

Sem previsão orçamentária desde de 2003.

Convênio com possibilidade de ser denunciado e posterior cobrança de contas.

Substituto ao PLDO-2007, inciso XVIII, alínea "c", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

c) relação das obras cuja execução se encontre interrompida no exercício em curso ou para as quais não haja previsão de dotação no Projeto de Lei Orçamentária, indicando as razões dessa condição;

Órgão / Ação / Localizador / Obra	OBRAS SEM PREVISÃO DE DOTAÇÃO	R\$ Mil
53090001	Conservação ambiental da bacia do rio são francisco Nacional	

Título da Obra:

Execução de obra de implantação de esgotamento sanitário

Custo Total Estimado (a):	296
Executado até 30/6/2006 (b)	133
% de Execução (b)/(a):	44,93%
Previsão Término:	

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
133	0	0	0

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

45,0	0,0	0,0	0,0
------	-----	-----	-----

Razões da Interrupção da Execução / Não Previsão de Dotação no Projeto de Lei Orçamentária:

Sem previsão orçamentária financeira desde o ano de 2003.

Convênio com possibilidade de ser denunciado e posterior cobrança de contas.

Substituto ao PLDO-2007, inciso XVIII, alínea "c", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

c) relação das obras cuja execução se encontre interrompida no exercício em curso ou para as quais não haja previsão de dotação no Projeto de Lei Orçamentária, indicando as razões dessa condição;

Órgão / Ação / Localizador / Obra	OBRAS SEM PREVISÃO DE DOTAÇÃO	R\$ Mil
00010001	Desenvolvimento Institucional para a Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos em Municípios com População entre 30.000 e 250.000 Habitantes ou Integrantes de Regiões	Nacional

Título da Obra:

Convênio com Prefeitura Municipal do Novo Gama - GO, objetivando a Implantação de Aterro Sanitário. (Desenvolvimento Institucional para a Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos em Municípios com População entre 30.000 e 250.000 habitantes ou Intrgrantes de Regiões Metropolitanas.)

Custo Total Estimado (a):	808
Executado até 30/6/2006 (b)	81
% de Execução (b)/(a):	10,02%
Previsão Término:	

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
81	368	0	0

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

10,0	46,0	0,0	0,0
------	------	-----	-----

Razões da Interrupção da Execução / Não Previsão de Dotação no Projeto de Lei Orçamentária:

Os recursos financeiros disponibilizados no exercício 2003 ao Ministério do Meio Ambiente - MMA especificamente para Secretaria de Qualidade Ambiental - SQA foram insuficientes, não possibilitando o pagamento da totalidade das despesas inscritas em Restos a Pagar referentes a convênios celebrados com 8(oito) Prefeituras Municipais. Em 2004 foi solicitado crédito suplementar para atendimento dessas despesas. A aprovação desse crédito ocorreu em 31/12/2004, por meio da Lei 11.083. Sendo que naquela data não havia disponibilidade de limites de movimentação e empenho, o que inviabilizou o crédito suplementar. Em 2005 foi aprovado crédito suplementar para atender estas despesas, no entanto, a Prefeitura Municipal do Novo Gama - GO encontrava-se inadimplente por esse motivo os recursos não foram empenhados. No ano 2006 serão utilizados recursos na Ação 004B.0001 - Apoio a Projetos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos em Municípios com população entre 30.000 a 240.000 habitantes, no valor de R\$ 368 mil, ainda no presente exercício será encaminhado a Secretaria de Orçamento Federal - SOF crédito suplementar no valor de R\$ 359 mil.

Substituto ao PLDO-2007, inciso XVIII, alínea "c", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

c) relação das obras cuja execução se encontre interrompida no exercício em curso ou para as quais não haja previsão de dotação no Projeto de Lei Orçamentária, indicando as razões dessa condição;

Órgão / Ação / Localizador / Obra

OBRAS SEM PREVISÃO DE DOTAÇÃO

R\$ Mil

53000 Ministério da Integração Nacional

10CT0004 Construção da Adutora do Canal do Sertão Alagoano - Delmiro Gouveia - AL

Construção da Adutora do Canal do Sertão Alagoano - Delmiro Gouveia - AL

Título da Obra:

Construção da Adutora do Canal do Sertão Alagoano - Delmiro Gouveia - AL

Custo Total Estimado (a):	531.040
Executado até 30/6/2006 (b)	5.190
% de Execução (b)/(a):	0,98%
Previsão Término:	dez/2014

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
5.190	0	0	525.850

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

0,0	0,0	0,0	0,0
-----	-----	-----	-----

Razões da Interrupção da Execução / Não Previsão de Dotação no Projeto de Lei Orçamentária:

A obra encontra-se paralisada por falta de dotação. A importância da ação está em aumentar a oferta de água da região para consumo humano, animal e aproveitamento agrícola. No entanto, ausência de previsão orçamentária reflete a falta de priorização do projeto ou mudança dos objetivos setoriais.

Substituto ao PLDO-2007, inciso XVIII, alínea "c", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

c) relação das obras cuja execução se encontre interrompida no exercício em curso ou para as quais não haja previsão de dotação no Projeto de Lei Orçamentária, indicando as razões dessa condição;

Órgão / Ação / Localizador / Obra	OBRAS SEM PREVISÃO DE DOTAÇÃO		R\$ Mil
16060051	Implantação do Perímetro de Irrigação Pinar com 2.120 ha no Estado do Mato Grosso	No Estado do Mato Grosso	

Título da Obra:

Implantação do Perímetro de Irrigação Pinar com 2.120ha no Estado do Mato Grosso

Custo Total Estimado (a):	20.400
Executado até 30/6/2006 (b)	8.086
% de Execução (b)/(a):	39,64%
Previsão Término:	Dez/2011

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
8.086	0	0	12.314

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

40,0	0,0	0,0	60,0
------	-----	-----	------

Razões da Interrupção da Execução / Não Previsão de Dotação no Projeto de Lei Orçamentária:

Por motivo de pendências na Prestação de Contas, cujo assunto está sendo discutido junto ao Estado ficou estabelecido, em função também dos parcos limites definidos para o Programa, que não seria alocado valor em 2007 e tão somente a partir de 2008, como consta da proposta de revisão do PPA 2008 / 2010.

16080052	Implantação do Perímetro de Irrigação Três Barras com 1.456ha no Estado de Goiás.	No Estado de Goiás
----------	---	--------------------

Título da Obra:

Implantação do Perímetro de Irrigação Três Barras com 1.456ha no Estado de Goiás.

Custo Total Estimado (a):	60.000
Executado até 30/6/2006 (b)	35.829
% de Execução (b)/(a):	59,72%
Previsão Término:	Dez/2011

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
35.829	0	0	24.171

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

60,0	0,0	0,0	40,0
------	-----	-----	------

Razões da Interrupção da Execução / Não Previsão de Dotação no Projeto de Lei Orçamentária:

Por motivo de pendências de ordem técnica, no tocante ao suprimento de energia elétrica para a 3ª etapa – EB3, cujo assunto está sendo discutido junto a CELG, ficou estabelecido, em função também dos parcos limites definidos para o Programa, que não seria alocado valor em 2007 e tão somente a partir de 2008, como consta da proposta de revisão do PPA 2008 / 2010.

Substituto ao PLDO-2007, inciso XVIII, alínea "c", do Anexo das Informações Complementares ao PLOA 2007

XVIII - demonstrativo, para fins do que estabelece o art. 40 desta Lei, das obras públicas iniciadas e inconclusas cuja execução financeira, até 30 de junho de 2006, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, contendo as seguintes informações, sem prejuízos de outras previstas nesta Lei:

c) relação das obras cuja execução se encontre interrompida no exercício em curso ou para as quais não haja previsão de dotação no Projeto de Lei Orçamentária, indicando as razões dessa condição;

Órgão / Ação / Localizador / Obra	OBRAS SEM PREVISÃO DE DOTAÇÃO	R\$ Mil
53360026 Implantação do Canal do Sertão Pernambucano no Estado de Pernambuco	No Estado de Pernambuco	

Título da Obra:

Implantação do Canal do Sertão Pernambucano no Estado de Pernambuco

Custo Total Estimado (a):	2.500.000
Executado até 30/6/2006 (b)	9.636
% de Execução (b)/(a):	0,39%
Previsão Término:	dez/2010

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
9.636	0	0	2.490

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

0,0	0,0	0,0	0,0
-----	-----	-----	-----

Razões da Interrupção da Execução / Não Previsão de Dotação no Projeto de Lei Orçamentária:

A obra encontra-se paralisada em função da inexistência de dotação. Existem entendimentos que o projeto seja considerado como parte integrante do Programa da Revitalização de Bacias Hidrográficas. No entanto, enquanto não há um entendimento, onde espera-se um movimento de articulação entre diversas esferas do governo, o projeto encontra-se sem previsão de dotação.

59020101 Implantação do Perímetro de Irrigação Bananeiras com 400ha no Estado de Alagoas	No Município de Arapiraca - AL
--	--------------------------------

Título da Obra:

Implantação do Perímetro de Irrigação Bananeiras com 400ha no Estado de Alagoas no Município de Arapiraca

Custo Total Estimado (a):	12.000
Executado até 30/6/2006 (b)	0
% de Execução (b)/(a):	0,00%
Previsão Término:	Dez/2012

Cronograma Financeiro (R\$ Mil)

Executado até 30/6/2006	Previsto jul/dez-2006	2007	Pós PPA
0	1.005	0	10.995

Cronograma Físico (%) - Cumulativo

0,0	8,0	0,0	92,0
-----	-----	-----	------

Razões da Interrupção da Execução / Não Previsão de Dotação no Projeto de Lei Orçamentária:

O recurso de R\$ 1.005.000,00 prevê a construção de uma estação de captação de baixo recalque, uma estação de alto recalque, adutoras, subadutoras, materiais e equipamentos elétricos capazes de iniciar uma pequena área de 2,0ha.