

Principais Contratos Paralisados

Principais Contratos Paralisados




- Região Norte
- Região Nordeste
- Região Sudeste
- Região Sul
- Região Centro-Oeste

Andamento
Comprometido

BR-364/RO: Travessia de Porto Velho

Contrato: 00 00702/2014


Justificativa: Dificuldades comerciais com a empresa.



RO


- Região Norte
- Região Nordeste
- Região Sudeste
- Região Sul
- Região Centro-Oeste

Paralisado



BR-156/AP: Aldeias Indígenas
Justificativa: Restrição com as empresas com os contratos sub-rogados pelo DNIT.

- Região Norte
- Região Nordeste
- Região Sudeste
- Região Sul
- Região Centro-Oeste



Paralisados

BR-163/PA: Implantação e Pavimentação (Lote 02)

Contrato: 00 00038/2009

Justificativa: A empresa entrou em recuperação judicial.

BR-163/PA: Execução de OAE's

Contrato: 02 00589/2010

Justificativa: Pendência técnica com o projeto de uma ponte.

BR-230/PA: Implantação e Pavimentação (Lotes 01 e 02)

Contrato: 02 00582/2010 / 02 00354/2013

Justificativa: Trecho parcialmente impedido pela FUNAI;
liberação em apenas um trecho (TI Parakanã).

Andamento Comprometido

BR-230/PA: Implantação e Pavimentação (Lotes 02, 03 e 04)

Contrato: 00 00532/2013 / 00 00584/2010 / 00 01037/2012

Justificativa: Restrição Orçamentária.

BR-230/PA: Implantação e Pavimentação

Contrato: 02 01032/2012

Justificativa: Trecho parcialmente impedido pela FUNAI;
liberação em apenas um trecho (TI Arara).


- Região Norte
- Região Nordeste
- Região Sudeste
- Região Sul
- Região Centro-Oeste

Paralisado


BR-235/PI: Pavimentação

Convênio: 18 018 00004/2007

Justificativa: Restrição Orçamentária.



- Região Norte
- Região Nordeste
- Região Sudeste
- Região Sul
- Região Centro-Oeste



Paralisado

BR-101/PE: Duplicação

Contrato: 00 00555/2013

Justificativa: Restrição Orçamentária.

- Região Norte
- Região Nordeste
- Região Sudeste
- Região Sul
- Região Centro-Oeste



Paralisado

BR-101/AL: Duplicação (Lote 6)

Contrato: 00 00356/2010

Justificativa: Interferências executivas.

- Região Norte
- Região Nordeste
- Região Sudeste
- Região Sul
- Região Centro-Oeste



Paralisados

BR-101/SE: Adequação de Capacidade (Lote 02 e 04) - OAE

Contrato: 00 00615/2009 / 00 00647/2009

Justificativa: Aguarda os Contratos (376/2013) e (1120/2014) de infraestrutura para reinício.

BR-101/SE: Adequação de Capacidade – lotes 02 e único

Contrato: 21 00376/2013 / 21 01119/2014

Justificativa: Restrições comerciais com a contratada.

Andamento Comprometido

BR-101/SE: Adequação de Capacidade – lote 01

Contrato: 00 01120/2014

Justificativa: Restrição Orçamentária.

- Região Norte
- Região Nordeste
- Região Sudeste
- Região Sul
- Região Centro-Oeste



Paralisados

BR-235/BA: Implantação (Lote 2)

Contrato: 05 00021/2014

Justificativa: Revisões técnicas no projeto.

BR-135/BA: Implantação (Lote 3)

Contrato: 05 00983/2014

Justificativa: Restrição Financeira.

BR-135/BA: Implantação

Contrato: 05 00007/2004

Justificativa: Restrição Ambiental e rescisão em curso.

Andamento Comprometido

BR-242/BA: Implantação

Contrato: 05 00785/2014


Justificativa: Restrição comerciais com a contratada.

BR-235/BA: Implantação (Lote 4)

Contrato: 05 00022/2014

Justificativa: Desapropriações.

- Região Norte
- Região Nordeste
- Região Sudeste
- Região Sul
- Região Centro-Oeste



Paralisados

BR-242/MT: Implantação e Pavimentação

Contrato: 11 00927/2015

Justificativa: Estudos ambientais em andamento.


Andamento Comprometido

BR-242/MT: OAE's

Contrato: 11 00367/2015

Justificativa: Restrição ambiental.

- Região Norte
- Região Nordeste
- Região Sudeste
- Região Sul
- Região Centro-Oeste



Paralisados

**BR-153/GO: Viaduto da Manuela
(Aparecida de Goiânia)**

Contrato: 12 00531/2012

Justificativa: Desapropriação.

BR-060/GO: Duplicação

Contrato: 12 00727/2010

Justificativa: Restrições comerciais da contratada.

- Região Norte
- Região Nordeste
- Região Sudeste
- Região Sul
- Região Centro-Oeste



Paralisado

**Interseção de Acesso Bairro Cidade
Pomar**

Contrato: 17 00477/2010

Justificativa: Desapropriação. A BR-101/ES está em concessão e há tratativas junto à ANTT para assunção da execução da interseção.

- Região Norte
- Região Nordeste
- Região Sudeste
- Região Sul
- Região Centro-Oeste



BR-365/MG: Duplicação e Restauração Trevão – Monte Alegre - Travessia de Uberlândia

Contrato: 00 00080/2010 | 00 00092/2015 | 00 00829/2013

Justificativa: Aguarda licitação das Obras de Arte Especiais e Restrições comerciais da Contratada.

BR-381/MG (Norte): Duplicação Caete-Barão de Cocais (Lote 5)

Contrato: 00 00895/2013

Justificativa: Indefinição de projeto. Contrato Rescindido. Em revisão para licitação.

BR-381/MG (Norte): Acesso Belo Oriente – Acesso Santa Maria de Itabira (Lote 6)

Contrato: 00 00610/2014

Justificativa: Indefinição de projeto. Contrato Rescindido. Em revisão para licitação.

- Região Norte
- Região Nordeste
- Região Sudeste
- Região Sul
- Região Centro-Oeste

Paralisados



BR-470/SC: Adequação – Acesso a Gaspar

Contrato: 00 00204/2007

Justificativa: Restrição orçamentária.

BR-101/SC: Obras complementares da Duplicação dos acessos à Ponte sobre o Canal das Laranjeiras

Contrato: 00 00433/2013


Justificativa: Restrição Orçamentária.

BR-470/SC: Duplicação (Lotes 01, 03 e 04)

Contrato: 16 00603/2013 / 16 00703/2013 / 16 01093/2013

Justificativa: Desapropriação e interferências - trechos densamente urbanizados. Lotes 01 e 03 com restrição financeira.

- Região Norte
- Região Nordeste
- Região Sudeste
- Região Sul
- Região Centro-Oeste



Paralisado

**BR-163/PR: Travessia Urbana – Marechal
Cândido Rondon**

Contrato: 00 00913/2013

Justificativa: Desapropriação.

Andamento
Comprometido

BR-487/PR: Implantação

Contrato: 09 00560/2015

Justificativa: Restrição orçamentária.

**BR-487/PR: Travessia Urbana de Tuneiras
do Oeste**

Contrato: 00 00878/2013

Justificativa: Desapropriação.

- Região Norte
- Região Nordeste
- Região Sudeste
- Região Sul
- Região Centro-Oeste

Paralisados

BR-386/RS: Duplicação

Contrato: 00 00674/2010

Justificativa: Restrição Orçamentária.

BR-470/RS: Viaduto Transversal (Barracão)

Contrato: 10 00894/2014

Justificativa: Paralisado em revisão de projeto. Inconsistências apontadas pelo TCU.

BR-116/RS: Contorno de Pelotas (lote 1A)

Contrato: 00 00430/2012

Justificativa: Interferência com Posto da PRF.

BR-116/RS: Duplicação (Lotes 5 e 7)

Contrato: 00 00461/2012 / 00 00463/2012

Justificativa: Empresas com dificuldades financeiras.

Andamento
Comprometido

BR-116/RS: Duplicação (lotes 03 e 04)

Contrato: 00 00459/2012 / 00 00460/2012

Justificativa: Problemas técnico nos projetos.

BR-116/RS: Duplicação (lotes 01, 02, 06, 08 e 09)

Contrato: 00 00457/2012 / 00 00458/2012 / 00 00462/2012 / 00 00464/2012 / 00 00465/2012

Justificativa: Restrição orçamentária.

BR-116/RS: Contorno de Pelotas (lote 1B)

Contrato: 00 00431/2012

Justificativa: Restrição orçamentária

BR-116/RS: Ponte do Guaíba

Contrato: 00 00316/2014

Justificativa: Restrição orçamentária.

BR-290/RS: Duplicação (lote 04)

Contrato: 00 01126/2013

Justificativa: Restrição financeira.

BR-290/RS: Duplicação (lote 01)


Contrato: 00 00139/2014

Justificativa: interferência indígena.

- Região Norte
- Região Nordeste
- Região Sudeste
- Região Sul
- Região Centro-Oeste



Contratos Paralisados x Contratos Construção DNIT



- **Aporte Adicional Orçamentário**
Suplementação necessária para continuidade das obras com restrição orçamentária:

R\$ 236.961.689,70

- **Contratos Paralisados:** 37 contratos (16,52%)
- **Contratos com Andamento Comprometido:** 23 contratos (10,27%)
- **Total de Contratos da Construção:** 224

The logo for DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) is displayed in a large, bold, blue, italicized sans-serif font.

MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES, PORTOS
E AVIAÇÃO CIVIL



Fábio Pessoa da Silva Nunes

Diretoria de Infraestrutura Rodoviária
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes