

Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2006
Relatório Preliminar da Unidade Técnica ainda sem Manifestação do Ministro
Relator

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Caracterização da obra

Processo: 10595/2006-4

Ano Orçamento: 2006

UF: RJ

Nome do PT: Manutenção do Sistema de Geração de Energia Termonuclear de Angra I e II (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro

Nº do PT: 25752029644770033

UO: Eletrobrás Termonuclear S.A.

Tipo de Obra: Usina Termelétrica

Obra bloqueada na LOA deste ano: Não

Importância Socioeconômica: Complexo de Geração de Energia Termonuclear comporta, atualmente, uma potência bruta de 2.007 MWe, equivalente a 3% da matriz energética brasileira, sendo 657 MWe instalados na Unidade 1 e 1.350 MWe na Unidade 2.

Sua produção corresponde a cerca de metade do consumo de energia de um estado do porte do Rio de Janeiro, mostrando-se de grande importância para a estabilização do sistema elétrico no eixo Rio-São Paulo.

Constitui-se na principal fonte de recursos da Eletronuclear - Eletrobrás Termonuclear S.A.

O ciclo do combustível é totalmente nacional, e as Usinas diminuem, para o Estado do Rio de Janeiro, a dependência externa de suprimento de energia elétrica, reduzindo o risco de déficit, principalmente por ocasião de regimes hidrológicos secos.

Observações:

O Programa de Trabalho compreende os investimentos de natureza permanente, necessários à continuidade operacional das Usinas 1 e 2, integralizando as condições técnicas de licenciamento para sua operação, e incrementando a confiabilidade e segurança dos processos operacionais da Central Nuclear.

DADOS CADASTRAIS

Projeto Básico

Informações Gerais	Sim /Não
Existe(m) Projeto(s) Básico(s)?	Não
Exige licença ambiental?	Sim
Possui licença ambiental?	Não
Está sujeita ao EIA (Estudo de Impacto Ambiental)?	Sim
As medidas mitigadoras estabelecidas pelo EIA estão sendo implementadas tempestivamente?	Sim
Foram observadas divergências significativas entre o projeto básico/executivo e a construção, gerando prejuízo técnico ou financeiro ao empreendimento?	Não

Observações: PT genérico ref. a projeto anterior à legisl. licitatória, não possuindo projeto básico.

Quando da implantação da Unidade 1, não vigoravam as exigências quanto a EIA/RIMA.

Aguarda-se que o MPF libere o IBAMA e CNEN p/ emissão das licenças - LO e AOP. Angra 2 opera amparada pelo TCAC e AOI - Autorização p/ Operação Inicial (Portarias CNEN n.º 14/03 - D.O.U. de 31/03/2003 e n.º 55/04 - D.O.U. de 30/03/2004).

DADOS CADASTRAIS

Execução Física

Dt. Vistoria: 08/06/2006	Percentual executado: 13
Data do Início da Obra: 01/01/2006	Data Prevista para Conclusão: 31/12/2006
Situação na Data da Vistoria: Em andamento.	
Descrição da Execução Realizada até a Data da Vistoria: São atividades contínuas que se desenvolvem durante toda vida útil das usinas.	

Observações:

Percentual realizado (13 %) calculado c/ base no vlr. orçado no exercício p/ todo o empreendimento - a manutenção do sistema engloba numerosos contratos de obras, serviços e suprimentos.
Trata-se de um PT de natureza permanente, sem data prevista p/ conclusão.

Execução Financeira/Orçamentária

Primeira Dotação: 01/01/2000 **Valor estimado para conclusão:** R\$ 141.574.889,00


Desembolso

Origem	Ano	Valor Orçado	Valor Liquidado	Créditos Autorizados	Moeda
União	2006	163.005.515,00	21.430.626,00	163.005.515,00	Real
União	2005	165.947.854,00	94.639.514,00	140.203.179,00	Real
União	2004	166.961.866,00	114.596.810,00	166.961.866,00	Real
União	2003	118.022.422,00	76.497.708,00	128.899.000,00	Real
União	2002	162.786.744,00	147.884.685,00	187.930.744,00	Real
União	2001	59.725.000,00	44.501.126,00	59.725.000,00	Real
União	2000	31.829.529,00	16.005.980,00	31.829.529,00	Real

Observações:

Não há estimativa de valor para conclusão de todo o Programa de Trabalho, uma vez que se trata da manutenção do Complexo de Usinas com ações de natureza continuada e permanente. O valor informado se refere à previsão de gastos para manutenção do empreendimento no exercício corrente.

O Orçamento de Investimento de 2006 refere-se às fontes de financiamento: "Recursos Próprios - Geração Própria" e "Outros Recursos de Longo Prazo - Controladora", que incluem os recursos deste PT.



DADOS CADASTRAIS

Contratos Principais

No. Contrato: S/número	
Objeto do Contrato: Intercâmbio científico e tecnológico entre Eletronuclear e COPPETEC.	
Data da Assinatura: 09/11/1999 Mod. Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
SIASG: --	
CNPJ Contratada: 72.060.999/0001-75 Razão Social: Fundação Coordenação de Projetos, Pesquisas e Estudos Tecnológicos - COPPETEC	
CNPJ Contratante: 42.540.211/0001-67 Razão Social: ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - GRUPO ELETROBRAS - MME	
Situação Inicial	Situação Atual
Vigência: 09/11/1999 a 08/11/2004	Vigência: 09/11/1999 a 08/11/2004
Valor: R\$ 8.500.000,00	Valor: R\$ 10.625.000,00
Data-Base:	Data-Base:
Volume do Serviço:	Volume do Serviço: 1,0000
Custo Unitário: R\$	Custo Unitário: 10.625.000,00 R\$
	Nº/Data Aditivo Atual: 2 04/11/2003
	Situação do Contrato: Concluído.
	Data da Rescisão:

Alterações do Objeto:

Observações:

Foi assinado novo Termo de Cooperação com a Coppetec em 15/06/2004 no valor de R\$ 10.000.000,00.

No. Contrato: 14001067**Objeto do Contrato:** Fornecimento de sistema de aquisição de dados p/ o Sistema Integrado de Computadores de Angra 2.**Data da Assinatura:** 03/06/2002**Mod. Licitação:** CONCORRÊNCIA

SIASG: 910847-1067-2002**CNPJ Contratada:** 44.013.159/0012-79**Razão Social:** SIEMENS LTDA.**CNPJ Contratante:** 42.540.211/0001-67
GRUPO ELETROBRAS - MME**Razão Social:** ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. -

Situação Inicial	Situação Atual
Vigência: 03/06/2002 a 26/02/2005	Vigência: a
Valor: R\$ 4.737.856,39	Valor: R\$ 6.616.172,15
Data-Base: 01/10/2001	Data-Base: 01/10/2001
Volume do Serviço:	Volume do Serviço: 1,0000
Custo Unitário: R\$	Custo Unitário: 6.616.172,15 R\$
	Nº/Data Aditivo Atual: 3 14/05/2003
	Situação do Contrato: Concluído.
	Data da Rescisão:

Alterações do Objeto:**Observações:****No. Contrato:** GCC.A/CT-081/03**Objeto do Contrato:** Serviços de reparo dos geradores de vapor da Usina Nuclear de Angra 1**Data da Assinatura:** 04/09/2003**Mod. Licitação:** INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**SIASG:** --**CNPJ Contratada:****Razão Social:** Westinghouse Electric Company LLC**CNPJ Contratante:** 42.540.211/0001-67**Razão Social:** ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. -
GRUPO ELETROBRAS - MME

Situação Inicial	Situação Atual
Vigência: 04/09/2003 a 03/12/2003	Vigência: a
Valor: R\$ 8.242.040,00	Valor: R\$ 8.242.040,00
Data-Base: 06/08/2003	Data-Base: 06/08/2003
Volume do Serviço:	Volume do Serviço: 1,0000

Custo Unitário: R\$	Custo Unitário: 8.242.040,00 R\$
	Nº/Data Aditivo Atual:
	Situação do Contrato: Concluído.
	Data da Rescisão:

Alterações do Objeto:**Observações:**

Valor inicial estimado em US\$ 2,712,090.00, ao câmbio válido em 06/08/2003.

No. Contrato: GCC.A/CT-092/03	
Objeto do Contrato: Instalação de 4 conjuntos de segmentos de anéis de retenção de aço inoxidável nos locais dos geradores de vapor de Angra 1.	
Data da Assinatura: 10/10/2003 Mod. Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
SIASG: --	
CNPJ Contratada: Razão Social: Scientec Inc.	
CNPJ Contratante: 42.540.211/0001-67 Razão Social: ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - GRUPO ELETROBRAS - MME	
Situação Inicial	Situação Atual
Vigência: 10/10/2003 a 31/01/2004	Vigência: a
Valor: R\$ 4.644.050,00	Valor: R\$ 4.644.050,00
Data-Base: 03/09/2003	Data-Base: 03/09/2003
Volume do Serviço: 4,0000	Volume do Serviço: 4,0000
Custo Unitário: 1.161.012,50 R\$	Custo Unitário: 1.161.012,50 R\$
	Nº/Data Aditivo Atual:
	Situação do Contrato: Concluído.
	Data da Rescisão:

Alterações do Objeto:**Observações:**

Valor inicial estimado em US\$ 1,561,865.00, não incluído o imposto de renda devido no Brasil.

No. Contrato: GCC.T/CT-163/2000	
Objeto do Contrato: Serviços de montagem eletromecânica complementar, caldearia, pintura industrial e isolamento térmico	
Data da Assinatura: 02/01/2001 Mod. Licitação: CONCORRÊNCIA	
SIASG: --	
CNPJ Contratada: 33.247.271/0001-03	Razão Social: EMPRESA BRASILEIRA DE
ENGENHARIA S A	
CNPJ Contratante: 42.540.211/0001-67	Razão Social: ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. -
GRUPO ELETROBRAS - MME	
Situação Inicial	Situação Atual
Vigência: 02/01/2001 a 01/01/2004	Vigência: a
Valor: R\$ 14.625.359,00	Valor: R\$ 14.625.359,00
Data-Base: 01/11/2000	Data-Base: 01/11/2000
Volume do Serviço:	Volume do Serviço: 1,0000
Custo Unitário: R\$	Custo Unitário: 14.625.359,00 R\$
	Nº/Data Aditivo Atual:
	Situação do Contrato: Concluído.
	Data da Rescisão:

Alterações do Objeto:

Observações:

No. Contrato: GCC.T/CT 035/2002	
Objeto do Contrato: Elaboração e/ou revisão de projetos na área da Gerência de Engenharia de Angra 1 e 2	
Data da Assinatura: 26/04/2002 Mod. Licitação: CONCORRÊNCIA	
SIASG: 910847-35-2002	
CNPJ Contratada: 32.225.757/0001-70	Razão Social: Marte Engenharia Ltda.
CNPJ Contratante: 42.540.211/0001-67	Razão Social: ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. -
GRUPO ELETROBRAS - MME	

Situação Inicial	Situação Atual
Vigência: 26/06/2002 a 31/05/2005	Vigência: 01/06/2002 a 31/08/2005
Valor: R\$ 8.198.558,79	Valor: R\$ 10.248.198,48
Data-Base: 21/02/2002	Data-Base: 21/02/2002
Volume do Serviço:	Volume do Serviço:
Custo Unitário: 0,00 R\$	Custo Unitário: 0,00 R\$
	Nº/Data Aditivo Atual: 1 20/12/2004
	Situação do Contrato: Concluído.
	Data da Rescisão: 31/08/2005

Alterações do Objeto: acréscimo de serviços, alterando o valor contratual.

Observações:

No. Contrato: GCC.T/CT 102/2001	
Objeto do Contrato: Prestação de serviços de supervisão técnica para a Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto	
Data da Assinatura: 18/07/2001 Mod. Licitação: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	
SIASG: --	
CNPJ Contratada: 30.020.705/0001-31 - IBQN	Razão Social: Instituto Brasileiro da Qualidade Nuclear
CNPJ Contratante: 42.540.211/0001-67 GRUPO ELETROBRAS - MME	Razão Social: ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. -
Situação Inicial	Situação Atual
Vigência: 18/07/2001 a 17/07/2002	Vigência: a
Valor: R\$ 4.349.608,66	Valor: 0,00
Data-Base:	Data-Base:
Volume do Serviço:	Volume do Serviço:
Custo Unitário: 0,00 R\$	Custo Unitário: 0,00
	Nº/Data Aditivo Atual:

	Situação do Contrato: Concluído.
	Data da Rescisão:

Alterações do Objeto:

Observações:

No. Contrato: CGN CT01/2001	
Objeto do Contrato: Desenvolvimento de projeto de nova geração de combustível nuclear para Angra 1	
Data da Assinatura: 28/12/2001 Mod. Licitação: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	
SIASG: 910847-1-2001	
CNPJ Contratada: 00.322.818/0021-74	Razão Social: INB - Indústrias Nucleares do Brasil
CNPJ Contratante: 42.540.211/0001-67	Razão Social: ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. -
GRUPO ELETROBRAS - MME	
Situação Inicial	Situação Atual
Vigência: 28/12/2001 a 30/04/2005	Vigência: a
Valor: R\$ 8.111.232,84	Valor: R\$ 0,00
Data-Base: 31/07/2001	Data-Base: 31/07/2001
Volume do Serviço:	Volume do Serviço:
Custo Unitário: 0,00 R\$	Custo Unitário: 0,00 R\$
	Nº/Data Aditivo Atual:
	Situação do Contrato: Concluído.
	Data da Rescisão:

Alterações do Objeto:

Observações:

Vigência inicial retificada para até seis meses após a entrega do relatório prevista para 30/10/2004 (conf. cláusula 21).

No. Contrato: 4500033415
Objeto do Contrato: Execução dos serviços de engenharia e fornecimento de equipamentos para

implementação do sistema crossflow na Usina Nuclear de Angra 1

Data da Assinatura: 06/03/2002

Mod. Licitação: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

SIASG: --

CNPJ Contratada:

Razão Social: Westinghouse Electric Company LLC

CNPJ Contratante: 42.540.211/0001-67

Razão Social: ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. -
GRUPO ELETROBRAS - MME

Situação Inicial	Situação Atual
Vigência: 06/03/2002 a 05/03/2004	Vigência: a
Valor: R\$ 2.851.772,00	Valor: R\$ 0,00
Data-Base: 27/07/2001	Data-Base: 27/07/2001
Volume do Serviço:	Volume do Serviço:
Custo Unitário: 0,00 R\$	Custo Unitário: 0,00 R\$
	Nº/Data Aditivo Atual:
	Situação do Contrato: Concluído.
	Data da Rescisão:

Alterações do Objeto:

Observações:

Valor inicial expresso em reais, equivalente a US\$ 1,196,213.00 convertidos ao câmbio de 14/12/2001 US\$ 1.00 : R\$ 2,3840, sendo US\$ 738,213.00 relativos a serviços de engenharia/supervisão de instalação e US\$ 458,000.00 referentes a fornecimento de equipamentos;

O Suplemento n.º 1 (D.O.U. de 18/12/2002, Seção III, p. 77), estabeleceu novo valor para fornecimento de equipamentos, qual seja: US\$ 441,333.36.

No. Contrato: GCC.T/CT 040/2001

Objeto do Contrato: Prestação de serviços de engenharia, suprimentos, implantação do sistema de tratamento de efluentes da Usina Nuclear de Angra 2

Data da Assinatura: 13/09/2001

Mod. Licitação: CONCORRÊNCIA

SIASG: --

CNPJ Contratada: 15.102.288/0001-82
ODEBRECHT S.A

Razão Social: CONSTRUTORA NORBERTO

CNPJ Contratante: 42.540.211/0001-67
GRUPO ELETROBRAS - MME

Razão Social: ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. -

Situação Inicial	Situação Atual
Vigência: 17/09/2001 a 11/08/2003	Vigência: 17/09/2001 a 16/01/2003
Valor: R\$ 7.994.000,00	Valor: R\$ 8.193.454,02
Data-Base: 25/04/2001	Data-Base: 25/04/2001
Volume do Serviço:	Volume do Serviço:
Custo Unitário: 0,00 R\$	Custo Unitário: 0,00 R\$
	Nº/Data Aditivo Atual: 2 12/09/2002
	Situação do Contrato: Concluído.
	Data da Rescisão:

Alterações do Objeto:

Observações:

No. Contrato: GCC.T/CT 036/2001	
Objeto do Contrato: Reforma e manutenção da BR-101	
Data da Assinatura: 27/03/2001 Mod. Licitação: CONCORRÊNCIA	
SIASG: --	
CNPJ Contratada: 42.540.211/0001-67 Razão Social: Carioca Christiani Nielsen Engenharia S.A.	
CNPJ Contratante: 42.540.211/0001-67 Razão Social: ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - GRUPO ELETROBRAS - MME	
Situação Inicial	Situação Atual
Vigência: 25/04/2001 a 24/04/2002	Vigência: 25/04/2001 a 22/08/2002
Valor: R\$ 15.723.260,00	Valor: R\$ 16.498.260,39
Data-Base: 15/01/2001	Data-Base: 15/01/2001
Volume do Serviço: 60,0000 km	Volume do Serviço: 60,0000 km
Custo Unitário: 262.054,33 R\$/km	Custo Unitário: 274.971,00 R\$/km
	Nº/Data Aditivo Atual: 1 19/04/2002
	Situação do Contrato: Concluído.

	Data da Rescisão:
--	--------------------------

Alterações do Objeto:**Observações:**

O volume de serviços se refere à manutenção de 60 Km da BR-101/RJ pelo período de 16 meses, compreendendo pavimentação, reconstrução, sinalização, drenagem, plantio de encostas, construção de passarelas e colocação de defensas em aço galvanizado, entre outras atividades.

No. Contrato: GCC.T/CT 020/2001**Objeto do Contrato:** Serviços complementares de montagem eletromecânica, caldeiraria, pintura, isolamento térmico e preservação de edificações, componentes e materiais na Usina Angra 2.**Data da Assinatura:** 06/03/2001**Mod. Licitação:** CONCORRÊNCIA**SIASG:** --**CNPJ Contratada:** 15.102.288/0001-82**Razão Social:** CONSTRUTORA NORBERTO

ODEBRECHT S.A

CNPJ Contratante: 42.540.211/0001-67**Razão Social:** ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. -

GRUPO ELETROBRAS - MME

Situação Inicial**Situação Atual****Vigência:** 20/04/2001 a 19/11/2002**Vigência:** 20/04/2001 a 19/07/2003**Valor:** R\$ 17.898.513,51**Valor:** R\$ 22.012.519,06**Data-Base:** 24/01/2001**Data-Base:** 24/01/2001**Volume do Serviço:****Volume do Serviço:****Custo Unitário:** 0,00 R\$**Custo Unitário:** 0,00 R\$**Nº/Data Aditivo Atual:** 2 01/11/2002**Situação do Contrato:** Concluído.**Data da Rescisão:****Alterações do Objeto:****Observações:****No. Contrato:** GCC.A/CT-134/03

Objeto do Contrato: Serviços nos equipamentos originalmente fornecidos pela Westinghouse, relativos ao desempenho, operação e manutenção de Angra 1.

Data da Assinatura: 11/03/2004

Mod. Licitação: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

SIASG: 910847-134-2003

CNPJ Contratada:

Razão Social: Westinghouse Electric Company LLC

CNPJ Contratante: 42.540.211/0001-67

Razão Social: ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. -
GRUPO ELETROBRAS - MME

Situação Inicial	Situação Atual
Vigência: 11/03/2004 a 10/03/2009	Vigência: 11/03/2004 a 10/03/2009
Valor: R\$ 25.993.933,00	Valor: R\$ 25.993.933,00
Data-Base: 01/06/2003	Data-Base: 01/06/2003
Volume do Serviço:	Volume do Serviço: 1,0000
Custo Unitário: R\$	Custo Unitário: 25.993.933,00 R\$
	Nº/Data Aditivo Atual:
	Situação do Contrato: Em andamento.
	Data da Rescisão:

Alterações do Objeto:

Observações:

Valor em reais correspondente a US\$ 9.023.478,00, ao câmbio de 10/11/2003 (valor estimado). Contrato também integrante do Programa de Trabalho 1853 (Subst. Geradores de Vapor).

No. Contrato: CT-142

Objeto do Contrato: Serviços de engenharia relativos ao projeto civil das Unidades 2 e 3 da CNAAA.

Data da Assinatura: 24/03/1982

Mod. Licitação: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

SIASG: 910847-142-1995

CNPJ Contratada: 61.095.923/0002-40

Razão Social: PROMON Engenharia Ltda.

CNPJ Contratante: 42.540.211/0001-67

Razão Social: ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. -
GRUPO ELETROBRAS - MME

Situação Inicial	Situação Atual
Vigência: 24/03/1982 a 30/12/1985	Vigência: 24/03/1982 a 30/09/2005
Valor: Cr\$ 2.423.427.160,00	Valor: CR\$ 66.338.415,00

Data-Base: 01/04/1981	Data-Base: 01/03/1994
Volume do Serviço:	Volume do Serviço: 1,0000
Custo Unitário: Cr\$	Custo Unitário: 66.338.415,00 CR\$
	Nº/Data Aditivo Atual: 17 30/06/2004
	Situação do Contrato: Em andamento.
	Data da Rescisão: 29/06/2005

Alterações do Objeto:**Observações:**

O aditamento n. 5, de 27/12/1995, atualizou o valor para Reais e fixou a data-base em março de 1994 (desconsiderar a unidade monetária indicada no valor atual do contrato).

Contrato também utiliza recursos do PT-25.752.0296.6486.0033.

O 16ª TA prorroga o prazo até 30.06.2005, e o 17º TA até 30.09.2005.

No. Contrato: CT-141	
Objeto do Contrato: Serviços de engenharia relativos ao projeto civil das Unidades 2 e 3 da CNAAA.	
Data da Assinatura: 17/02/1982	Mod. Licitação:
SIASG: 910847-141-1997	
CNPJ Contratada: 00.103.582/0005-65	Razão Social: ENGEVIX ENGENHARIA S/C LTDA.
CNPJ Contratante: 42.540.211/0001-67	Razão Social: ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. -
GRUPO ELETROBRAS - MME	
Situação Inicial	Situação Atual
Vigência: 17/02/1982 a 30/12/1985	Vigência: 01/06/2005 a 30/06/2010
Valor: Cr\$ 1.209.339.895,00	Valor: R\$ 7.700.000,00
Data-Base: 01/04/1981	Data-Base: 01/03/2005
Volume do Serviço:	Volume do Serviço: 1,0000
Custo Unitário: Cr\$	Custo Unitário: 7.700.000,00 R\$
	Nº/Data Aditivo Atual: 16 01/06/2005
	Situação do Contrato: Em andamento.
	Data da Rescisão:

Alterações do Objeto:**Observações:**

O Aditivo 5, de 23/12/1998, atualizou o valor contratual para Reais e fixou a data-base em março de 1994 (desconsiderar a unidade monetária indicada no valor atual do contrato). Este contrato faz parte também do PT-25.752.0296.6486.0033.

O 16º TA prorroga o prazo até 30.06.2010, reduz o escopo e o correspondente valor, passando o saldo de R\$ 8458.777,64 p/ R\$ 2.435.822,40, base 03/1994, ou, R\$ 26.739.447,45 p/ R\$ 7.700.000,00, base 03/2005, passando a atender somente Angra 3.

No. Contrato: TIC	
Objeto do Contrato: Transmissão à NUCLEN de informações técnicas entre a Eletrobras e a Framatome	
Data da Assinatura: 09/07/1976 Mod. Licitação: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	
SIASG: 910847-907-1976	
CNPJ Contratada: Razão Social: Kraftwerk Union Aktiengesellschaft	
CNPJ Contratante: 42.540.211/0001-67 Razão Social: ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - GRUPO ELETROBRAS - MME	
Situação Inicial	Situação Atual
Vigência: 09/07/1976 a 08/07/1991	Vigência: 09/07/1976 a 14/09/2006
Valor: Cr\$ 100.000.000,00	Valor: R\$ 235.750.300,00
Data-Base: 01/12/1975	Data-Base: 01/07/1997
Volume do Serviço:	Volume do Serviço:
Custo Unitário: 0,00 Cr\$	Custo Unitário: 0,00 R\$
	Nº/Data Aditivo Atual: 6 14/03/2005
	Situação do Contrato: Em andamento.
	Data da Rescisão:

Alterações do Objeto: prorroga prazo de vigência até 14.09.2006.

Observações:

Valores inicial e atual expressos em Marcos Alemães;

A empresa atualmente contratada é a Framatome ANP GmbH;

O contrato foi firmado sem licitação, em época anterior à atual legislação licitatória, ao amparo do Acordo de Cooperação para Uso Pacífico de Energia Nuclear firmado entre o Brasil e a Alemanha.

A Cláusula Décima-Quarta estipula que, após o término da vigência do contrato, o direito de uso das

informações técnicas recebidas pela NUCLEN deverão perdurar para sempre.

No. Contrato: GCC.T/CT-100/2002	
Objeto do Contrato: Serviços de apoio à manutenção para as Unidades 1 e 2 da Central Nuclear.	
Data da Assinatura: 17/06/2002 Mod. Licitação: CONCORRÊNCIA	
SIASG: 910847-100-2002	
CNPJ Contratada: Razão Social: Framatome Advanced Nuclear Power S.A.S.	
CNPJ Contratante: 42.540.211/0001-67 Razão Social: ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - GRUPO ELETROBRAS - MME	
Situação Inicial	Situação Atual
Vigência: 17/06/2002 a 16/06/2007	Vigência: a
Valor: R\$ 10.236.406,00	Valor: R\$ 10.236.406,00
Data-Base: 22/05/2002	Data-Base: 22/05/2002
Volume do Serviço:	Volume do Serviço:
Custo Unitário: 0,00 R\$	Custo Unitário: 0,00 R\$
	Nº/Data Aditivo Atual:
	Situação do Contrato: Em andamento.
	Data da Rescisão:

Alterações do Objeto:

Observações:

Valor inicial expresso em reais, equivalente a EURO 4.412.244,00, à taxa de câmbio para venda em 22/05/2002.

O código interno da unidade desse contrato, para efeito do SIASG, é GCCA2230.

No. Contrato: GCC.T/CT-002/2002	
Objeto do Contrato: Serviços de inspeção e manutenção especiais para as Unidades 1 e 2 da Central Nuclear.	
Data da Assinatura: 13/05/2002 Mod. Licitação: CONCORRÊNCIA	
SIASG: 910847-2-2002	
CNPJ Contratada: Razão Social: IBERDROLA S.A.	
CNPJ Contratante: 42.540.211/0001-67 Razão Social: ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. -	

GRUPO ELETROBRAS - MME	
Situação Inicial	Situação Atual
Vigência: 13/05/2002 a 12/05/2007	Vigência: 13/05/2002 a 12/05/2007
Valor: R\$ 43.690.915,00	Valor: R\$ 46.879.613,00
Data-Base: 19/11/2001	Data-Base: 01/11/2001
Volume do Serviço:	Volume do Serviço:
Custo Unitário: 0,00 R\$	Custo Unitário: 0,00 R\$
	Nº/Data Aditivo Atual: 2 16/07/2004
	Situação do Contrato: Em andamento.
	Data da Rescisão:

Alterações do Objeto: Acréscimo de serviços, com alteração de valor contratual.

Observações:

Valor inicial expresso em reais, equivalente a EURO 19.696.740,00, à taxa de câmbio para venda publicado pelo Banco do Brasil em 19/11/2001.

No. Contrato: CT 3763	
Objeto do Contrato: Construção, sob o regime de administração, das obras civis da CNAAB - Unidades 2 e 3	
Data da Assinatura: 25/03/1977	Mod. Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
SIASG: 910847-3763-1977	
CNPJ Contratada: 15.102.288/0001-82	Razão Social: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A
CNPJ Contratante: 42.540.211/0001-67	Razão Social: ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - GRUPO ELETROBRAS - MME
Situação Inicial	Situação Atual
Vigência: 25/03/1977 a	Vigência: 01/01/1994 a
Valor: Cr\$ 2.900.000.000,00	Valor: R\$ 687.359.867,46
Data-Base: 20/12/1976	Data-Base: 31/08/1994
Volume do Serviço:	Volume do Serviço:

Custo Unitário: 0,00 Cr\$	Custo Unitário: 0,00 R\$
	Nº/Data Aditivo Atual: 8 05/07/1995
	Situação do Contrato: Em andamento.
	Data da Rescisão:

Alterações do Objeto: TA 7 alterou o objeto para a construção de Angra 2 e a estimou o valor total em CR\$ 293.909.330.000,00, convertido para Real pelo TA 8 (taxa CR\$ 931,05).

Observações:

Contrato anterior à atual legislação licitatória, firmado sob o Acordo de Cooperação Brasil - Alemanha, em 27/06/1975; Vigência até a conclusão da obra; Em dez/2005, foi constituído Grupo de Trabalho para análise dos pleitos associados ao encerramento do Contrato nº 3763, tendo em vista o término da construção de Angra 2. Proposta de Resolução de Diretoria nº 023/06 foi encaminhada p/ apreciação da Diretoria Executiva em 13/06/06, que decidiu que será feita apresentação ao Conselho de Adm.

No. Contrato: CT 9504-A	
Objeto do Contrato: Prestação de serviços de engenharia para as Usinas de Angra 2 e 3	
Data da Assinatura: 28/05/1997 Mod. Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
SIASG: 910847-9504-1997	
CNPJ Contratada: Razão Social: Framatome Advanced Nuclear Power S.A.S.	
CNPJ Contratante: 42.540.211/0001-67 Razão Social: ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - GRUPO ELETROBRAS - MME	
Situação Inicial	Situação Atual
Vigência: 28/05/1997 a	Vigência: 28/05/1997 a
Valor: CR\$ 1.095.061.000,00	Valor: R\$ 2.187.634.215,61
Data-Base: 01/09/1993	Data-Base: 20/12/2002
Volume do Serviço:	Volume do Serviço:
Custo Unitário: 0,00 CR\$	Custo Unitário: 0,00 R\$
	Nº/Data Aditivo Atual: 8 21/12/2004
	Situação do Contrato: Em andamento.
	Data da Rescisão:

Alterações do Objeto: prorroga prazo de vigência até 31.12.2005

Observações:

- 1) Valor atual, expresso em reais, resulta do valor de EURO 621.819.101,00, convertido à média do câmbio de 20.12.02;
- 2) Empresa contratada originalmente (KWU) foi sucedida pela Siemens e, depois, pela atual contratada Framatome;
- 3) Contrato firmado sem licitação, em época anterior à atual legislação licitatória, ao amparo do Acordo de Cooperação para Uso Pacífico de Energia Nuclear, firmado entre Brasil e Alemanha em 27.6.1975.
- 4) O contrato também integra o PT 25752029664860033

No. Contrato: CT 9501-A	
Objeto do Contrato: Fornecimento de componentes para as Usinas de Angra 2 e 3	
Data da Assinatura: 22/07/1976 Mod. Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO SIASG: 910847-9501-1997 CNPJ Contratada: Razão Social: Framatome Advanced Nuclear Power S.A.S. CNPJ Contratante: 42.540.211/0001-67 Razão Social: ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - GRUPO ELETROBRAS - MME	
Situação Inicial	Situação Atual
Vigência: 22/07/1976 a	Vigência: 22/07/1976 a
Valor: Cr\$ 1.630.278.377,00	Valor: R\$ 3.233.317.944,46
Data-Base: 01/12/1975	Data-Base: 26/03/2003
Volume do Serviço:	Volume do Serviço:
Custo Unitário: 0,00 Cr\$	Custo Unitário: 0,00 R\$
	Nº/Data Aditivo Atual: 10 20/12/2005
	Situação do Contrato: Em andamento.
	Data da Rescisão:

Alterações do Objeto: prorroga vigência do Acordo, p/Angra 3, de 3 para 5 anos, após o fim da operação experimental de Angra 2, ocorrida em 21.12.2000.

Observações:

Contrato lançado no PT 25.752.0296.6486.0033

Valor atual em reais: EURO 903.161.437,00 , câmbio de 26/03/2003.

Empresa original, KWU, sucedida pela Siemens e Framatome.

Contrato anterior à atual legislação licitatória, firmado em 27/06/1975.

Aditamento n.º 3 previu alterações no cálculo dos preços, conforme variação de preços dos materiais do

setor elétrico de 1970 a 1995, publicado pelo Federal Statistics Office.

Vigência encerra com a conclusão do fornecimento de componentes.

DADOS CADASTRAIS

Contratos Secundários

No. Contrato: 14-001642	
Objeto do Contrato: Sistema de geração de hipoclorito e sobressalentes	
CNPJ Contratada: 00.776.908/0001-91	Razão Social: De Nora do Brasil Ltda.
CNPJ Contratante: 42.540.211/0001-67	Razão Social: ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - GRUPO ELETROBRAS - MME
SIASG: --	Data-Base: 27/07/2004
Valor Atual: R\$ 5.711.323,93	Situação Atual: Concluído.
Vigência atual: 10/08/2004 a 14/10/2005	

Observações:

Contrato não relacionado pela Eletronuclear neste ano, tampouco no exercício anterior, dentro dos critérios previamente indicados, incorrendo, desta forma, em omissão de informação à equipe de auditoria. Questionado o setor competente (GSU.A) a respeito, limitou-se a responder que, por um lapso, deixou de constar na listagem anterior apresentada. Cabe AUDIÊNCIA prévia.

No. Contrato: 087/2004	
Objeto do Contrato: Prestação de serviços de supervisão técnica para a Central Nuclear de Angra	
CNPJ Contratada: 30.020.705/0001-31	Razão Social: Instituto Brasileiro da Qualidade Nuclear - IBQN
CNPJ Contratante: 42.540.211/0001-67	Razão Social: ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - GRUPO ELETROBRAS - MME
SIASG: --	Data-Base: 17/06/2004
Valor Atual: R\$ 4.993.916,04	Situação Atual: Concluído.
Vigência atual: 18/06/2004 a 17/01/2005	

Observações:

No. Contrato: 028/2005**Objeto do Contrato:** Prestação de serviços para a Central Nuclear de Angra**CNPJ Contratada:** 30.020.705/0001-31
- IBQN**Razão Social:** Instituto Brasileiro da Qualidade Nuclear**CNPJ Contratante:** 42.540.211/0001-67
GRUPO ELETROBRAS - MME**Razão Social:** ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. -**SIASG:** 910847--**Data-Base:** 21/04/2005**Valor Atual:** R\$ 4.684.277,28**Situação Atual:** Concluído.**Vigência atual:** 22/04/2005 a 31/12/2005**Observações:**

Contratação por inexigibilidade

No. Contrato: GCC.A/CT-084/04**Objeto do Contrato:** Reparo nos tubos dos geradores de vapor de Angra 1 - Instalação de aproximadamente 458 luvas e assistência na instalação dos estabilizadores durante a Parada P12 A.**CNPJ Contratada:** **Razão Social:** Westinghouse Electric Germany GmbH**CNPJ Contratante:** 42.540.211/0001-67
GRUPO ELETROBRAS - MME**Razão Social:** ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. -**SIASG:** 910847-84-2004**Data-Base:** 26/05/2004**Valor Atual:** R\$ 10.016.706,00**Situação Atual:** Concluído.**Vigência atual:** 09/07/2004 a 09/10/2004**Observações:**

O Termo Aditivo nº 1, assinado em 01/10/2004, prevê acréscimo de valor e serviço.

No. Contrato: GSU.A/CE-14.000932/02**Objeto do Contrato:** Fornecimento de controladores lógicos programados para o sistema SICA.**CNPJ Contratada:** 44.013.159/0001-16**Razão Social:** SIEMENS Ltda.**CNPJ Contratante:** 42.540.211/0001-67
GRUPO ELETROBRAS - MME**Razão Social:** ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. -**SIASG:** --**Data-Base:** 01/10/2001

Valor Atual: R\$ 803.629,82	Situação Atual: Concluído.
Vigência atual: 17/01/2002 a 04/04/2004	

Observações:

No. Contrato: SEM NÚMERO	
Objeto do Contrato: Fornecimento de cabos de força para a Usina de Angra 2.	
CNPJ Contratada: 02.180.624/0001-63	Razão Social: ALCOA FIOS E CABOS ELÉTRICOS SA
CNPJ Contratante: 42.540.211/0001-67	Razão Social: ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - GRUPO ELETROBRAS - MME
SIASG: 910847-919-2002	Data-Base: 01/09/2001
Valor Atual: R\$ 1.107.583,06	Situação Atual: Concluído.
Vigência atual: 15/01/2002 a 14/02/2005	

Observações:

Consta como razão social da Empresa Contratada: PHELPS-DODGE BRASIL LTDA.

No. Contrato: GSU.A/EO-14.000518	
Objeto do Contrato: Fornecimento e instalação de sistema interno e externo de comunicação de rádio.	
CNPJ Contratada: 50.649.987/0001-48	Razão Social: Tectel Indústria e Comércio Ltda.
CNPJ Contratante: 42.540.211/0001-67	Razão Social: ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - GRUPO ELETROBRAS - MME
SIASG: 910847-518-2000	Data-Base: 01/12/1999
Valor Atual: R\$ 451.628,11	Situação Atual: Concluído.
Vigência atual: 03/03/2000 a 14/12/2005	

Observações:

A vigência compreende a garantia, pelo prazo de 5 anos, contados da data de início da operação do Sistema.

Conforme informação formal, o objeto foi entregue, estando assim concluído o contrato.

No. Contrato: SA.A/14001527**Objeto do Contrato:** Fornecimento de conjunto de equipamentos da rede de comunicação do Sistema Integrado de Computadores de Angra 2 (SICA-2).**CNPJ Contratada:** 59.773.416/0001-95
Informática S.A.**Razão Social:** Cimcorp Comércio Internacional e**CNPJ Contratante:** 42.540.211/0001-67
GRUPO ELETROBRAS - MME**Razão Social:** ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. -**SIASG:** 910847-1527-2004**Data-Base:** 21/07/2003**Valor Atual:** R\$ 721.242,57**Situação Atual:** Concluído.**Vigência atual:** 26/02/2004 a 09/07/2004**Observações:**

1º Termo Aditivo assinado em 17.06.2004, alterou o prazo de vigência para 130 dias a partir da assinatura, e acréscimo de serviços, passando o valor contratual para R\$ 721 242,57.

No. Contrato: GCC.T/CT-023/03**Objeto do Contrato:** Serviços de engenharia e instalação do sistema crossflow no sistema de refrigeração do reator de Angra 1.**CNPJ Contratada:** **Razão Social:** Westinghouse Electric Company LLC**CNPJ Contratante:** 42.540.211/0001-67
GRUPO ELETROBRAS - MME**Razão Social:** ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. -**SIASG:** 910847-23-2003**Data-Base:** 19/03/2003**Valor Atual:** R\$ 270.557,20**Situação Atual:** Concluído.**Vigência atual:** 01/07/2003 a 30/06/2005**Observações:**

Valor total correspondente a US\$ 78,250.00, ao câmbio de 19/03/2003, não incluído o imposto de renda.

No. Contrato: GCC.A/CT-098/03**Objeto do Contrato:** Serviços complementares nos geradores de vapor de Angra 1 durante a parada P12.**CNPJ Contratada:****Razão Social:** Framatome Advanced Nuclear Power S.A.S.

CNPJ Contratante: 42.540.211/0001-67		Razão Social: ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. -	
GRUPO ELETROBRAS - MME			
SIASG: --		Data-Base: 01/09/2003	
Valor Atual: R\$ 378.105,00		Situação Atual: Concluído.	
Vigência atual: 05/12/2003 a 04/03/2004			

Observações:

Valor total correspondente a US\$ 126,711.00, ao câmbio de 01/09/2003.

No. Contrato: GCC.T/CT-198/02	
Objeto do Contrato: Execução das atividades preparatórias requeridas p/ a fabricação dos materiais forjados p/ substituição dos geradores de vapor de Angra 1.	
CNPJ Contratada:	Razão Social: Framatome Advanced Nuclear Power S.A.S.
CNPJ Contratante: 42.540.211/0001-67	Razão Social: ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - GRUPO ELETROBRAS - MME
SIASG: --	Data-Base: 03/09/2002
Valor Atual: R\$ 252.758,00	Situação Atual: Concluído.
Vigência atual: 10/01/2003 a 15/04/2003	

Observações:

Valor total do contrato equivalente a Euros 85.000,00, ao câmbio de 03/05/2002.

No. Contrato: GCC.A/CT-060/03	
Objeto do Contrato: Serviços de engenharia para elaboração de especificação técnica para substituição de 2 válvulas de segurança do pressurizador da Unidade 1 da CNAAA	
CNPJ Contratada:	Razão Social: Westinghouse Electric Company LLC
CNPJ Contratante: 42.540.211/0001-67	Razão Social: ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - GRUPO ELETROBRAS - MME
SIASG: 910847-60-2003	Data-Base: 03/06/2003
Valor Atual: R\$ 388.676,00	Situação Atual: Concluído.
Vigência atual: 25/09/2003 a 24/09/2005	

Observações:

Valor total equivalente a US\$ 131,150.00 ao câmbio válido em 03/06/2003, não incluído o imposto de renda.

Conforme informação formal, o objeto foi executado, estando, assim, concluído o contrato.

No. Contrato: GCC.A/CT-100/03	
Objeto do Contrato: estudo de engenharia do aumento de potência do conjunto turbo-gerador de Angra 1	
CNPJ Contratada: Razão Social: Siemens Westinghouse Service Company LTD	
CNPJ Contratante: 42.540.211/0001-67 Razão Social: ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - GRUPO ELETROBRAS - MME	
SIASG: 910847-100-2003	Data-Base: 22/12/2003
Valor Atual: R\$ 239.168,00	Situação Atual: Concluído.
Vigência atual: 22/12/2003 a 21/06/2004	

Observações:

Custo inicial dos serviços estimado em US\$ 80,000.00, não incluído o imposto de renda devido no Brasil.

No. Contrato: GAC.T/CT-001/03	
Objeto do Contrato: Consultoria técnica na definição do critério de vazamento antes da ruptura para a tubulação de resfriamento do reator da usina nuclear de Angra I.	
CNPJ Contratada: Razão Social: Engineering Mechanics Corporation of Columbus	
CNPJ Contratante: 42.540.211/0001-67 Razão Social: ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - GRUPO ELETROBRAS - MME	
SIASG: 910847-1-2003	Data-Base: 03/06/2003
Valor Atual: R\$ 177.800,00	Situação Atual: Concluído.
Vigência atual: 01/10/2003 a 30/09/2004	

Observações:

A cláusula 12 estipula o valor do contrato em US\$ 60,000.00, correspondente a aproximadamente R\$ 177.800,00, não incluído o imposto de renda, ao câmbio válido em 03/06/2003.

No. Contrato: GAC.T/CT-001/2004**Objeto do Contrato:** Prestação de serviços de implementação de aplicativo de solução de busca e visualização de dados, documentos e informação técnica armazenada em bancos de dados e diretórios de redes.**CNPJ Contratada:** 04.159.699/0001-98**Razão Social:** Verity do Brasil Ltda.**CNPJ Contratante:** 42.540.211/0001-67
GRUPO ELETROBRAS - MME**Razão Social:** ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. -**SIASG:** 910847-1-2004**Data-Base:** 01/01/2004**Valor Atual:** R\$ 499.500,00**Situação Atual:** Concluído.**Vigência atual:** 09/02/2004 a 09/02/2005**Observações:****No. Contrato:** GAC.T/CT-0010/2003**Objeto do Contrato:** Prestação de serviços de implementação do Aplicativo de Solução de Gerenciamento Eletrônico de Documentos de Engenharia - EDMS, com controle automatizado de processos.**CNPJ Contratada:** 00.909.057/0001-08
LTDA.**Razão Social:** VISUAL INFO SISTEMAS & SERVIÇOS**CNPJ Contratante:** 42.540.211/0001-67
GRUPO ELETROBRAS - MME**Razão Social:** ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. -**SIASG:** 910847-10-2003**Data-Base:** 03/12/2003**Valor Atual:** R\$ 779.015,30**Situação Atual:** Concluído.**Vigência atual:** 30/12/2003 a 20/02/2005**Observações:****No. Contrato:** GCC.T/CT-005/2002**Objeto do Contrato:** Fornecimento de sistema "cross flow".**CNPJ Contratada:****Razão Social:** Westinghouse Electric Company LLC**CNPJ Contratante:** 42.540.211/0001-67**Razão Social:** ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. -

GRUPO ELETROBRAS - MME	
SIASG: 910847-5-2002	Data-Base: 03/07/2002
Valor Atual: R\$ 1.759.900,00	Situação Atual: Concluído.
Vigência atual: 03/07/2002 a 02/07/2004	

Observações:

Valor expresso em Reais, equivalente a US\$ 738,213.00, ao câmbio válido em 14/12/2001, não incluído o imposto de renda..

No. Contrato: GCC.T/CT-135/2001	
Objeto do Contrato: Treinamento inicial e retreinamento de operadores da sala de controle da Usina.	
CNPJ Contratada: Razão Social: TECNATOM S.A.	
CNPJ Contratante: 42.540.211/0001-67 Razão Social: ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - GRUPO ELETROBRAS - MME	
SIASG: 910847-135-2001	Data-Base: 26/04/2001
Valor Atual: R\$ 2.545.064,30	Situação Atual: Concluído.
Vigência atual: 03/12/2001 a 31/12/2004	

Observações:

Valor expresso em Reais, equivalente a EURO 898.800,00, à taxa média de câmbio de 2,20113 em 03/12/2001.

O 1º Termo Aditivo, de 13.09.2004, prorrogou o prazo de vigência até 31.12.2004, e acresceu serviços, alterando, portanto, o valor contratual.

No. Contrato: GCC.T/CT-089/2001	
Objeto do Contrato: Conservação da BR-101.	
CNPJ Contratada: 30.090.575/0001-03 Razão Social: RODOCON CONSTRUÇOES RODOVIARIASLTDA	
CNPJ Contratante: 42.540.211/0001-67 Razão Social: ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - GRUPO ELETROBRAS - MME	
SIASG: --	Data-Base: 01/11/2001
Valor Atual: R\$ 297.000,00	Situação Atual: Concluído.

Vigência atual: 01/11/2001 a 30/04/2003**Observações:****No. Contrato:** GCC.T/CT-168/2002**Objeto do Contrato:** Projeto executivo da Unidade 3 do depósito intermediário de rejeitos radioativos.**CNPJ Contratada:** 40.450.348/0001-03**Razão Social:** ENAR**CNPJ Contratante:** 42.540.211/0001-67
GRUPO ELETROBRAS - MME**Razão Social:** ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. -**SIASG:** --**Data-Base:** 29/10/2002**Valor Atual:** R\$ 136.160,00**Situação Atual:** Concluído.**Vigência atual:** 29/10/2002 a 28/04/2003**Observações:****No. Contrato:** GCC.T/CT-123/2001**Objeto do Contrato:** Serviços de transposição de desenhos.**CNPJ Contratada:** 41.411.125/0001-91**Razão Social:** TECHNICA**CNPJ Contratante:** 42.540.211/0001-67
GRUPO ELETROBRAS - MME**Razão Social:** ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. -**SIASG:** --**Data-Base:** 27/08/2001**Valor Atual:** R\$ 332.020,00**Situação Atual:** Concluído.**Vigência atual:** 27/08/2001 a 29/06/2003**Observações:****No. Contrato:** GCC.T/CT-064/2002**Objeto do Contrato:** Execução de documentos "As built" de instalação.

CNPJ Contratada: 03.280.795/0001-27		Razão Social: SPEKTRO	
CNPJ Contratante: 42.540.211/0001-67		Razão Social: ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. -	
GRUPO ELETROBRAS - MME			
SIASG: --		Data-Base: 14/05/2002	
Valor Atual: R\$ 441.289,90		Situação Atual: Concluído.	
Vigência atual: 14/05/2002 a 30/09/2003			

Observações:

No. Contrato: GCC.T/CT056/2001	
Objeto do Contrato: Suporte nas atividades de implantação do sistema térmico no núcleo do reator de Angra 1.	
CNPJ Contratada: 00.402.552/0003-98	Razão Social: CNEN/IEN
CNPJ Contratante: 42.540.211/0001-67	Razão Social: ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. -
GRUPO ELETROBRAS - MME	
SIASG: --	Data-Base: 15/08/2001
Valor Atual: R\$ 300.407,40	Situação Atual: Concluído.
Vigência atual: 15/08/2001 a 14/08/2003	

Observações:

No. Contrato: AS.GAR.A.017/2003	
Objeto do Contrato: Manutenção preventiva em pontes rolantes.	
CNPJ Contratada: 28.174.670/0001-43	Razão Social: Elevolt Indústria e Comércio Ltda.
CNPJ Contratante: 42.540.211/0001-67	Razão Social: ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. -
GRUPO ELETROBRAS - MME	
SIASG: --	Data-Base: 06/03/2003
Valor Atual: R\$ 149.889,90	Situação Atual: Concluído.
Vigência atual: 06/03/2003 a 05/04/2003	

Observações:

No. Contrato: CT.GAR.A.031/2002	
Objeto do Contrato: Locação de conjunto de equipamentos de climatização.	
CNPJ Contratada: 02.283.886/0001-53	Razão Social: GE - Energy Rentals S.A.
CNPJ Contratante: 42.540.211/0001-67	Razão Social: ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - GRUPO ELETROBRAS - MME
SIASG: --	Data-Base: 07/06/2002
Valor Atual: R\$ 725.976,17	Situação Atual: Concluído.
Vigência atual: 07/12/2002 a 06/10/2004	

Observações:

O 1º Termo Aditivo de 03.09.2004, acresceu serviços, alterando o valor contratual.

No. Contrato: AS.GAR.A.0045/2002	
Objeto do Contrato: Manutenção do sistema secundário de Angra 1 e 2.	
CNPJ Contratada: 01.706.048/0001-82	Razão Social: S.M. Service do Brasil Ltda.
CNPJ Contratante: 42.540.211/0001-67	Razão Social: ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - GRUPO ELETROBRAS - MME
SIASG: 910847-45-2002	Data-Base: 25/06/2002
Valor Atual: R\$ 156.240,00	Situação Atual: Concluído.
Vigência atual: 25/06/2002 a 24/06/2005	

Observações:

De acordo com esclarecimentos prestados pela empresa, em 06/07/2005, esse contrato tem sua destinação contábil como estrutural (custeio).

No. Contrato: GAR.A/CT-035/2002	
Objeto do Contrato: Análises ferrográficas em óleos lubrificantes de Angra 1.	
CNPJ Contratada: 00.616.355/0001-00	Razão Social: TRIBOLAB Comércio de Aparelhos

Científicos Ltda.

CNPJ Contratante: 42.540.211/0001-67
GRUPO ELETROBRAS - MME**Razão Social:** ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. -**SIASG:** 910847-35-2002**Data-Base:** 17/03/2003**Valor Atual:** R\$ 150.000,00**Situação Atual:** Concluído.**Vigência atual:** 17/03/2003 a 16/03/2005**Observações:****No. Contrato:** GAR.A/CT-024/2002**Objeto do Contrato:** Monitoração de pessoal nas Unidades 1 e 2 da Central Nuclear.**CNPJ Contratada:** 00.402.552/0004-79**Razão Social:** CNEN/IRD**CNPJ Contratante:** 42.540.211/0001-67
GRUPO ELETROBRAS - MME**Razão Social:** ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. -**SIASG:** 910847-24-2002**Data-Base:** 01/11/2002**Valor Atual:** R\$ 611.545,50**Situação Atual:** Concluído.**Vigência atual:** 01/11/2002 a 31/01/2005**Observações:**

O 1º Termo Aditivo, de 25.10.2004, prorrogou o prazo de vigência até 31.01.2005.

No. Contrato: 4500041225**Objeto do Contrato:** Aquisição de sistema de contagem de radiações alfa e beta total, com ultra baixo ruído de fundo, marca Canberra/Oxford.**CNPJ Contratada:** 55.285.365/0001-00
Ltda.**Razão Social:** Sinc do Brasil Instrumentação Científica**CNPJ Contratante:** 42.540.211/0001-67
GRUPO ELETROBRAS - MME**Razão Social:** ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. -**SIASG:** --**Data-Base:** 17/10/2002**Valor Atual:** R\$ 328.500,00**Situação Atual:** Concluído.**Vigência atual:** 28/10/2002 a 27/02/2005

Observações:

A vigência do contrato considera a garantia de 24 meses após a data de entrega, ocorrida em 28/02/2003.

No. Contrato: GCC.T/CT-159/2002	
Objeto do Contrato: Serviços de elaboração e/ou revisão de projetos, desenhos técnicos e trabalhos relacionados à Central Nuclear, nas áreas de atuação das gerências da Superintendência de Engenharia.	
CNPJ Contratada: 32.225.757/0001-70	Razão Social: Marte Engenharia Ltda.
CNPJ Contratante: 42.540.211/0001-67	Razão Social: ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - GRUPO ELETROBRAS - MME
SIASG: 910847-159-2002	Data-Base: 01/09/2002
Valor Atual: R\$ 4.681.513,19	Situação Atual: Concluído.
Vigência atual: 21/10/2002 a 31/12/2004	

Observações:

Em 30.01.04, pelo 1º TA, alterou-se o valor contratual para R\$ 3 881 070,69.

O 2º TA, de 16.09.04, prorrogou o prazo, e acresceu serviços, alterando o valor contratual para R\$ 4 681 513,19.

O contrato também integra o PT 25.752.0296.6486.0033.

No. Contrato: GCC.T/CT-129/2002	
Objeto do Contrato: Serviços de supervisão técnica para a Central Nuclear.	
CNPJ Contratada: 30.020.705/0001-31 - IBQN	Razão Social: Instituto Brasileiro da Qualidade Nuclear
CNPJ Contratante: 42.540.211/0001-67	Razão Social: ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - GRUPO ELETROBRAS - MME
SIASG: --	Data-Base: 01/07/2002
Valor Atual: R\$ 10.681.681,92	Situação Atual: Concluído.
Vigência atual: 26/08/2002 a 30/04/2004	

Observações:

No. Contrato: GCC.T/CT-164/2001**Objeto do Contrato:** Serviços de engenharia para implementação do sistema de formação de vácuo no sistema de refrigeração do reator da Usina Nuclear de Angra 1.**CNPJ Contratada:** **Razão Social:** Westinghouse Electric Company LLC**CNPJ Contratante:** 42.540.211/0001-67 **Razão Social:** ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - GRUPO ELETROBRAS - MME**SIASG:** --**Data-Base:** 10/10/2001**Valor Atual:** R\$ 586.173,00**Situação Atual:** Concluído.**Vigência atual:** 10/07/2002 a 09/12/2003**Observações:**

Valor total do contrato expresso em reais, equivalente a US\$ 210,975.00, à taxa de câmbio de 10/10/2001.

No. Contrato: GCC.T/CT-185/2001**Objeto do Contrato:** Fornecimento de serviços técnicos e assistência técnica de campo para as turbinas de Angra 1 e 2, durante as paradas de 2002.**CNPJ Contratada:** **Razão Social:** Siemens Westinghouse Service Company LTD**CNPJ Contratante:** 42.540.211/0001-67 **Razão Social:** ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - GRUPO ELETROBRAS - MME**SIASG:** --**Data-Base:** 06/11/2001**Valor Atual:** R\$ 3.736.623,80**Situação Atual:** Concluído.**Vigência atual:** 29/01/2002 a 28/03/2003**Observações:**

Valor total do contrato expresso em reais, equivalente a US\$ 1,576,302.00.

No. Contrato: GCC.T/CT 083/2001**Objeto do Contrato:** Melhoria do sistema de tratamento de água de Angra 1**CNPJ Contratada:** 96.591.128/0001-46 **Razão Social:** Vivendi Water Systems Brasil Ltda.

CNPJ Contratante: 42.540.211/0001-67		Razão Social: ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. -	
GRUPO ELETROBRAS - MME			
SIASG: --		Data-Base: 30/06/2001	
Valor Atual: R\$ 1.284.000,00		Situação Atual: Concluído.	
Vigência atual: 08/11/2001 a 30/06/2002			

Observações:

No. Contrato: GCC.T/CT 085/2001	
Objeto do Contrato: Implementação de modificações de projeto da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto	
CNPJ Contratada: 73.511.933/0001-17	Razão Social: Denge Engenharia e Consultoria Ltda.
CNPJ Contratante: 42.540.211/0001-67	Razão Social: ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. -
GRUPO ELETROBRAS - MME	
SIASG: --	Data-Base: 31/05/2001
Valor Atual: R\$ 2.030.023,50	Situação Atual: Concluído.
Vigência atual: 02/07/2001 a 01/01/2003	

Observações:

No. Contrato: 4500070579	
Objeto do Contrato: PIN, NUT AND BOLT	
CNPJ Contratada:	Razão Social: Westinghouse Electric Company LLC
CNPJ Contratante: 42.540.211/0001-67	Razão Social: ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - GRUPO ELETROBRAS - MME
SIASG: --	Data-Base: 25/08/2005
Valor Atual: R\$ 1.066.908,52	Situação Atual: Em andamento.
Vigência atual: 30/08/2005 a 01/09/2007	

Observações:

Contrato em dólar americano - valor original: USD 453.579,00, convertido ao câmbio de 20.07.2005 (R\$ 2,3522)

No. Contrato: 14-001803	
Objeto do Contrato: Unidades resfriadoras de água e condicionadores de ar	
CNPJ Contratada: 39.128.525/0001-42	Razão Social: Cetest Rio
CNPJ Contratante: 42.540.211/0001-67	Razão Social: ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - GRUPO ELETROBRAS - MME
SIASG: --	Data-Base: 11/02/2005
Valor Atual: R\$ 1.352.577,43	Situação Atual: Em andamento.
Vigência atual: 18/02/2005 a 19/05/2007	

Observações:

No. Contrato: 14-001866	
Objeto do Contrato: 04 motores de indução vertical 2.000 Kw	
CNPJ Contratada: 68.059.674/0001-03	Razão Social: GEVISA S/A
CNPJ Contratante: 42.540.211/0001-67	Razão Social: ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - GRUPO ELETROBRAS - MME
SIASG: --	Data-Base: 24/01/2005
Valor Atual: R\$ 2.163.580,00	Situação Atual: Em andamento.
Vigência atual: 11/05/2005 a 11/11/2007	

Observações:

No. Contrato: 14-002269	
Objeto do Contrato: Projetor para lâmpada halógena	
CNPJ Contratada: 05.879.386/0001-77	Razão Social: Total Ex Br do Brasil Ind. Com. Ltda.

CNPJ Contratante: 42.540.211/0001-67		Razão Social: ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. -	
GRUPO ELETROBRAS - MME			
SIASG: --		Data-Base: 06/01/2006	
Valor Atual: R\$ 643.950,00		Situação Atual: Em andamento.	
Vigência atual: 18/01/2006 a 17/02/2007			

Observações:

No. Contrato: 14-002243	
Objeto do Contrato: Trocador de calor	
CNPJ Contratada: 02.976.621/0001-30	Razão Social: Ad Tech Industrial
CNPJ Contratante: 42.540.211/0001-67	Razão Social: ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. -
GRUPO ELETROBRAS - MME	
SIASG: --	Data-Base: 12/12/2005
Valor Atual: R\$ 4.650.000,00	Situação Atual: Em andamento.
Vigência atual: 03/01/2006 a 03/04/2008	

Observações:

No. Contrato: 14-002220	
Objeto do Contrato: Compressores de ar e secadoras	
CNPJ Contratada: 57.029.431/0027-37	Razão Social: Atlas Copco Brasil Ltda
CNPJ Contratante: 42.540.211/0001-67	Razão Social: ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. -
GRUPO ELETROBRAS - MME	
SIASG: --	Data-Base: 11/11/2005
Valor Atual: R\$ 635.888,00	Situação Atual: Em andamento.
Vigência atual: 28/11/2005 a 28/05/2007	

Observações:

No. Contrato: 14-002017**Objeto do Contrato:** 412 microcomputadores**CNPJ Contratada:** 54.526.082/0004-84**Razão Social:** GRUPO ITAUTEC PHILCO**CNPJ Contratante:** 42.540.211/0001-67**Razão Social:** ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. -

GRUPO ELETROBRAS - MME

SIASG: --**Data-Base:** 28/07/2005**Valor Atual:** R\$ 1.175.436,00**Situação Atual:** Em andamento.**Vigência atual:** 18/08/2005 a 17/10/2006**Observações:****No. Contrato:** 012/2004**Objeto do Contrato:** Implantações, modificações e melhorias de projetos de natureza civil e mnt. de instalações das Usinas de Angra 1 e 2 e áreas adjacentes do Complexo Nuclear de Angra.**CNPJ Contratada:** 15.102.288/0008-59**Razão Social:** Construtora Norberto Odebrecht S.A.**CNPJ Contratante:** 42.540.211/0001-67**Razão Social:** ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. -

GRUPO ELETROBRAS - MME

SIASG: --**Data-Base:** 14/09/2004**Valor Atual:** R\$ 12.241.177,55**Situação Atual:** Em andamento.**Vigência atual:** 26/09/2004 a 25/03/2007**Observações:**

Contrato não relacionado pela Eletronuclear neste ano, tampouco no exercício anterior, dentro dos critérios previamente indicados, incorrendo, desta forma, em omissão de informação à equipe de auditoria. Questionado o setor competente (GAR.A) a respeito, limitou-se a responder que, por um lapso, deixou de constar na listagem anterior apresentada. Cabe aos responsáveis a apresentação das devidas justificativas.

No. Contrato: 124/2005**Objeto do Contrato:** Prestação de serviços de engenharia referentes à elaboração e/ou revisão de

projetos, desenhos técnicos e trabalhos pertinentes, na área de atuação da GEA.T

CNPJ Contratada: 32.225.757/0001-70

Razão Social: Marte Engenharia Ltda.

CNPJ Contratante: 42.540.211/0001-67
GRUPO ELETROBRAS - MME

Razão Social: ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. -

SIASG: --

Data-Base: 06/09/2005

Valor Atual: R\$ 10.144.732,22

Situação Atual: Em andamento.

Vigência atual: 19/10/2005 a 18/06/2007

Observações:

No. Contrato: 079/2005

Objeto do Contrato: Serviços de engenharia p/ execução e/ou revisões de projetos e trabalhos relacionados a Central Nuclear de Angra

CNPJ Contratada: 33.633.561/0001-87

Razão Social: Leme Engenharia Ltda.

CNPJ Contratante: 42.540.211/0001-67
GRUPO ELETROBRAS - MME

Razão Social: ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. -

SIASG: --

Data-Base: 21/06/2005

Valor Atual: R\$ 3.046.209,99

Situação Atual: Em andamento.

Vigência atual: 01/07/2005 a 31/07/2007

Observações:

No. Contrato: 185/2005

Objeto do Contrato: Prestação de serviços de supervisão técnica para a Central Nuclear de Angra - CNAAA

CNPJ Contratada: 30.020.705/0001-31
- IBQN

Razão Social: Instituto Brasileiro da Qualidade Nuclear

CNPJ Contratante: 42.540.211/0001-67
GRUPO ELETROBRAS - MME

Razão Social: ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. -

SIASG: --

Data-Base: 22/12/2005

Valor Atual: R\$ 4.852.787,00**Situação Atual:** Em andamento.**Vigência atual:** 05/01/2006 a 31/07/2006**Observações:**

Em vista dos valores envolvidos nas contratação do IBQN, que no período de 04/99 a 05/06 (lanç. Sist. SAP) alcançou aprox. R\$ 41 milhões, e a mod. efetuada - por inexigibilidade, em sendo emp.privada, sugere-se a realização de auditoria específica com vistas a verificação dos aspectos negociais que envolvem a relação com a ELETRONUCLEAR, em se tratando de empresa sem fins lucrativos, assim como a seleção de pessoal (subcontratação/pessoal próprio) para a realização dos trabalhos.

No. Contrato: GCC.A/CT - 148/04**Objeto do Contrato:** Serviços de desenvolvimento da análise probabilística de segurança nível 1 da central nuclear Almirante Álvaro Alberto - CNAAA - Unidade 2**CNPJ Contratada:** **Razão Social:** IBERDROLA INGENIERÍA Y CONSULTORIA S.A.U**CNPJ Contratante:** 42.540.211/0001-67 **Razão Social:** ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - GRUPO ELETROBRAS - MME**SIASG:** 910847-148-2004**Data-Base:** 20/07/2004**Valor Atual:** R\$ 4.763.180,00**Situação Atual:** Em andamento.**Vigência atual:** 10/12/2004 a 09/06/2007**Observações:**

O valor do contrato é de Euro 1.286.508,00 convertido com base na taxa de câmbio do dia 20/07/2004

No. Contrato: GAC.T/CT-011/04**Objeto do Contrato:** Serviços p/ Angra 1 referentes ao projeto NSSS e licenciamento para a troca dos geradores de vapor, concomitante com o uso de combustível de nova geração e na condição de elevação de potência - Fase 1**CNPJ Contratada:** **Razão Social:** Westinghouse Electric Company LLC**CNPJ Contratante:** 42.540.211/0001-67 **Razão Social:** ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - GRUPO ELETROBRAS - MME**SIASG:** 910847-11-2004**Data-Base:** 29/10/2004**Valor Atual:** R\$ 17.692.800,00**Situação Atual:** Em andamento.**Vigência atual:** 29/10/2004 a 28/06/2006

Observações:

Esse contrato também integra o Programa de Trabalho 1853 (Substituição dos Geradores de Vapor)

No. Contrato: 14.001651	
Objeto do Contrato: Fornecimento de Módulos Eletrônicos para Angra 1	
CNPJ Contratada: Razão Social: Scientech, Inc. Nus Instruments Division	
CNPJ Contratante: 42.540.211/0001-67 Razão Social: ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - GRUPO ELETROBRAS - MME	
SIASG: 910847-1651-2004	Data-Base: 14/09/2004
Valor Atual: R\$ 11.064.858,33	Situação Atual: Em andamento.
Vigência atual: 10/12/2004 a 10/11/2008	

Observações:

O valor do contrato é de US\$ 3.742.173,27 convertido ao câmbio do dia 03/09/2003.

No. Contrato: 4500055935	
Objeto do Contrato: Aquisição de 850 luvas para reparo de tubos geradores de vapor de Angra 1	
CNPJ Contratada: Razão Social: Westinghouse Electric Germany GmbH	
CNPJ Contratante: 42.540.211/0001-67 Razão Social: ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - GRUPO ELETROBRAS - MME	
SIASG: 910847--2004	Data-Base: 17/02/2004
Valor Atual: R\$ 3.569.670,40	Situação Atual: Em andamento.
Vigência atual: 08/06/2004 a 13/06/2005	

Observações:

O código interno da unidade desse contrato, para efeito de SIASG, é GSUA2220.

No. Contrato: GAC.T/CT-002/03
Objeto do Contrato: Consultoria técnica em projetos para troca dos geradores de vapor e da tampa do reator da usina nuclear de Angra 1.

CNPJ Contratada: Razão Social: Belgatom S.A.	
CNPJ Contratante: 42.540.211/0001-67	Razão Social: ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - GRUPO ELETROBRAS - MME
SIASG: --	Data-Base: 10/07/2003
Valor Atual: R\$ 243.587,60	Situação Atual: Em andamento.
Vigência atual: 01/12/2003 a 30/04/2007	

Observações:

O valor total equivale a Euros 73.906,25, ao câmbio de Euro 1,00 = R\$ 3,2959, válido em 10/07/2003. Contrato também utiliza recursos do PT-25.752.0296.1853.0033. Encontra-se no 3º aditivo.

No. Contrato: GCC.A/CT-133/03

Objeto do Contrato: Serviços de peritagem independente para a Eletronuclear, visando a revisão e aprovação dos documentos requeridos pelos Programas de Garantia de Qualidade da Usina Nuclear de Angra 2, e outros serviços.

CNPJ Contratada: Razão Social: Rwtüv Systems GmbH
CNPJ Contratante: 42.540.211/0001-67 **Razão Social:** ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - GRUPO ELETROBRAS - MME

SIASG: 910847-133-2003	Data-Base: 08/10/2003
Valor Atual: R\$ 872.432,00	Situação Atual: Em andamento.
Vigência atual: 01/03/2004 a 21/12/2006	

Observações:

Valor total correspondente a Euros 258.000,00, ao câmbio de 08/10/2003.
O 1º Termo Aditivo de 24.02.2005, prorrogou o prazo de vigência até 31.12.2006.

No. Contrato: GSU.A/CE-14.001156

Objeto do Contrato: Modernização da ponte rolante - Angra 1.

CNPJ Contratada: 73.511.933/0001-17 **Razão Social:** Denge Engenharia e Consultoria Ltda.
CNPJ Contratante: 42.540.211/0001-67 **Razão Social:** ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - GRUPO ELETROBRAS - MME

SIASG: 910847-1156-2002	Data-Base: 01/05/2002
Valor Atual: R\$ 425.856,82	Situação Atual: Suspenso.

Vigência atual: 08/08/2002 a 27/03/2005**Observações:**

O objeto contratual ainda não foi executado (montagem da ponte) em virtude de embargo, pela Pref. Mun. de Angra dos Reis, na área do depósito de rejeitos radiotivos de média e baixa atividades da Usinas de Angra 1 e 2.

DADOS CADASTRAIS

Convênios

Nº do SIAFI: GAR.A/CT-066/2001	
Objeto: Participação financeira na execução, pelo Município de Anragdos Reis, das obras de construção de um ginásio poliesportivo no Município de Angra dos Reis.	
Data Assinatura: 03/09/2001	Vigência Atual: 03/09/2001 a 02/01/2003
Data Rescisão/Suspensão:	Situação Atual: Concluído.
Concedente: 42.540.211/0001-67 ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - GRUPO ELETROBRAS - MME	
Convenente: 29.172.467/0001-09 Prefeitura Municipal de Angra dos Reis - RJ	
Valor atual:	2.000.000,00

Observações:

Convênio n.º GAR.A/CT-066/2001.

Nº do SIAFI: GAR.A/CT-014/03	
Objeto: Aquisição de equipamentos hospitalares faltantes para atendimento à população de Angra dos Reis e Paraty.	
Data Assinatura: 12/08/2003	Vigência Atual: 12/08/2003 a 12/03/2004
Data Rescisão/Suspensão:	Situação Atual: Concluído.
Concedente: 42.540.211/0001-67 ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - GRUPO ELETROBRAS - MME	
Convenente: 29.172.467/0001-09 Prefeitura Municipal de Angra dos Reis - RJ	
Valor atual:	75.000,00

Observações:

A Entidade não integra o SIAFI

O Convênio é parte das medidas de mitigação, compensação e inserção regional estabelecidas no EIA/RIMA da Unid. 2 da CNAAB, implementadas na área de influência da Usina.

Nº do SIAFI: GAR.A/CT-015/03**Objeto:** Conclusão da construção de uma creche comunitária na Comuniade do Frade de Angra dos Reis.**Data Assinatura:** 12/08/2003**Vigência Atual:** 12/08/2003 a 11/10/2003**Data Rescisão/Suspensão:****Situação Atual:** Concluído.**Concedente:** 42.540.211/0001-67 ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - GRUPO ELETROBRAS - MME**Conveniente:** 29.172.467/0001-09 Prefeitura Municipal de Angra dos Reis - RJ**Valor atual:** 133.000,00**Observações:**

A Entidade não integra o SIAFI

O Convênio é parte das medidas de mitigação, compensação e inserção regional estabelecidas no EIA/RIMA da Unid. 2 da CNAAA, implementadas na área de influência da Usina.

Nº do SIAFI: GAR.A/CT-016/03**Objeto:** Conclusão da implantação de um centro de estudos ambientais no Município de Angra dos Reis.**Data Assinatura:** 12/08/2003**Vigência Atual:** 12/08/2003 a 12/12/2003**Data Rescisão/Suspensão:****Situação Atual:** Concluído.**Concedente:** 42.540.211/0001-67 ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - GRUPO ELETROBRAS - MME**Conveniente:** 29.172.467/0001-09 Prefeitura Municipal de Angra dos Reis - RJ**Valor atual:** 80.000,00**Observações:**

A Entidade não integra o SIAFI

O Convênio é parte das medidas de mitigação, compensação e inserção regional estabelecidas no EIA/RIMA da Unid. 2 da CNAAA, implementadas na área de influência da Usina.

Nº do SIAFI: GAR.A/CT-017/03

Objeto: Conclusão da implantação do Projeto Cinturão Verde, no Município de Angra dos Reis.**Data Assinatura:** 12/08/2003**Vigência Atual:** 12/08/2003 a 11/10/2003**Data Rescisão/Suspensão:****Situação Atual:** Concluído.**Concedente:** 42.540.211/0001-67 ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - GRUPO ELETROBRAS - MME**Conveniente:** 29.172.467/0001-09 Prefeitura Municipal de Angra dos Reis - RJ**Valor atual:** 17.000,00**Observações:**

A Entidade não integra o SIAFI

O Convênio é parte das medidas de mitigação, compensação e inserção regional estabelecidas no EIA/RIMA da Unid. 2 da CNAAA, implementadas na área de influência da Usina.

Nº do SIAFI: GAR.A/CT-018/03**Objeto:** Contratação de pessoal e aquisição de equipamentos para continuidade do Programa de Agentes Comunitários de Saúde e do Programa de Saúde da Família.**Data Assinatura:** 12/08/2003**Vigência Atual:** 12/08/2003 a 12/03/2004**Data Rescisão/Suspensão:****Situação Atual:** Concluído.**Concedente:** 42.540.211/0001-67 ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - GRUPO ELETROBRAS - MME**Conveniente:** 29.172.467/0001-09 Prefeitura Municipal de Angra dos Reis - RJ**Valor atual:** 99.000,00**Observações:**

A Entidade não integra o SIAFI

O Convênio é parte das medidas de mitigação, compensação e inserção regional estabelecidas no EIA/RIMA da Unid. 2 da CNAAA, implementadas na área de influência da Usina.

Nº do SIAFI: GAR.A/CT-027/03**Objeto:** Complementação da implantação do Projeto de Geração de Emprego e Renda em Angra dos Reis.**Data Assinatura:** 16/12/2003**Vigência Atual:** 16/12/2003 a 16/02/2005

Data Rescisão/Suspensão:	Situação Atual: Concluído.
Concedente: 42.540.211/0001-67 ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - GRUPO ELETROBRAS - MME	
Conveniente: 29.172.467/0001-09 Prefeitura Municipal de Angra dos Reis - RJ	
Valor atual:	128.342,80

Observações:

A Entidade não integra o SIAFI

O Convênio é parte das medidas de mitigação, compensação e inserção regional estabelecidas no EIA/RIMA da Unid. 2 da CNAAA, implementadas na área de influência da Usina.

Aditivo nº 1, de 13/08/04, altera o prazo e o cronograma de desembolso.

Nº do SIAFI: GAR.A/CT-028/03	
Objeto: Conclusão da implantação do Programa de Apoio à Educação Municipal em Angra dos Reis	
Data Assinatura: 16/12/2003	Vigência Atual: 16/12/2003 a 16/06/2005
Data Rescisão/Suspensão:	Situação Atual: Concluído.
Concedente: 42.540.211/0001-67 ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - GRUPO ELETROBRAS - MME	
Conveniente: 29.172.467/0001-09 Prefeitura Municipal de Angra dos Reis - RJ	
Valor atual:	789.896,57

Observações:

A Entidade não integra o SIAFI

O Convênio é parte das medidas de mitigação, compensação e inserção regional estabelecidas no EIA/RIMA da Unid. 2 da CNAAA, implementadas na área de influência da Usina.

Aditivo nº 1, de 15/09/2004, altera o prazo e o cronograma de desembolso.

Nº do SIAFI: GAR.A/CT.020/03	
Objeto: Construção de quartel de bombeiros em Paraty e aparelhamento dos destacamentos de bombeiros de Angra dos Reis e Mambucaba no Estado do RJ.	
Data Assinatura: 26/09/2003	Vigência Atual: 26/09/2003 a 26/09/2004
Data Rescisão/Suspensão:	Situação Atual: Concluído.
Concedente: 42.540.211/0001-67 ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - GRUPO ELETROBRAS -	

MME

Conveniente: 28.176.998/0001-07 Secretaria de Estado da Defesa Civil do Rio de Janeiro**Valor atual:** 100.000,00**Observações:**

A Entidade não integra o SIAFI.

Nº do SIAFI:**Objeto:** Termo de Cooperação visando a estabelecer um programa de cooperação e intercâmbio científico e tecnológico**Data Assinatura:** 15/06/2004**Vigência Atual:** 15/06/2004 a 15/06/2009**Data Rescisão/Suspensão:****Situação Atual:** Em andamento.**Concedente:** 42.540.211/0001-67 ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - GRUPO ELETROBRAS - MME**Conveniente:** 72.060.999/0001-75 Fundação Coordenação de Projetos, Pesquisas e Estudos Tecnológicos - COPPETEC**Valor atual:** 10.000.000,00**Observações:**

O Termo de Cooperação será executado mediante a expedição de Convênios previamente ajustados, fazendo parte integrante e inseparável deste instrumento. Até a presente data foi firmado somente o Convênio GAC.T/001/04.

DADOS CADASTRAIS

Histórico de Fiscalizações

	2003	2004	2005
Obra já fiscalizada pelo TCU (no âmbito do Fiscobras)?	Sim	Sim	Sim
Foram observados indícios de irregularidades graves?	Não	IG-C	Não
Processos correlatos (inclusive de interesse)	4155/2002-9; 4683/2003-9; 4282/2004-8; 6178/2005-7; 10595/2006-4;		

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS EM FISCALIZAÇÕES ANTERIORES E AINDA NÃO SANEADOS ATÉ A DATA DE TÉRMINO DESTA FISCALIZAÇÃO

Não há Irregularidades

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS NESTA FISCALIZAÇÃO

IRREGULARIDADE Nº 1	OI
Classificação: OUTRAS IRREGULARIDADES OU IRREGULARIDADES ESCLARECIDAS	Tipo: Pendências em obras já concluídas
Área de Ocorrência: CONTRATO	No. Contrato: CT 3763

Descrição/Fundamentação: Contrato anterior à atual legislação licitatória, firmado sob o Acordo de Cooperação Brasil - Alemanha, em 27/06/1975; Vigência até a conclusão da obra; Em dez/2005, foi constituído Grupo de Trabalho para análise dos pleitos associados ao encerramento do Contrato nº 3763, tendo em vista o término da construção de Angra 2. Proposta de Resolução de Diretoria nº 023/06 foi encaminhada p/ apreciação da Diretoria Executiva em 13/06/06, que decidiu que será feita apresentação ao Conselho de Administração em reunião agendada para 23/06/2006.

Avaliação Preliminar: Considerando que a construção de Angra 2 encontra-se concluída desde 2001, mostra-se conveniente determinar à Eletronuclear que finalize, no prazo máximo de 120 dias, as providências para o encerramento do contrato.

IRREGULARIDADE Nº 2	OI
Classificação: OUTRAS IRREGULARIDADES OU IRREGULARIDADES ESCLARECIDAS	Tipo: Deficiência quanto à documentação
Área de Ocorrência: EMPREENDIMENTO	

Descrição/Fundamentação: Dificuldade da empresa em fornecer todos os contratos relacionados ao empreendimento.

Foi solicitado, por intermédio do Ofício 630/2006-SecexRJ-2ªDT (item IID) e Ato de Req. 01/2006(item B), a relação de todos os contratos e aditivos celebrados atinentes ao empreendimento.

Das relações encaminhadas foram constatadas, após circularização da Equipe, omissões de alguns contratos, conforme questionamento inserto na alínea b dos Atos de Requisição 5 e 6/2006.

A empresa informou que por um lapso os referidos contratos deixaram de constar das listagens.

Esse fato acabou por limitar a definição da amostra, demonstrando ainda falta de controle. Além disso, a omissão de informação a este Tribunal afronta o disposto nos arts. 42 e 87 da Lei 8.443/92, c/c o art. 208 do Reg. Interno - TCU, cabendo a aplicação ao responsável do previsto no inciso IV, art. 58 da referida lei, c/c o inciso VI do RI/TCU.

Avaliação Preliminar: Não existe um responsável geral pelo empreendimento. As Diretorias Técnica e de Operação são responsáveis por determinadas atividades, sem se responsabilizar pelo PT como um todo.

IRREGULARIDADE Nº 3	OI
Classificação: OUTRAS IRREGULARIDADES OU IRREGULARIDADES ESCLARECIDAS	Tipo: Outras irregularidades referentes à execução orçamentária
Área de Ocorrência: EMPREENDIMENTO	

Descrição/Fundamentação: Contratos sendo executados em mais de um Programa de Trabalho(PT), gerando dificuldades de controle interno e externo. Falta de informação expressa, nos contratos, do Programa de Trabalho em que foi autorizada a realização da despesa, em descumprimento ao artigo 55, inciso V, da Lei nº 8.666/93. Corroborando o acima descrito, não foram relacionados todos os contratos relativos aos empreendimentos, nos termos solicitados.

Avaliação Preliminar: Dificuldade de controle interno e externo para o acompanhamento do Programa de Trabalho.



CONCLUSÃO**PARECER:**

O Programa de Trabalho compreende os investimentos de natureza permanente, necessários à continuidade operacional das Usinas 1 e 2, integralizando as condições técnicas de licenciamento para sua operação, e incremento a confiabilidade e segurança dos processos operacionais da Central Nuclear.

Segue abaixo relatos do verificado, com as devidas proposições:

1) os contratos são executados em mais de um Programa de Trabalho, gerando dificuldades de controle interno e externo. Além disso, falta informação expressa nos contratos do Programa de Trabalho, e respectivo valor, em que foi autorizada a realização da despesa, em descumprimento ao artigo 55, inciso V, da Lei nº 8.666/93. Corroborando o acima descrito, não foram relacionados todos os contratos relativos ao empreendimento, nos termos solicitados.

Diante do exposto, considerando a dificuldade da empresa em relacionar todos os contratos relativos ao empreendimento e a falta de informação expressa, nos contratos, do(s) Programa(s) de Trabalho em que foi autorizada a realização da despesa, mostra-se conveniente determinar à Eletronuclear que faça constar dos contratos a indicação do crédito orçamentário pelo qual corre a despesa, com a informação da classificação funcional programática, da categoria econômica e do valor alocado em cada um, nos casos em que forem indicados mais de um crédito orçamentário, conforme o art. 55, inciso V, da Lei 8.666/93;

2) considerando o Acórdão nº 159-7/2006 - P - TCU, que determinou à Secex/RJ que efetue o acompanhamento do encerramento do Contrato nº 3763, firmado com a Construtora Norberto Odebrecht em 25/03/1977, e considerando que a construção de Angra 2 encontra-se concluída desde 2001, é conveniente recomendar à Eletronuclear que ultime, no prazo máximo de 120 dias, as providências para o encerramento do mesmo;

3) em vista dos valores envolvidos nas contratações do Instituto Brasileiro de Qualidade Nuclear - IBQN, que no período de 04/99 a 05/06 (base: lançamentos no Sistema SAP) alcançou aprox. R\$ 41 milhões, e a modalidade licitatória efetuada - por inexigibilidade, em se tratando de entidade civil sem fins lucrativos, sugere-se que o Controle Interno verifique, por ocasião da análise das próximas contas da entidade, os aspectos negociais dessas contratações [(i) objeto e legalidade das contratações; (ii) finalidade do IBQN; (iii) existência e especificidade do projeto básico; e, (iv) seleção/treinamento de pessoal pelo referido Instituto (subcontratação/pessoal próprio) para a realização dos trabalhos];

4) realização de vários pagamentos, alguns alcançando milhões de reais, sem a devida indicação do instrumento formal (contrato/convênio/...), conforme demonstrativo anexado aos autos (dados extraídos do Sistema SAP). Sugere-se que o Controle Interno verifique, por ocasião da análise das próximas contas da entidade, a legalidade dos procedimentos de pagamento; e,

5) juntada desses autos às contas da Eletronuclear, exercício de 2006.

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO**PROPOSTA DO SECRETÁRIO**

Determinação a Órgão/Entidade: ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - GRUPO ELETROBRAS - MME: Determinar à Eletronuclear que faça constar dos contratos a indicação do crédito orçamentário pelo qual corre a despesa, com a informação da classificação funcional programática, da categoria econômica e do valor alocado em cada um, nos casos em que forem indicados mais de um crédito orçamentário, conforme o art. 55, inciso V, da Lei 8.666/93. PRAZO PARA CUMPRIMENTO: *****

Arquivamento de Processo: ENCERRAR PROCESSO: 10595/2006-4

Recomendação a Órgão/Entidade: ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - GRUPO ELETROBRAS - MME: Considerando o Acórdão nº 159-7/2006 - P - TCU, que determinou à Secex/RJ que efetue o acompanhamento do encerramento do Contrato nº 3763, firmado com a Construtora Norberto Odebrecht em 25/03/1977, e considerando que a construção de Angra 2 encontra-se concluída desde 2001, é conveniente recomendar à Eletronuclear que ultime, no prazo máximo de 120 dias, as providências para o encerramento do mesmo. PRAZO PARA CUMPRIMENTO: *****

Determinação a Órgão/Entidade: ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - GRUPO ELETROBRAS - MME: Determinar à Eletronuclear que faça constar dos contratos a indicação do crédito orçamentário pelo qual corre a despesa, com a informação da classificação funcional programática, da categoria econômica e do valor alocado em cada um, nos casos em que forem indicados mais de um crédito orçamentário, conforme o art. 55, inciso V, da Lei 8.666/93.

PRAZO PARA CUMPRIMENTO: *****

Determinação a Órgão/Entidade: CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO/RJ - PR: Determinação ao Controle Interno/RJ para que verifique, por ocasião da análise das próximas contas:

a) Em vista dos valores envolvidos nas contratações do Instituto Brasileiro de Qualidade Nuclear - IBQN, que no período de 04/99 a 05/06 (base: lançamentos no Sistema SAP) alcançou aprox. R\$ 41 milhões, e a modalidade licitatória efetuada - por inexigibilidade, em se tratando de entidade civil sem fins lucrativos, sugere-se que o Controle Interno verifique, por ocasião da análise das próximas contas da entidade, os aspectos negociais dessas contratações [(i) objeto e legalidade das contratações; (ii) finalidade do IBQN; (iii) existência e especificidade do projeto básico; e, (iv) seleção/treinamento de pessoal pelo referido Instituto (subcontratação/pessoal próprio) para a realização dos trabalhos]; e,

b) a legalidade dos procedimentos de pagamento realizado pela Eletronuclear, diante da constatação da realização de vários pagamentos, alguns alcançando milhões de reais, sem a devida indicação do instrumento formal (contrato/convênio/...), conforme demonstrativo anexado aos autos (dados extraídos do Sistema SAP).

PRAZO PARA CUMPRIMENTO: *****

Recomendação a Órgão/Entidade: ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - GRUPO ELETROBRAS - MME: Considerando o Acórdão nº 159-7/2006 - P - TCU, que determinou à Secex/RJ que efetue o acompanhamento do encerramento do Contrato nº 3763, firmado com a Construtora Norberto Odebrecht em 25/03/1977, e considerando que a construção de Angra 2 encontra-se concluída desde 2001, é conveniente recomendar à Eletronuclear que ultime, no prazo máximo de 120 dias, as providências para o encerramento do mesmo.

PRAZO PARA CUMPRIMENTO: *****

Determinação de Providências Internas ao TCU: 1ª Secretaria de Controle Externo: Juntada desses autos às contas da Eletronuclear, exercício de 2006. NÚMERO DE DIAS PARA ATENDIMENTO: 0

DELIBERAÇÕES DO TCU**PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES ATÉ A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)**

Processo: 4155/2002-9 **Deliberação:** DC-1.032-/2002-PL **Data:** 14/08/2002

Processo: 4683/2003-9 **Deliberação:** AC-901-/2003-PL **Data:** 16/07/2003

Processo: 4282/2004-8 **Deliberação:** AC-951-/2004-PL **Data:** 14/07/2004

Processo: 4282/2004-8 **Deliberação:** AC-1.544-/2004-PL **Data:** 06/10/2004

Processo: 6178/2005-7 **Deliberação:** AC-159-/2006-PL **Data:** 15/02/2006

PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES APÓS A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)

Não há deliberação até a emissão desse relatório.

Fotografias



1 - 07/06/2006
- Depósito de Rejeitos



2 - 07/06/2006
- Construção de almoxarifados



3 - 07/06/2006

- Reforma da fachada de Angra 1



4 - 07/06/2006

- Turbina de alta pressão - A1



5 - 07/06/2006

- Sala de controle de Angra 1 (projeto de iluminação e ergonômico)



6 - 08/06/2006

- Sistema PUS com instrumentação digital de Angra 2



7 - 08/06/2006

- Sistema de água PACK de Angra 2



8 - 08/06/2006

- Sala de Controle de Angra 2 - Sistema SICA