

DNIT

DEPARTAMENTO
NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES





BAHIA

DNIT DEPARTAMENTO
NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES

Dados Gerais



EXTENSÃO DA
MALHA FEDERAL

6720,2 KM
(100% coberta)

VALOR DE INVESTIMENTO
2024

R\$ **1,1 BI**
(+ R\$ 457,6,0 mi RAP)

R\$ **1,1 BI**
(2023)

4,0X MAIOR
(R\$ 368,0 MI EM 2022)

09
Obras

08
Projetos

BR-235/407/BA (9,0 km) – Em Andamento
Adequação da Travessia Urbana de Juazeiro
R\$ 186,0 Mi (15% executado - CLC)

BR-020/BA (12 km) – Em andamento
Construção Campo Alto de Lurdes – Div BA/PI
R\$ 30,5 Mi (OS em mar/23)

BR-235/BA (25,0 km) – Em elaboração Projetos
Construção - Div. PI/BA – Campo Alegre de Lourdes

BR-242/BA (90,8 km) – Em Elaboração Projeto
Duplicação - Barreiras – Luís Eduardo Magalhães

BR-020/BA (209,5 km) – Em Elaboração Projeto
Adequação: Div. GO/BA – Luís Eduardo Magalhães

BR-135/BA (38 km) – Atos preparatórios para licitar
Construção - Correntina – Jaborandi – Lote 3
R\$ 200 Mi (Publicar edital até julho/24)

BR-030/BA (30 km) – Em licitação
Construção Cocos – Div BA/GO
R\$ 900 Milhões (Em análise das propostas)

BR-135/BA (22,9 km) – Em andamento
Construção - Cocos - Div. BA/MG Lote 5
R\$ 108,8 Mi (Conclusão junho/24)

BR-030/BA (88,2 km) – Em andamento
Construção - Entr. BR-135/594/BA
(Cocos) - Acesso a Carinhanha
R\$ 235,4 Mi (50% executado)

BR-367/BA (49,2 km) – Atualização do projeto
Projeto para Adequação - Entr. BA-001 (Santa Cruz Cabrália) - Entr. BA-001(B) (p/ Trancoso)

BR-116/BA (93,5 km) – Em andamento
Duplicação - Div. Pe/Ba (Ibó) - Feira de Santana Lotes 5 e 6
R\$ 700,0 Mi (Conclusão lote 6 e retomada do lote 5 em 2024)

BR-101/BA (124,4 km) – Elaboração Remanescentes
Duplicação - Div. SE/BA – Feira de Santana


BR-116/BA – Em andamento
Contorno Oeste de Feira de Santana
R\$ 150,0 Mi (Conclusão em 2024)

BR 324/BA (7,2 km) – Em Elaboração Projeto/Anteprojeto
Contorno Rodoviário LESTE de Feira de Santana

BR-030/BA (52,9 km) – Em andamento
Construção - Maraú - Entr. BR-101/BA
R\$ 231,4 mi (Contrato em fase de assinatura)

BR-101/BA (6,0 km) – Atualização do projeto
Projeto para adequação - km 503 - km 509 (Itabuna)


BR-415/BA (6,0 km) – Contratar Projeto/Anteprojeto
Duplicação do Contorno de Ilhéus



Índice de Condição da Manutenção

Histórico ICM

— Bom/Regular — Ruim/Péssimo



Malha Federal Bahia
Retomada da qualidade e boas condições



Duplicação BR-101/BA



R\$ **1,1** bi

Investimentos

50%

Executado

R\$ **77,0** Mi

LOA + RAP

Lotes 1 e 2

Extensão: 83,5 km;

Status: 70 km duplicados;

Situação: Publicar licitação dos remanescentes até junho/24;

Lotes 3 e 4


Extensão: 81,9 km;

Status: 40 km duplicados;

Situação: Publicar licitação dos remanescentes até agosto/24;



Duplicação BR-116/BA



R\$ **1,7** bi

Investimentos

43%

Executado

R\$ **259,0** Mi

LOA + RAP

Lotes 1 ao 4 (Adequação/Restauração)

- **Lote 1 Divisa PE/BA – Canudos**
Retomada em junho/23;
- **Lote 2 Canudos – Euclides da Cunha**
Retomada em novembro/23;
- **Lote 3 e 4 - Euclides da Cunha - Teofilândia**
Projeto CREMA em desenvolvimento.

Lotes 5 e 6 (Duplicação)

- **Lote 5 Teofilândia – Santa Bárbara**
Contrato em fase de rescisão (maio/24);
Convocação das próximas colocadas;
Previsão de assinatura do contrato até julho/24.
- **Lote 6 Santa Bárbara – Feira de Santana**
Previsão de conclusão em junho/24.



Pavimentação BR-030/BA

Ubaitaba – Maraú (Ext.: 53,0 km)

R\$ **231,4** Mi

Investimentos

R\$ **48,0** Mi

LOA 2024

Situação:




Rescisão contratual empresa COESA publicada mar/24;



Convocação das próximas colocadas na licitação;

Previsão de assinatura do contrato em junho/24.



OBRIGADO!