

Obras na Pista de Pouso e Decolagem

Rio Branco/AC

Diretoria de Engenharia e Meio Ambiente

Agosto | 2015

DADOS CONTRATUAIS



1 – OBJETO DO CONTRATADO/SERVIÇO A EXECUTAR:

Contratação de empresa para execução das obras e serviços de restauração do pavimento das áreas de movimento do Aeroporto Internacional de Rio Branco/Plácido de Castro, em Rio branco/AC (SBRB).

2 – PRAZO DE EXECUÇÃO:

630 (seiscentos e trinta) dias consecutivos.

Início autorizado: 08/10/2014

Término previsto: 29/06/2016*

* Tendo em vista o bom andamento de obra e a possibilidade de trabalho durante 24h na pista de pouso e decolagem (16h + 8h) estamos com o cronograma de execução adiantado e com a previsão de conclusão das obras até Dez/2015.

3 – CONTRATADA

Consórcio Rio Branco (EPC Construções Ltda./Conserva de Estradas Ltda.)

FOTOS ATUAIS



FOTOS ATUAIS



FOTOS ATUAIS

